

PRIJEDLOG

# **O D L U K E**

## **O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik  
Zvonimir Grabant, mag. ing. geol., pročelnik  
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2025. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj \_\_. sjednici održanoj dana \_\_.\_\_.2025. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRAĐENJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-05/\_\_\_-01/\_\_\_  
URBROJ: 2109/14-01-\_\_\_-\_\_\_  
Prelog, 2025. godine

PREDSJEDNIK  
Đuro Ujlaki, dipl. ing.stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) gradonačelnik podnosi

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu izvršen je kako slijedi:

## Nerazvrstane ceste

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE  | PLAN 2024. | IZVRŠENJE<br>U 2024. | %<br>IZVRŠENJA |   |
|------|--|------------|----------------------|----------------|---|
| 1.   | Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog             | 20.000,00  | 18.821,88            | 94,11          | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada; fondovi<br>Europske unije                            |
|      | - projektiranje  | 3.300,00   |                      |                |   |
|      | - građenje   | 16.700,00  |                      |                |   |
| 2.   | Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška                              | 172.300,00 | 172.265,64           | 99,98          | komunalni doprino<br>proračun Grada;<br>kapitalne pomoći iz<br>državnog proračun;             |
|      | - građenje   | 169.860,00 |                      |                |   |
|      | - nadzor   | 2.440,50   |                      |                |   |
| 3.   | Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Doleneć                          | 172.500,00 | 172.445,40           | 99,97          | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna     |
|      | - građenje   | 169.250,00 |                      |                |   |
|      | - nadzor   | 3.250,00   |                      |                |   |
| 4.   | Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane   | 20.000,00  | 2.958,52             | 14,79          | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada  |
|      | - građenje   | 20.000,00  |                      |                |   |
|      | - nadzor   | 0,00       |                      |                |   |
| 5.   | Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)  | 85.000,00  | 84.892,39            | 99,87          | komunalni doprino<br>proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna          |
|      | - građenje   | 83.948,00  |                      |                |   |
|      | - nadzor   | 1.052,00   |                      |                |   |
| 6.   | Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 - KRC | 21.625,00  | 15.749,21            | 72,83          | proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna;<br>fondovi<br>Europske unije |
|      | - projektiranje  | 19.875,00  |                      |                |   |
|      | - građenje   | 1.750,00   |                      |                |   |
|      | - nadzor   | 0,00       |                      |                |   |
| 7.   | Izvedba uzdignute plohe u Ulici Konopljišće  | 9.500,00   | 8.862,50             | 93,29          | proračun Grada;   |

|     |   |                     |                     |              |   |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
|     | <b>- građenje</b>   | 9.500,00            |                     |              | kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna  |
| 8.  | Izvedba uzdignutih ploha u Sportskoj ulici I  | <b>17.500,00</b>    | <b>16.615,00</b>    | <b>94,94</b> | proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna                               |
|     | <b>- građenje</b>   | 17.500,00           |                     |              | proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna                               |
| 9.  | Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | proračun Grada;<br>kapitalne pomoći<br>iz državnog<br>proračuna;<br>fondovi<br>Europske unije |
|     | <b>- projektiranje</b>  | 0,00                |                     |              |   |
|     | <b>- građenje</b>   | 0,00                |                     |              |   |
|     | <b>- nadzor</b>   | 0,00                |                     |              |   |
| 10. | Izgradnja komunalne infrastrukture područja gradski park Jug Prelog                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | proračun Grada;<br>komunalni<br>doprinos  |
|     | <b>- projektiranje</b>  | 0,00                |                     |              |   |
| 11. | Oborinska odvodnja Dravske ulice u Draškovcu  | <b>57.000,00</b>    | <b>56.601,64</b>    | <b>99,30</b> | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada   |
|     | <b>- građenje</b>   | 57.000,00           |                     |              |   |
| 12. | Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu  |                     |                     |              | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada                             |
|     | <b>- građenje</b>   | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,00       |   |
|     | <b>- nadzor</b>   | 0,00                |                     |              |   |
| 13. | Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec  | <b>21.000,00</b>    | <b>20.600,00</b>    | <b>98,10</b> | proračun Grada  |
|     | <b>- građenje</b>   | 21.000,00           |                     |              |   |
| 14. | Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok | <b>600.000,00</b>   | <b>488.947,02</b>   | <b>81,49</b> | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada<br>fondovi<br>Europske unije                          |
|     | <b>- građenje</b>   | 600.000,00          |                     |              |   |
|     | <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.198.925,00</b> | <b>1.061.259,20</b> | <b>88,52</b> |   |

**Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE   | PLAN 2024.  | IZVRŠENJE<br>U 2024. | %<br>IZVRŠENJA |  |
|------|---|-------------|----------------------|----------------|--|
| 1.   | Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu | 0,00        | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada; fondovi<br>Europske unije |
|      | - projektiranje   | 0,00        | 0,00                 |                |  |
|      | - građenje  | 0,00        | 0,00                 |                |  |
| 2.   | PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)                   | 0,00        | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada   |
|      | - projektiranje   | 0,00        | 0,00                 |                |  |
| 3.   | Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre       | 0,00        | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada   |
|      | - građenje  | 0,00        | 0,00                 |                |  |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |  |

**Javna parkirališta**

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE | PLAN 2024. | IZVRŠENJE U<br>2024. | %<br>IZVRŠENJA |
|------|-------------------|------------|----------------------|----------------|
|      |                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00           |

**Javne zelene površine**

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE   | PLAN 2024. | IZVRŠENJE U<br>2024. | %<br>IZVRŠENJA |   |
|------|---|------------|----------------------|----------------|---|
| 1.   | Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu |            |                      |                | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|      |   | 20.000,00  | 21.485,05            | 107,43         |   |
|      | - građenje  | 20.000,00  |                      |                |   |
| 2.   | Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu         | 89.500,00  | 89.399,29            | 99,89          | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|      | - građenje  | 89.500,00  |                      |                |   |
| 3.   | Uređenje parcele u Ulici Dragutina Domjanića  | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;                         |

|   |                   |                   |               |   |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---|
|   |                   |                   |               | komunalna<br>naknada  |
| 4. Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja |                   |                   |               | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|   | 12.425,00         | 12.425,00         | 100,00        |   |
| <b>UKUPNO:</b>                                    | <b>121.925,00</b> | <b>123.309,34</b> | <b>101,14</b> |   |

### **Gradevine i uređaji javne namjene**

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE  | PLAN 2024. | IZVRŠENJE<br>U 2024. | %<br>IZVRŠENJA |  |
|------|--|------------|----------------------|----------------|--|
| 1.   | Širokopojasna optička mreža naselja Prelog                 | 30.000,00  | 30.000,00            | 100,00         | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 30.000,00  |                      |                |  |
| 2.   | Uređenje javnog WC – a na tržnici                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 0,00       |                      |                |  |
| 3.   | Uređenje doma kulture Čehovec                              | 42.000,00  | 36.609,45            | 87,17          | proračun Grada;<br>donacije  |
|      | - <b>građenje</b>  | 42.000,00  |                      |                |  |
| 4.   | Etno kuća Čehovec  | 1.000,00   | 1.000,00             | 100,00         | komunalni<br>doprinos;<br>proračun Grada;<br>fondovi<br>Europske unije |
|      | - <b>projektiranje</b>                                     | 1.000,00   |                      |                |  |
|      | - <b>građenje</b>  | 0,00       |                      |                |  |
|      | - <b>nadzor</b>  | 0,00       |                      |                |  |
| 5.   | Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec i Hemuševac  | 0,00       | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 0,00       |                      |                |  |
| 6.   | Širokopojasna optička mreža naselja Čukovec                | 10.000,00  | 10.000,00            | 100,00         | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 10.000,00  |                      |                |  |
| 7.   | Sanacija vlage u Domu kulture u Prelogu                    | 27.000,00  | 21.293,75            | 78,87          | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 27.000,00  |                      |                |  |
| 8.   | Sanacija krovišta zgrade Glavna 31 (katastar)              | 3.000,00   | 2.285,53             | 76,18          | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 3.000,00   |                      |                |  |
| 9.   | Bojanje i sanacija haustora – Glavna 31, 33 i 35 u Prelogu | 8.300,00   | 8.287,50             | 99,85          | proračun Grada   |
|      | - <b>građenje</b>  | 8.300,00   |                      |                |  |
| 10.  | Prometna signalizacija – Sajmišna ulica Prelog             | 10.000,00  | 1.700,00             | 17,00          | proračun Grada;  |

|     |  |                   |                   |               |   |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
|     | - projektiranje  | 1.700,00          |                   |               | donacije                                |
|     | - građenje   | 8.300,00          |                   |               |   |
| 11. | Prometna signalizacija – Ulica kralja Tomislava u Hemuševcu                | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>100,00</b> | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - projektiranje  | 1.700,00          |                   |               |   |
| 12. | Dom kulture Hemuševac  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - građenje   | 0,00              |                   |               |   |
| 13. | Dom kulture Draškovec  | <b>1.000,00</b>   | <b>750,00</b>     | <b>75,00</b>  | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - građenje   | 1.000,00          |                   |               |   |
| 14. | Dom kulture Oporovec   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.463,23</b>   | <b>97,55</b>  | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - građenje   | 1.500,00          |                   |               |   |
| 15. | Dom kulture Otok   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.625,00</b>   | <b>92,50</b>  | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - građenje   | 5.000,00          |                   |               |   |
| 16. | Dom kulture Cirkovljan   | <b>47.500,00</b>  | <b>45.361,33</b>  | <b>95,50</b>  | proračun Grada;<br>donacije             |
|     | - građenje   | 47.500,00         |                   |               |   |
| 17. | Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog | <b>20.000,00</b>  | <b>22.937,50</b>  | <b>114,69</b> | proračun Grada                          |
|     | - projektiranje  | 20.000,00         |                   |               |   |
| 18. | Autobusna stanica u Prelogu  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|     | - građenje   | 0,00              |                   |               |   |
| 19. | Autobusna stanica u Otoku  | <b>1.000,00</b>   | <b>761,25</b>     | <b>76,13</b>  | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|     | - građenje   | 1.000,00          |                   |               |   |
| 20. | Autobusna stanica u Čukovcu  | <b>14.875,00</b>  | <b>14.875,00</b>  | <b>100,00</b> | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|     | - građenje   | 14.875,00         |                   |               |   |
| 21. | Dom kulture u Čukovcu  | <b>3.000,00</b>   | <b>2.930,66</b>   | <b>97,69</b>  | proračun Grada;<br>komunalna<br>naknada |
|     | - građenje   | 3.000,00          |                   |               |   |
|     | <b>UKUPNO:</b>   | <b>226.875,00</b> | <b>206.580,20</b> | <b>91,05</b>  |   |



## Javna rasvjeta

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE  | PLAN 2024.       | IZVRŠENJE<br>U 2024. | %<br>IZVRŠENJA |  |
|------|--|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1.   | Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice u Čehovcu   | 1.000,00         | 768,75               | 76,88          | komunalni<br>doprinos; proračun<br>Grada; komunalna<br>naknada |
|      | - građenje   | 1.000,00         |                      |                |  |
| 2.   | Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima<br>javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme                                | 40.000,00        | 39.552,85            | 98,88          | komunalni<br>doprinos; proračun<br>Grada; komunalna<br>naknada |
| 3.   | Digitalizacija sustava javne rasvjete i informaciskih obavijesnih<br>LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada<br>Preloga | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | proračun Grada;<br>fondovi Europske<br>unije                   |
| 4.   | Energetski vodovi - popuna javne rasvjete  | 15.000,00        | 11.779,70            | 78,53          | komunalni<br>doprinos; proračun<br>Grada; komunalna<br>naknada |
|      | - građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)   | 15.000,00        |                      |                |  |
| 5.   | Javna rasvjeta u Ulici UK13 - Industrijska zona Istok  | 20.200,00        | 20.171,46            | 99,86          | proračun Grada;<br>komunalna naknada                           |
|      | - nadzor   | 213,00           |                      |                |  |
|      | - građenje   | 19.987,00        |                      |                |  |
| 6.   | Javna rasvjeta Marina Prelog   | 13.700,00        | 13.678,13            | 99,84          | proračun Grada;<br>komunalna naknada                           |
|      | - građenje   | 13.700,00        |                      |                |  |
| 7.   | LED rasvjeta – Dječje igralište Jug  | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | komunalni<br>doprinos; proračun<br>Grada; komunalna<br>naknada |
|      | - građenje   | 0,00             |                      |                |  |
| 8.   | Javna rasvjeta Čukovec   | 8.000,00         | 5.662,50             | 70,78          | proračun Grada;<br>komunalna naknada                           |
|      | - projektiranje  | 2.475,00         |                      |                |  |
|      | - građenje   | 5.525,00         |                      |                |  |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>97.900,00</b> | <b>91.613,39</b>     | <b>93,58</b>   |  |

## Groblja

| R.B. | NAZIV INVESTICIJE  | PLAN 2024.       | IZVRŠENJE<br>U 2024. | %<br>IZVRŠENJA |   |
|------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1.   | Groblje Prelog     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | komunalni doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna naknada |
|      | - projektiranje    | 0,00             |                      |                |   |
|      | - građenje         | 0,00             |                      |                |   |
| 2.   | Groblje Draškovec  | 80.500,00        | 80.338,75            | 99,80          | komunalni doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna naknada |
|      | - projektiranje    | 0,00             |                      |                |   |
|      | - građenje         | 0,00             |                      |                |   |
| 3.   | Groblje Cirkovljan | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | komunalni doprinos;<br>proračun Grada;<br>komunalna naknada |
|      | - projektiranje    | 0,00             |                      |                |   |
|      | - građenje         | 0,00             |                      |                |   |
|      | <b>UKUPNO:</b>     | <b>80.500,00</b> | <b>80.338,75</b>     | <b>99,80</b>   |   |

## UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

| R.B. | PROGRAM GRADNJE  | PLAN 2024.              | IZVRŠENJE U<br>2024.    | %<br>IZVRŠENJA |
|------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.   | nerazvrstane ceste   | 1.198.925,00 EUR        | 1.061.259,20 EUR        | 88,52          |
| 2.   | javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 EUR                | 0,00 EUR                | 0,00           |
| 3.   | javna parkirališta   | 0,00 EUR                | 0,00 EUR                | 0,00           |
| 4.   | javne zelene površine  | 121.925,00 EUR          | 123.309,34 EUR          | 101,14         |
| 5.   | građevine i uređaji javne namjene                                      | 226.875,00 EUR          | 206.580,20 EUR          | 91,05          |
| 6.   | javna rasvjeta   | 97.900,00 EUR           | 91.613,39 EUR           | 93,58          |
| 7.   | groblja  | 80.500,00 EUR           | 80.338,75 EUR           | 99,80          |
|      | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>1.726.125,00 EUR</b> | <b>1.563.100,88 EUR</b> | <b>90,56</b>   |

## **REKAPITULACIJA**

| <b>PROGRAM GRADNJE</b>   | <b>PLAN 2024.</b>       | <b>IZVRŠENJE U<br/>2024.</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |                         |                              |                        |
| nerazvrstane ceste   | 577.925,00 EUR          | 551.712,18 EUR               | 95,46                  |
| 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja             |                         |                              |                        |
| nerazvrstane ceste   | 21.000,00 EUR           | 20.600,00 EUR                | 98,10                  |
| javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila   | 0,00 EUR                | 0,00 EUR                     | 0,00                   |
| javne zelene površine  | 12.425,00 EUR           | 12.425,00 EUR                | 100,00                 |
| građevine i uređaji javne namjene  | 40.000,00 EUR           | 40.000,00 EUR                | 100,00                 |
| javna rasvjeta   | 97.900,00 EUR           | 91.613,39 EUR                | 93,58                  |
| groblja  | 80.500,00 EUR           | 80.338,75 EUR                | 99,80                  |
| 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja                             |                         |                              |                        |
| javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila   | 0,00 EUR                | 0,00 EUR                     | 0,00                   |
| javne zelene površine  | 109.500,00 EUR          | 110.884,34 EUR               | 101,26                 |
| 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije                 |                         |                              |                        |
| nerazvrstane ceste   | 600.000,00 EUR          | 488.947,02 EUR               | 81,49                  |
| građevine i uređaji javne namjene  | 186.875,00 EUR          | 166.580,20 EUR               | 89,14                  |
| 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati   |                         |                              |                        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>1.726.125,00 EUR</b> | <b>1.563.100,88 EUR</b>      | <b>90,56</b>           |

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

## **GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-01/25-01/26  
URBROJ: 2109-14-02-25-4  
Prelog, 14.03.2025. godine

GRADONAČELNIK:  
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30.11.2023. godine uz proračun Grada Preloga za 2024. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Tijekom 2024. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu planiran je u iznosu od **1.726.125,00 €**, a isti je realiziran u vrijednosti od **1.563.100,88 €** ili na razini 90,56% planiranih sredstava

Od značajnijih investicija tijekom 2024.g. izvedeno je:

### PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

- **Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška** - tijekom 2023. godine proveden je postupak javne nabave te je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji prometnice i pješačko biciklističkih staza sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli. Radovi su započeli u 2023. godini kada je bio i planiran završetak radova. Zbog vremenskih uvjeta te nedostatka radne snage radovi su prolongirani i nastavljeni u 2024. godine. Radovi su uključivali izvedbu uličnog koridora (dio UK2) te uličnog koridora (odvojak UK2) koji su se sastojali od prometnica širine 6,0 m, staze širine 2.5 m, pješačke staze širine 1.6 m i zelenog pojasa promjenjive širine. Ukupna dužina prometnica iznosila je cca 170,00 m. Radovi su završeni u lipnju 2024. godine, a vrijednost radova iznosila je 227.353,02 € s PDV-om.
- **Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenec** - krajem lipnja 2023. godine pripremljena je dokumentacija o nabavi te je pokrenut postupak javne nabave. Odluka o odabiru klasa: 406-06/23-01/16, urbroj: 2109-14-02-23-07 donesena je 27.07.2023.godine. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o., a vrijednost ponude iznosila je 174.926,48 € (bez PDV-a).  
U okviru radova izvedene su prometnice te pješačko biciklističke staze sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobreno je 35.600,00 € u okviru sufinanciranja projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini. Radovi su završeni u lipnju 2024. godine, a vrijednost radova iznosila je 176.130,37 € bez PDV-a.
- **Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane** - za navedenu investiciju izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola. Tijekom svibnja 2024. godine započeo je postupak javne nabave, te je potpisan Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom „Niskogradnja Huđek, obrt za niskogradnju, vl. Tomica Huđek iz Majerja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 360.002,10 € bez PDV-a.

Investicija je vezana za početak izgradnje trgovačkog centra kod ulaza u Prelog, za koji je 05. prosinca 2024. godine postavljen kamen temeljac. Iz tog razloga radovi nisu započeli u 2024. g te su isti planirani početkom 2025. godine.

- **Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)** - krajem lipnja 2023. godine pripremljena je dokumentacija o nabavi te je pokrenut postupak javne nabave. Odluka o odabiru klasa: 406-06/23-01/18, urbroj: 2109-14-02-23-07 donesena je 27.07.2023.godine. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o., a vrijednost ponude iznosila je 198.795,20 € (bez PDV a). Izgradnjom prometnice UK13 izveden je spoj Industrijske zone Istok i Ulice Vladimira Nazora u Prelogu. Radovi su uključivali izvedbu prometnice širine 6,0 m, i pješačko biciklističke staze sa desne strane širine 2,50 m. Također, projektom je izvedena oborinska odvodnja. Radovi su završeni u travnju 2024. godine, a vrijednost radova iznosila je 198.663,73 € bez PDV-a.
- **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 – KRC** – početkom godine izrađena je projektno tehnička dokumentacija za produljenje Ulice UK9 do županijske ceste ŽC 2033 te rekonstrukciju propusta na kanalu Bistrec-Rakovnica. U svibnju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Tijekom studenog 2024. godine započeo je postupak javne nabave za izgradnju propusta u Gospodarskoj zoni Sjever. Najpovoljnija ponuda pristigla je od tvrtke Hidrotehnika d.o.o. iz Savske Vesi, a vrijednost ponude iznosila je 246.695,00 € bez PDV-a. Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji propusta u Gospodarskoj zoni Sjever potpisan je 20. prosinca 2024. godine. Propust se izvodi za potrebe izvedbe spoja prometnice Gospodarske zone Prelog Sjever i Županijske ceste ŽC 2033, koja prolazi kroz postojeći otvoreni kanal Bistrec Rakovnica. Dužina propusta je 8 metara, dok širina istog iznosi 6 metara. Sa svake strane propusta projektirane su prijelazne ploče dužine 4 m (tlocrtna dimenzija). Nakon izgradnje propust će obostrano imati pješački hodnik širine 2.63 i 0.8 m. Potpisan je i ugovor o nadzoru nad radovima s tvrtkom Creocon d.o.o., a vrijednost ugovora iznosi 4.200,00 € bez PDV-a.
- **Izvedba uzdignute plohe u Ulici Konopljišće** - u okviru Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta objavljenog od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Gradu Prelogu odobrena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 4.339,12 EUR. Grad Prelog proveo je postupak javne nabave te je dana 20. lipnja 2024.godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Dana 03. srpnja 2024.godine sklopljen je ugovor o radovima sa tvrtkom Pavlic-asfalt-beton d.o.o., Murska 48 iz Donjeg Kraljevca, a radovi su završeni dana 02. kolovoza 2024 .godine. Vrijednost radova iznosila je 7.050,00 € s PDV – om.
- **Izvedba uzdignutih ploha u Sportskoj ulici I u Čehovcu** - u okviru Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta objavljenog od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Gradu Prelogu odobrena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 9.654,81 EUR. Grad Prelog proveo je postupak javne nabave te je dana 28. lipnja 2024.godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Dana 10. srpnja 2024.godine sklopljen je ugovor o radovima sa tvrtkom Pavlic-asfalt-beton d.o.o., Murska 48 iz Donjeg Kraljevca, a radovi su završeni dana 20. kolovoza 2024 .godine. Vrijednost radova iznosila je 14.740,00 € s PDV-om.
- **Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok** – krajem rujna 2023. godine između Grada Preloga i Međimurskih voda d.o.o. potpisan je „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju i realizaciji projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“. Proveden je i postupak javne nabave za radove, a radovi su započeli početkom svibnja 2024. godine Radovi se

izvode u Ulicama V. Nazora, S. Radića, Jug I i D. Domjanića, a izvođač radova je tvrtka SZABADICS Építőipari Zrt., Király utca 4, 8800, Nagykanizsa, Mađarska.

Paralelno s radovima na izgradnji „Sustava odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“ izvode se radovi na izgradnji oborinske vode u Ulici Vladimira Nazora u Prelogu. Navedeni radovi biti će sufinancirani od strane Hrvatskih voda d.o.o.

- **Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** – u 2024. godini izvodili su se radovi na sanaciji obale ribnjaka. Krajem godine završeni su radovi na izvedbi betonske ploče dimenzije 16,0 x 14,0 m uz prethodno nabavu i dovoz šljunka.
- **Ribolovno –rekreacijsko jezero Čukovec** - proveden je postupak javne nabave za radove na vanjskom uređenju rekreacijskog centra. Odabrana je najpovoljnija ponuda od strane Obrta za usluge građevinskom mehanizacijom Gorupić, Otok 34. Radovi su obuhvaćali izvedbu pješačkih staza, parkirališta te uređenje prostora dječjeg igrališta (zemljani radovi te sadnja trave). Također, na prostoru ribnjaka izveden su radovi na izvedbi betonske ploče dimenzije 11,0 x 8,0 m te nabavi i postavi eko kućice (kontejnera) dimenzija 7,0 m x 2,49m x 2,85m. Radove je izvodila tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Visina odabrane ponude iznosila je 47.690,00 EUR bez PDV-a. Provedeno je i hortikulturno uređenje sadnjom 30 komada stabala.
- **Urbana oprema** – u Sportskom parku Damir Dominić u Oporovcu, od strane tvrtke Mala Mima j.d.o.o. nabavljeno je metalno kombinirano igralo koje se sastoji od tobogana dužine 240,00 cm te ljučjačke s dvije ravne gumene sjedalice. Vrijednost igrala iznosila je 3.250,00 € s PDV – om. U naselju Čukovec, od strane Kovačić stolarije, obrt za proizvodnju, vl. Zdravko Kovačić, iz Đurđekovca nabavljeno je novo kombinirano igralo na dječjem igralištu u centru naselja u vrijednosti od 8.275,00 € s PDV-om. Na području ribnjaka Čukovec od strane tvrtke Mala Mima j.d.o.o. nabavljeno je kombinirano igralo te klupe za sjedenje. Od tvrtke Vojtek d.o.o. nabavljena su dva igrala, klackalica te opružna njihalica. Izrađen je i glavni projekt za uređenje dječjeg igrališta u centru naselja Čehovec. Projekt je izradila tvrtka GiP Šarić d.o.o., a vrijednost projekta iznosila je 900,00 € s PDV-om.
- **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog** - tijekom rujna 2023. godine započeli su radovi na telekomunikacijskoj mreži u svrhu proširenja svjetlovodne distribucijske mreže i realizacije svjetlovodnih priključaka. Radovi su se nastavili i odvijali su se u 2024. godine te se završetak istih planira sredinom 2025. godine kada će za veći dio Preloga i ostalih naselja postojati mogućnost priključenja korisnika na širokopojasnu optičku mrežu. Priključenje na širokopojasnu optičku mrežu financira Grad Preloga tako da će priključci biti besplatni. Područje grada u kojem su završeni radovi te je omogućeno priključenje obuhvaća ulice: Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Dragutina Domjanića, Konoplišće, dio dr. Vinka Žganca, dio Glavne ulice (parna strana od kućnog broja 2 do 24), kralja Petra Krešimira IV, Trg kralja Tomislava, Ivana Meštrovića, Franje Glada, Stjepana Mlinarića i dio Antuna Mihanovića (završno s kućnim brojevima 50 i 45A). Priključenje korisnika u Frankopanskoj ulici, Dravskoj ulici i Istarskoj ulici biti će omogućeno u skorom roku..
- **Širokopojasna optička mreža naselja Čukovec** – izvedbom javne rasvjete na ulazu u naselje Čukovec stvorili su se uvjeti za postavu kabela te proširenje svjetlovodne distribucijske mreže i realizacije svjetlovodnih priključaka. Tijekom listopada 2024. godine započeli su radovi na telekomunikacijskoj mreži u svrhu proširenja svjetlovodne distribucijske mreže i realizacije svjetlovodnih priključaka u ulicama: Radovi su završeni krajem 2024 godine te je svim stanovnicima omogućena besplatna realizacija priključka na svjetlovodnu infrastrukturu. Radove je izvodila tvrtka Infrastruktura d.o.o. u suradnji s Gradom Prelogom.



- **Uređenje Doma kulture Čehovec** – proveden je postupak jednostavne nabave za strojarske radove (grijanje). Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke Mikec instalacije d.o.o. iz Cirkovljana, a obuhvaćala je postavu kondezacijskog bojlera radijatora u prostoriji Doma kulture te prostoriji Mjesnog odbora, zamjenu ventilatorskih poklopaca te nabavu i postavu električnog bojlera za toplu vodu. Vrijednost radova iznosila je 19.250,00 EUR s PDV-om. U 2023. godini završeni su radovi na uređenje Doma kulture a obuhvaćali su izvedbu spušenog stropa dvorane, izvedbu nove rasvjete, soboslikarske radove, uređenje sanitarnih čvorova. Naknadno je utvrđeno da je pod dvorane te vanjska stolarija u lošem stanju te je bila potreba zamjena istih. Pošto su izvedeni svi radovi na unutarnjem uređenju, u 2024. godini izvršena je i postava keramike na ulaznim stepenicama te balkonu Doma kulture za kompletnu obnovu.
- **Sanacija krovišta zgrade Glavna 31 (katastar)** – zbog dotrajalosti limenog pokrova iznad stepenica dolazilo je do prokišnjavanja te je iz tog razloga izvršena sanacija dijela krovišta. Radove je izvodila tvrtka Krov gradnja Kemec iz Cirkovljana.
- **Bojanje i sanacija haustora - Glavna 31, 33 i 35 u Prelogu** – zbog oštećenja i onečišćenja fasade, za navedenu investiciju proveden je postupak javne nabave. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke „Soboslikar“ Dražen Novak i Preloga, a vrijednost radova iznosila je 6.630,00 bez PDV-a. Izvedeni su radovi na sanaciji oštećenja te bojanju fasade.
- **Prometna signalizacija - Sajmišna ulica Prelog** - zbog sve većeg prometnog opterećenja, a u svrhu zaštite pješaka i biciklista, izrađen je elaborat za postavljanje svjetlosno-prometnog znaka za obilježavanje pješačkog prijelaza i uklanjanje pješačkog prijelaza – Sajmišna ulica LC 20038, Prelog. Prometni elaborat izrađen je od tvrtke Nord ing d.o.o. iz Čakovca. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ishođene su potrebne suglasnosti na Prometni elaborat. Vrijednost elaborata iznosila je 1.360,00 € bez PDV-a, dok procijenjena vrijednost radova iznosi 25.501,00 € bez PDV-a. Krajem listopada proveden je postupak javne nabave, poziv za dostavu ponude dostavljen je na adrese poslovnih subjekata, ali nije zaprimljena nijedna ponuda. Početkom prosinca nabavljeni su znakovi za obilježavanje svih pješačkih prijava u Sajmišnoj ulici na žutoj, reflektirajućoj podlozi zbog veće vidljivosti i sigurnosti pješaka. Krajem 2024. godine u izvršeno je iscrtavanje svih pješačkih prijelaza crvenom bojom, dok je početkom 2025. godine u planu postava konzole za obilježavanje pješačkog prijelaza.
- **Prometna signalizacija - Ulica kralja Tomislava u Hemuševcu** - zbog sve većeg prometnog opterećenja, a u svrhu zaštite pješaka i biciklista, izrađen je elaborat za postavljanje svjetlosno-prometnog znaka za obilježavanje pješačkog prijelaza i uklanjanje pješačkog prijelaza – Sajmišna ulica LC 20038, Prelog. Prometni elaborat izrađen je od tvrtke Nord ing d.o.o. iz Čakovca. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ishođene su potrebne suglasnosti na Prometni elaborat. Vrijednost elaborata iznosila je 1.360,00 € bez PDV-a, dok procijenjena vrijednost radova iznosi 34.241,10 € bez PDV-a.
- **Dom kulture Cirkovljan** – radove je izvodila tvrtka Međimurje PMP d.o.o. Čakovec, a obuhvaćala je gipskartonske i soboslikarske radove (bojanje unutrašnjosti doma kulture bijelom bojom, bojanje drvene krovne konstrukcije u sali, izrada spušenog stropa te demontaža broskog poda u prostoriji Mjesnog odbora), stolarsko parketerske radove (brušenje i lakiranje parketa na prizemlju i katu Doma, demontaža postojećih i montaža novih drvenih vrata te elektroinstalaterske radove (montaža nove rasvjete u novo izvedeni spušteni strop). Postavljena je i keramika u prizemlju Doma kulture – spremište. Vrijednost radova iznosila je 44.619,53 € s PDV-om. Od strane tvrtke Brid d.o.o. nabavljeno je 12 stolica za prostorije Mjesnog odbora. Vrijednost nabavljene opreme iznosila je 732,24 € bez PDV-a. Također, u prostoriji

Mjesnog odbora nabavljeni su regali za organizaciju prostora u iznosu od 179,95 € te novi stolovi u vrijednosti. Nabavljen je i novi hladnjak u vrijednosti od 419,90 €.

15. studenog održano je otvorenje novoobnovljenih prostorija Doma kulture.

- **Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog** - Investicija planirana zbog sve većeg obima posla Centra za socijalnu skrb te nedostatnih prostornih kapaciteta. Za izradu projekte dokumentacije proveden je postupak javne nabave. Izrađena je projektna dokumentacija te je u prosincu 2024. godine predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole.
- **Autobusna stanica u Otoku** – u 2024. godini izrađen je Idejni projekt za postavu autobusne stanice u naselju Otok, uz ŽC 2033 (na raskrižju kod skretanja prema rotoru). U završnoj fazi je izrada glavnog projekta te se tokom 2025. godine očekuje ishodenje građevinske dozvole. U okviru projekta izvesti će se i pješačka staza širine 1,60 m ukupne dužine cca 80,00 m, od kapelice do autobusne stanice.
- **Autobusna stanica u Čukovcu** - postavljena je nova solarna autobusna stanica kod ulaza u naselje Čukovec. Stanica je nabavljena od tvrtke QBEN iz Zlatara. Vrijednost stanice iznosi 14.875,00 € sa PDV-om. Novopostavljena solarna autobusna stanica, uz bežično i USB punjenje uređaja, nudi i mogućnost pristupa internetu u 3G/4G mreži te video nadzora. Sjedište je izrađeno od jatoba drva čije su glavne karakteristike dugotrajnost, čvrstoća i teška gorivost
- **Energetski vodovi** – u dvorištu zgrade gradske uprave izveden je priključak na elektroenergetsku mrežu te je postavljen samostojeći priključno mjerni ormar za potrebe odvijanja manifestacija.
- **Javna rasvjeta u Ulici UK13 - Industrijska zona Istok** – paralelno s izgradnjom prometnice izvedeni su i radovi na postavi javne rasvjete. Postavljeno je ukupno deset stupova te rasvjetnih tijela. Radove je izvodila tvrtka Kabel Mont d.o.o. iz Domašinca, a vrijednost radova iznosila je 19.958,96 EUR. Tvrtka Bitel d.o.o. izradila je glavni projekt te je izvodila nadzor nad investicijom.
- **Javna rasvjeta - Čukovec** - od državne ceste D20 do ulaska u Čukovec postavljena je javna rasvjeta. Radi se o 16 komada betonskih stupova i 17 rasvjetnih tijela Rasvjetna tijela nabavljena su kroz najam u okviru Primjene mjere energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga. Preostale radove izvodila je tvrtka Magic&CO iz Ludbrega.
- **Groblje Draškovec** – radovi su započeli početkom svibnja 2024. godine Radove je izvodilo GKP PRE-KOM d.o.o. U okviru radova izvedena je nova ograda sa sjeverne strane te je izvedeno uređenje staze uz ogradu postavljanjem tlakovaca.
- **Groblje Cirkovljan** – na groblju u Cirkovljanu u planu je izrada nadstrešnice. Za izvođenje radova potrebna je projektna dokumentacija, a izrada iste ugovorena je s tvrtkom Creocon d.o.o. Izrada projektne dokumentacije u planu je početkom iduće godine, dok je početak radova planiran sredinom 2025. godine.

**PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA:**

**Zvonimir Grabant, mag. ing. geol.**