

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. i 90/11.) i čl. 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10. i 23/11.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29.03.2012. godine, prihvatilo je

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**  
**OBJEKATA I UREĐAJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU**

Utvrđuje se da je u tijeku 2011. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Prelogu kako slijedi:

## 1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DOGRADNJA NADSTREŠNICE I UREĐENJE PROSTORA UZ DOM KULTURE U PRELOGU	2.000.000	1.420.000	2.885.000	2.914.542,26	101,02	- radovi završeni
2.	REKONSTRUKCIJA TRGA SV. LOVRE U CIRKOVLJANU	1.600.000	110.000	180.000	165.743,19	92,08	- radovi završeni
3.	OBORINSKA ODVODNJA - ULICA ZDENCI CIRKOVLJAN	50.000	50.000	57.000	56.887,73	99,80	- radovi završeni
4.	URBANA OPREMA - CIRKOVLJAN	55.000	55.000	0,00	0,00	0,00	
5.	GRADSKI PARK PRELOG-JUG	50.000	50.000	35.000	34.595,78	98,85	
6.	VANJSKO UREĐENJE DVORIŠTA DOMA KULTURE OPOROVEC	85.000	80.000	85.000	85.161,16	100,19	- radovi završeni
7.	SPORTSKO IGRALIŠTE – OTOK	30.000	30.000	25.000	12.805,47	51,22	- izvršena nabava opreme
8.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	105.000	105.000	21.400	21.357,94	99,80	- izvršena nabava opreme
9.	PJEŠAČKA STAZA - KNEZA DOMAGOJA/LUDBREŠKA ULICA U RELOGU	400.000	350.000	550.000	541.746,42	98,50	- radovi završeni
10.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE ULICE KRALJA ZVONIMIRA U DRAŠKOVCU	550.000	350.000	165.000	158.157,01	95,85	- radovi završeni
11.	UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA ZVONIMIRA PRELOG	40.000	0,00	40.000	40.653,16	101,63	- radovi završeni
12.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI K. ZVONIMIRA PRELOG	60.000	0,00	60.000	68.212,05	113,69	- radovi završeni
13.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJE OBORINSKE ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKU CESTU - OPOROVEC	20.000	0,00	20.000	18.175,71	90,88	- radovi završeni
14.	UREĐENJE DIJELA ULICE A.G. MATOŠA U HEMUŠEVCU	18.000	0,00	18.000	17.712,00	98,40	- radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.063.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.141.400</b>	<b>4.135.749,88</b>	<b>99,86</b>	

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA - OBUHVAT DETALJNOG PLANA JUG PRELOG	3.500.000	360.000	73.000	72.677,76	99,56	- završeni radovi I faze
2.	GRADNJA PROMETNICA - NOVI JUG PRELOG	4.000.000	450.000	90.000	87.309,00	97,01	- radovi u tijeku
3.	IZGRADNJA NOVE ULICE U ČEHOVCU	1.000.000	100.000	10.000	5.705,55	57,06	- završeni radovi I faze
4.	POLJSKI PUTEVI – UREĐENJE I SANACIJA	80.000	75.000	96.500	86.948,43	90,10	- radovi završeni
5.	ULICA - GOSPODARSKO-STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC-HEMUŠEVEC	200.000	200.000	0	0,00	0,00	- tijekom 2012/2013.
6.	UREĐENJE DIJELA PROMETNICE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	85.000	85.000	89.000	88.866,29	99,85	- radovi završeni
7.	PROMETNICA - ULICA MATIJE GUPCA PRELOG	250.000	0	300.000	276.486,78	92,16	- radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.115.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>658.500</b>	<b>617.993,81</b>	<b>93,85</b>	

## 3. GROBLJA I KREMATORIJI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA ILI IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U PRELOGU (PROJEKTI)	100.000	50.000	0,00	0,00	0,00	- radovi nisu izvođeni zbog potrebe definiranja zahvata
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	N.N. I JR. NOVA ULICA ČEHOVEC	108.000	36.000	0,00	0,00	0,00	- 2011./2012. - trafostanica
2.	N.N. I JAVNA RASVJETA PRELOG - NOVI JUG	350.000	100.000	65.000	65.307,42	0,00	- završeni radovi I faze
3.	N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC (ZELENA ULICA)	300.000	80.000	1.000	984,00	98,40	
4.	JAVNA RASVJETA – PARK U CENTRU DRAŠKOVCA	30.000	0	30.000	29.301,15	97,67	- radovi završeni
5.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	30.000	30.000	22.500	21.076,05	93,67	- radovi završeni (popuna j.r. u ul. K. Domagoja u Prelogu)
6.	PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	1.700.000	10.000	0,00	0,00	0,00	- izrađena investicijska studija
7.	SUFINANCIRANJE MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE - MENE A	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.528.000</b>	<b>266.000</b>	<b>128.500</b>	<b>116.668,62</b>	<b>90,79</b>	

#### 5. OPSKRBA PLINOM

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IZGRADNJA PLINSKE MREŽE PRELOG - NOVI JUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt Međimurje plin d.o.o.
2.	IZGRADNJA PLINSKE MREŽE - STAMBENA ZONA OTOK - ZAPAD						Projekt Međimurje plin d.o.o.
3.	GOSPODARSKO STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC						Projekt Međimurje plin d.o.o.
4.	STAMBENA ZONA (ZELENA ULICA) U DRAŠKOVCU						Projekt Međimurje plin d.o.o.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
	KANALIZACIJA - NOVI JUG PRELOG	600.000	0,00	120.000	114.033,15	95,03	- završeni radovi I faze
	<b>UKUPNO:</b>	<b>600.000</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>114.033,15</b>	<b>95,03</b>	

## 7. PRIJEVOZ PUTNIKA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRELOG	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
2.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE OPOROVEC	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	100.000	100.000	55.000	53.112,63	96,57	- radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.112,63</b>	<b>96,57</b>	

## 9. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA SMETIŠTA – GORICE	3.800.000	1.200.000	2.220.000	2.214.874,05	99,77	sanacija završena
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.214.874,05</b>	<b>99,77</b>	

## 10. TRŽNICE NA MALO

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	OTKUP KUĆE HABUŠ ZA PROŠIRENJE TRŽNICE	900.000	580.000	580.000	599.986,20	103,45	- proveden
2.	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – TRŽNICA PRELOG	55.000	0,00	55.000	54.128,70	98,42	- radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>955.000</b>	<b>580.000</b>	<b>635.000</b>	<b>654.114,90</b>	<b>103,01</b>	

## 11. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADA GLAVNA 35 PRELOG	11.500.000	50.000	300.000	302.524,11	100,84	- radovi završeni
2.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG	4.200.000	100.000	65.000	64.808,50	99,71	- Izrađena projektna dokumentacija; - ishodena potvrda glavnog projekta
3.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	300.000	100.000	15.000	0,00	0,00	- tijekom 2012.
4.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE DRAŠKOVEC	400.000	200.000	320.000	317.622,69	99,26	- radovi završeni
5.	ZGRADA STARI MLIN ČEHOVEC	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2012.
6.	DOM KULTURE ČEHOVEC	35.000	0,00	35.000	39.609,39	113,17	- radovi završeni
7.	DOM KULTURE OPOROVEC (ADAPTACIJA FASADE)	20.000	0,00	30.000	27.556,92	91,86	- radovi završeni
8.	UREĐENJE PROSTORIJE UDRUGE MLADIH CIRKOVLJAN	30.000	0,00	28.000	25.936,92	92,63	- radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>16.500.000</b>	<b>465.000</b>	<b>793.000</b>	<b>778.058,53</b>	<b>98,12</b>	

## 12. PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DETALJNI PROSTORNI PLAN CENTRA PRELOG	100.000	40.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2012.
2.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE "MARINA" - PRELOG	100.000	40.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2013.
3.	IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA OBILAZNICU PRELOG	200.000	50.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2012.
4.	IZRADA IZ DETALJNOG PLANA GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER	46.000	0,00	45.510	45.510,00	100,00	- prostorno planska dokumentacija završena
	<b>UKUPNO:</b>	<b>446.000</b>	<b>130.000</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510,00</b>	<b>100,00</b>	

## REKAPITULACIJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2011.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	IZVRŠENJE 2011.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	5.063.000	2.600.000	4.141.400	4.135.749,88	99,86
2.	NERAZVRSTANE CESTE	9.115.000	1.270.000	658.500	617.993,81	93,85
3.	GROBLJA I KREMATORIJI	100.000	50.000	0	0,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.528.000	266.000	128.500	116.668,62	90,79
5.	OPSKRBA PLINOM	MED. PLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	600.000	0,00	120.000	114.033,15	95,03
7.	PRIJEVOZ PUTNIKA	80.000	60.000	0,00	0,00	0,00
8.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	100.000	100.000	55.000	53.112,63	96,57
9.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	3.800.000	1.200.000	2.220.000	2.214.874,05	99,77
10.	TRŽNICE NA MALO	955.000	580.000	635.000	654.114,90	103,01
11.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	16.500.000	465.000	793.000	778.058,53	98,12
12.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	446.000	130.000	45.510	45.510,00	100,00
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>39.287.000</b>	<b>6.721.000</b>	<b>8.796.910</b>	<b>8.730.116</b>	<b>99,24</b>

## **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

### **GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-05/10-01/41  
URBROJ: 2109/14-01-12-4  
Prelog, 29.03.2012. godine

PREDSJEDNICA:  
Terezija Božek, ing.



