

PRIJEDLOG

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, veljača 2014. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana _____.2014. godine, donjelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: _____
URBROJ: 2109/14-01-13-1
Prelog,

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13.) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG	1.500.000	200.000	600.000	606.379,84	101,06	radovi u tijeku
2.	PJEŠAČKA STAZA UZ ŽC2033 PRELOG - OTOK (PROJEKTI)	50.000	50.000	0	0	0	
3.	PJEŠAČKA STAZA DRAŠKOVEC - OPOROVEC (PROJEKTI)	50.000	50.000	0	0	0	
4.	PJEŠAČKA STAZA OD KAPELICE DO ŽC20042 U ČUKOVCU	20.000	20.000	0	0	0	
5.	PJEŠAČKA STAZA - ULICE KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC	30.000	30.000	24.000	23.317,50	97,16	radovi završeni
6.	REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU	80.000	80.000	0	0	0	tijekom 2014.
7.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	85.000	80.000	43.000	42.365,65	98,52	radovi završeni
8.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZMEĐU CRKVE I ŠKOLE U DRAŠKOVCU	100.000	50.000	47.000	46.612,51	99,18	radovi završeni
9.	PJEŠAČKE STAZE OD OŠ PRELOG DO ULICE DRAGUTINA DOMJANIČA U PRELOGU	100.000	100.000	0	0	0	tijekom 2014.
10.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN	70.000	50.000	61.000	60.878,48	99,80	završeni radovi 1. faze
11.	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC	200.000	150.000	80.000	86.128,75	107,66	izrada projektne dokumentacije u okviru projekta PBS naselja Čehovec
12.	AUTOBUSNO UGIBALIŠTE I PARKING KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU	65.000	10.000	0	0	0	
13.	GRADSKI PARK JUG PRELOG	160.000	150.000	0	0	0	
14.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU	100.000	0	0	0	0	
15.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU	100.000	0	0	0	0	
16.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIČA U PRELOGU	100.000	0	0	0	0	
17.	UREĐENJE PARKA KOD TRAFOSTANICE U ČUKOVCU	10.000	0	7.000	6.317,50	90,25	radovi završeni
18.	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC	30.000	30.000	7.000	6.595,00	94,21	u tijeku je postupak legalizacije sportskih objekata
19.	SPORTSKI PARK ČEHOVEC	20.000	20.000	10.000	10.000,00	100,00	
20.	SPORTSKI PARK OPOROVEC	60.000	60.000	11.000	10.308,36	93,71	
21.	SPORTSKI PARK ČUKOVEC	60.000	40.000	32.000	31.387,40	98,09	završena 1. faza uređenja sportskih terena
22.	SPORTSKI PARK OTOK	10.000	10.000	0	0	0	
23.	DJEČJE IGRALIŠTE U HEMUŠEVCU	12.000	0	11.000	10.087,50	91,70	radovi završeni
24.	TRAJNI NASADI U DRAVSKOJ ULICI I ULICI MATIJE GUPCA U PRELOGU	40.000	0	37.000	36.227,50	97,91	radovi završeni
	UKUPNO:	3.052.000	1.180.000	970.000	976.605,99	100,68	

2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	500.000	150.000	95.000	94.293,32	99,26	završeni zemljani i betonski radovi u ul. Dragutina Antoleka Oreška
2.	PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK	4.000.000	200.000	0	0	0	tijekom 2014.
3.	REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU	2.000.000	400.000	160.000	161.765,64	101,10	radovi u tijeku
4.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU	25.000	25.000	10.000	3.910,00	39,10	u tijeku izrada izmjene i dopune idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole
5.	IZGRADNJA PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU	1.000.000	150.000	0	0	0	tijekom 2014.
6.	REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE ULICE U CIRKOVLJANU	150.000	70.000	85.000	84.947,75	99,94	radovi završeni
7.	SANACIJA PROMETNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "ISTOK"	1.100.000	400.000	24.000	23.750,00	98,96	radovi završeni
8.	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU	10.000	10.000	0	0	0	tijekom 2014.
9.	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA LC 20038 I LC 20039 SA IZGRADNJOM PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIH STAZA KTC-DG SPORT	110.000	0	123.500	123.714,05	100,17	radovi završeni
	UKUPNO:	8.895.000	1.405.000	497.500	492.380,76	98,97	

3. GROBLJA I KREMATORIJI

	NAZIV OBJEKTA	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U PRELOGU	700.000	100.000	90.000	89.250,00	99,17	završena 1, faza radova
2.	VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU	15.000	0	10.000	9.798,15	97,98	
3.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA PRELOG	30.000	0	26.500	29.048,00	109,62	
4.	GROBNA KUĆA PRELOG	1.200.000	200.000	0	0	0	tijekom 2014.
5.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU	25.000	25.000	0	0	0	
	UKUPNO:	1.970.000	325.000	126.500	128.096,15	101,26	

4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG	200.000	70.000	4.000	3.618,04	90,45	završeni radovi I faze
2.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	80.000	80.000	184.000	183.232,04	99,58	radovi završeni
3.	DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	50.000	50.000	7.000	6.170,50	88,15	izrađen idejni projekt
4.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE U OTOKU (OD KAPELICE DO IZLAZA NASELJA PREMA PODBRESTU)	120.000	100.000	184.000	183.290,54	99,61	radovi završeni
5.	JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN	100.000	0	128.000	154.402,85	120,63	radovi završeni
6.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI - POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	15.000	15.000	43.000	41.887,16	97,41	radovi završeni – popuna j.r. u Dravskoj ul. u Prelogu i popuna j.r. u Otoku
7.	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA	1.700.000	10.000	26.000	25.625,00	98,56	izrađena projektna dokumentacija za natječaj Fonda za zaštitu okoliša
8.	JAVNA RASVJETA GROBLJE PRELOG	90.000	0	87.000	86.689,97	99,64	radovi završeni
	UKUPNO:	2.355.000	325.000	663.000	684.916,10	103,31	

5. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG - KULTURNI CENTAR	5.000.000	1.000.000	665.000	663.458,69	99,77	izvršeno opremanje zgrade
2.	UREĐENJE OBJEKTA I PROSTORA UDRUGE UMIROVLJENIKA	40.000	20.000	0	0	0	
3.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	600.000	250.000	0	0	0	tijekom 2014.
4.	UREĐENJE PROSTORIJA STARI MLIN U ČEHOVCU	20.000	20.000	0	0	0	tijekom 2014.
5.	SANACIJA KUĆE VLADIMIRA NAZORA 48 PRELOG	100.000	0	94.000	93.866,09	99,86	radovi završeni
6.	UREĐENJE SPREMIŠTA - DOM KULTURE OTOK	25.000	0	28.000	27.151,33	96,97	radovi završeni
	UKUPNO:	5.785.000	1.290.000	787.000	784.476,11	99,68	

6. PLANI PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	III. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER	50.000	50.000	35.000	35.000,00	100,00	ID Plana izrađene
2.	II. IZMJENE I DOPUNE 2. IZMJENA I DOPUNA DPU JUG PRELOG	10.000	10.000	9.000	8.750,00	97,22	ID Plana izrađene
3.	DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG	185.000	100.000	2.000	1.468,24	73,41	troškovi ishođenja suglasnosti i objave oglasa
4.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR	150.000	100.000	5.000	4.050,00	81,00	izrađena PGP za područje obuhvata
5.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG	260.000	260.000	20.000	21.900,00	109,50	izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole
6.	IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	47.000	0	47.000	46.875,00	99,73	ID Plana izrađene
	UKUPNO:	702.000	520.000	118.000	118.043,24	100,04	

REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.	IZVRŠENJE 2013.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	3.052.000	1.180.000	970.000	976.605,99	100,68
2.	NERAZVRSTANE CESTE	8.895.000	1.405.000	497.500	492.380,76	98,97
3.	GROBLJA I KREMATORIJI	1.970.000	325.000	126.500	128.096,15	101,26
4.	JAVNA RASVJETA	2.355.000	325.000	663.000	684.916,10	103,31
5.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	5.785.000	1.290.000	787.000	784.476,11	99,68
6.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	702.000	520.000	118.000	118.043,24	100,04
	SVEUKUPNO:	22.759.000	5.045.000	3.162.000	3.184.518,35	100,71

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: _____
URBROJ: 2109/14-01-14-__
PRELOG, _____.2014. godine

GRADONAČELNIK:
Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28.11.2012. godine, donijelo je Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Tijekom 2013. godine Plan je usuglašen sa 1., 2. i 3. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga.

Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga. Usprkos krizi i recesiji ostvareno izvršenje Programa gradnje ocjenjujemo vrlo dobrim, uz napomenu da smo realizirali veći broj najznačajnijih kapitalnih projekata, te započeli i realizirali dio radova višegodišnjih projekata:

- radovi na rekonstrukciji kolničke konstrukcije sa izvedbom pješačko biciklističkih staza u Industrijskoj zoni „Istok“ (po izvedbi razdjelnog kanalizacijskog sustava Kolektora III – ulice UK 1 te razdjelnog sustava kanalizacije ulice UK2 sa kanalizacijskim priključcima)
- rekonstrukcija kolničke konstrukcije sa izvedbom pješačko biciklističke staze i hortikulturnim uređenjem zelenih površina u Dravskoj ulici, ul. Matije Gupca, spoju ul. M. Gupca i ul. Zrinskih te ul. Dragutina Tadijanovića
- izvedba javne rasvjete uz dionicu državne ceste D20 Prelog – Cirkovljan
- produžetak javne rasvjete u Otoku
- rekonstrukcija raskršća županijskih cesta LC 20038 i LC 20039 sa izvedbom pješačko biciklističke staze do Hotela DG Sport
- izvedba 1. faze radova na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu
- izvedeni su radovi 1. faze uređenja groblja u Prelogu (uređenje pješačkih staza, izvedba vodovodne mreže sa fontanama, izvedba javne rasvjete)
- započeli sa radovima na rekonstrukciji ulica Konopljišće i Prvomajske sa izvedbom pješačko biciklističkih staza
- u okviru projekta *rekonstrukcije građevine društvene namjene – Kulturni centar* na lokaciji Glavna 33 u Prelogu, za potrebe gradske knjižnice, galerije i muzeja izvršena je nabava opreme i opremanje prostora Kulturnog centra
- druge važne objekte važne za pojedine Mjesne odbore.

Svi navedeni projekti ili radovi koji nisu realizirani u 2013. godini nalaze se u Programu gradnje i proračunu za 2014. godinu, te će se veći dio pokušati realizirati prema prioritetima i priljevu sredstava.

Jedan od glavnih razloga neizvršenja nekih projekata proizlazi iz razloga što iz državnog proračuna (ministarstva ili javnih poduzeća) nismo ostvarili sva planirana sredstva. Usporedbom planiranih i ostvarenih realizacija provedenih stavaka, vidljive su razlike i promjene vršene uglavnom iz sljedećih razloga:

- kod pojedinih stavki povećao se opseg zahvata, a dobiven temeljem konačne izrade projekta, troškovnika i provedenog natječaja
- neke stavke nisu realizirane zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
- nemogućnost osiguranja dovoljnih sredstava u proračunskoj godini
- smanjeni prihod iz državnog proračuna
- zahtjevi mjesnih odbora za naknadno uvrštenje u program pojedinih stavki
- potreba za izgradnjom zbog drugih sudionika (javna poduzeća, Međimurje plin, Međimurske vode, ŽUC-a, Elektre)
- neki drugi razlozi promjene prioriteta.

**Pročelnik Upravnog odjela:
Željko Poredoš mag. ing. traff, v.r.**