

PRIJEDLOG

# **O D L U K E**

## **O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag. ing. traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, veljača 2018. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_.2018. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: 2109/14-01-18-1  
Prelog,

PREDSJEDNIK:  
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.) gradonačelnik podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**  
**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu izvršen je kako slijedi:

## 1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE D. DOMJANIĆA – JUG II	200.000	200.000	2.250	2.250,00	100,00
2.	UREĐENJE PROSTORA GRADSKO TRŽNICE PRELOG	340.000	0	340.000	345.917,53	101,74
3.	PAMETNA KLUPA NA TRGU SV. JAKOBA U PRELOGU	40.000	0	40.000	55.625,00	139,06
4.	TRAJNI NASADI PARKA UZ DJEČJE IGRALIŠTE ULICE D. A. OREŠEKA U PRELOGU	15.000	0	15.000	0,00	0,00
5.	GRADSKI PARK JUG	150.000	0	9.000	10.824,44	120,27
6.	UREĐENJE RASKRŠĆA UZ ŽC 2033 U PRELOGU	20.000	0	20.000	19.903,00	99,52
7.	UREĐENJE PRILAZA ZA SRZ "MARINA" PRELOG	15.000	0	15.000	15.093,00	100,62
8.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA U GLAVNOJ ULICI U PRELOGU KOD ZGRADE GLAVNA 46	12.000	0	12.000	11.958,75	99,66
9.	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE OTOK	230.000	50.000	0	0,00	0,00
10.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA I OPROŠTAJNOG TRGA – GROBLJE CIRKOVLJAN	250.000	50.000	0	0,00	0,00
11.	SANACIJA RIBOLOVNO – REKREACIJSKOG JEZERA "TRNIČE" U DRAŠKOVCU	100.000	20.000	0	0,00	0,00
12.	SANACIJA JEZERA NA STAROM SMETIŠTU I UREĐENJE OKOLIŠA U ČUKOVCU	20.000	20.000	0	0,00	0,00
13.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.492.000</b>	<b>440.000</b>	<b>453.250</b>	<b>461.571,72</b>	<b>108,70</b>

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	PROMETNICE - KANALIZACIJA - NOVI JUG PRELOG (nastavak)	2.000.000	400.000	250.000	261.489,54	104,60
2.	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	1.500.000	500.000	80.000	71.100,57	88,88
3.	IZGRADNJA PROMETNICA I KANALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER	8.000.000	2.000.000	230.000	228.690,54	99,43
4.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU	1.300.000	300.000	282.000	281.898,26	99,96
5.	UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA PRELOG	6.500.000	50.000	0	0,00	0,00
6.	IZGRADNJA PROMETNICE TRG SLOBODE - TRG KRALJA TOMISLAVA	70.000	70.000	0	0,00	0,00
7.	IZGRADNJA PROMETNICA INDUSTRIJSKE ZONE ISTOK	6.500.000	100.000	13.000	12.595,20	96,89
8.	UZDIGNUTE PLOHE ZA USPORAVANJE PROMETA U ŠKOLSKOJ ULICI U PRELOGU	50.000	0	50.000	48.999,00	98,00
9.	SANACIJA ULICE VLADIMIRA NAZORA U PRELOGU	50.000	0	50.000	52.029,21	104,06
10.	REKONSTRUKCIJA ŽC 2033 I GRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U NASELJU ČEHOVEC	6.000.000	800.000	6.850.000	6.850.411,44	100,01
11.	NOVA ULICA ČEHOVEC - IZGRADNJA PROMETNICE I ODVODNJE	620.000	0	620.000	609.140,17	98,25
	<b>UKUPNO:</b>	<b>32.590.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>8.416.353,93</b>	<b>98,90</b>

## 3. GROBLJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	GROBLJE PRELOG - OGRADA	200.000	10.000	0	0	0
2.	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GROBNE KUĆE PRELOG S UREĐENJEM OPROŠTAJNOG TRGA	1.600.000	520.000	1.620.000	1.774.582,28	109,54
3.	GROBNA KUĆA DRAŠKOVEC (rekonstrukcija i dogradnja) I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA SA PRILAZOM NA DC D20	800.000	300.000	0	0	0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>830.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.774.582,28</b>	<b>109,54</b>

#### 4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG	150.000	70.000	50.000	34.307,88	68,62
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE KTC - DG SPORT	100.000	100.000	0	0	0
3.	JAVNA RASVJETA DRAVSKA ULICA - ULICA JOSIPA BEDEKOVIĆA	40.000	40.000	0	0	0
4.	JAVNA RASVJETA U OTOKU (DIONICA OD CRKVE DO SPORTSKOG PARKA) I NOVOG ROTORA	150.000	50.000	112.150	112.150,00	100,00
5.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE NA DIONICI OD AUTOBUSNOG STAJALIŠTA DO PILA U OPOROVCU	40.000	40.000	0	0	0
6.	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA	1.000.000	250.000	295.000	294.536,93	99,84
7.	JAVNA RASVJETA ULICE MATIJE GUPCA U DRAŠKOVCU	30.000	0	23.000	22.658,75	98,52
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>480.150</b>	<b>463.653,56</b>	<b>91,74</b>

#### 5. JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU	9.000.000	3.000.000	217.000	216.666,32	99,85
2.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC - DVD BOJANJE	40.000	40.000	20.000	0,00	0,00
3.	ZGRADA "STARI MLIN" ČEHOVEC	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4.	MARINA PRELOG - UREĐENJE REKREACIJSKOG PROSTORA	25.000	0	15.000	15.000,00	100,00
5.	DOM KULTURE OTOK	50.000	0	35.000	34.156,87	97,59
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.145.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>287.000</b>	<b>265.823,19</b>	<b>99,15</b>

## 6. PLANovi PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
1.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA	100.000	10.000	0	0	0
2.	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA NOVI GRADSKI TRG - CENTAR PRELOG	100.000	100.000	84.000	83.937,50	99,93
3.	CILJANA IZMJENA I DOPUNA DPU DIJELA CENTRA U PRELOGU	15.000	0	0	0	0
4.	MREŽA DALJINSKOG GRIJANJA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA	190.000	0	185.000	183.750,00	99,32
	<b>UKUPNO:</b>	<b>405.000</b>	<b>110.000</b>	<b>269.000</b>	<b>267.687,50</b>	<b>99,62</b>

## REKAPITULACIJA

PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	IZVRŠENJE U 2017	% IZVRŠENJA
JAVNE POVRŠINE	1.492.000	440.000	453.250	461.571,72	108,70
NERAZVRSTANE CESTE	32.590.000	4.220.000	8.425.000	8.416.353,93	98,90
GROBLJA	2.600.000	830.000	1.620.000	1.774.582,28	109,54
JAVNA RASVJETA	1.510.000	550.000	480.150	463.653,56	91,74
JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	9.145.000	3.070.000	287.000	265.823,19	99,15
PLANovi PROJEKTI PARCELACIJE	405.000	110.000	269.000	267.687,50	99,62
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>47.742.000</b>	<b>9.220.000</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.649.672,18</b>	<b>101,27</b>





## GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: 2109/14-01-18-\_\_\_\_  
PRELOG, \_\_\_\_\_.2018. godine

GRADONAČELNIK:  
Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

## OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 29.11.2016. godine uz Proračun Grada Preloga za 2017. godinu, donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Tijekom 2017. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je u iznosu od 11.534.400,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 11.649.672,18 kn ili na razini 101,27% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2017.g. izvedeno je:

- rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec
- izgradnja prometnice i odvodnje Nove ulice u Čehovcu
- rekonstrukcija i dogradnja grobne kuće Prelog s uređenjem oprostajnog trga
- uređenje prostora gradske tržnice u Prelogu
- kanalizacija i bijela cesta Ulice Perutnica na području Jug Prelog
- asfaltiranje dijela Ulice Jug III i dijela Ulice Dragutina Antoleka Oreška u Prelogu
- izrada projektne dokumentacije, investicijske studije i plaćanje vodnog doprinosa za proširenje Gospodarske zone Sjever Prelog
- uzdignute plohe za usporavanje prometa u Školskoj ulici u Prelogu
- sanacija dijela Ulice Vladimira Nazora u Prelogu
- zamjena postojećih svjetiljki novim LED svjetiljkama u naselju Čehovec, Oporovec, Čukovec i Otok
- javna rasvjeta rotor raskršća kod Otoka
- pametna klupa na Trgu sv. Jakoba u Prelogu
- javna rasvjeta Ulice Ivana Glavine u Prelogu
- rekonstrukcija plinske kotlovnice, termotehničkih instalacija te elektroinstalaterski i soboslikarski radovi u Domu kulture Otok.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, te je provedeno tretiranje komaraca. Radove je izvršio Bioinstitut iz Čakovca.

Tijekom godine vršeno je redovito održavanje poslovnih (upravnih) zgrada i domova kulture.

Za potrebe ishoda građevinskih dozvola za realizaciju investicija iz domene Programa 1008 – gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture (javne površine i nerazvrstane ceste) izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za:

- rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Prelogu
- novi gradski trg u centru Preloga – Trg kralja Tomislava.

Svi projekti ili radovi koji nisu realizirani u 2017. godini nalaze se u Programu gradnje i proračunu za 2018. godinu, te će se veći dio pokušati realizirati prema prioritetima i priljevu sredstava.

**Pročelnik Upravnog odjela:**

**Željko Poredoš, mag.ing.traff. v.r.**