

PRIJEDLOG

# **O D L U K E**

## **O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**PREDLAGATELJ:** gradonačelnik

**PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI**

**ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:** Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik  
Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik  
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2021. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 04/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2021. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRAĐENJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavit će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-05/19-01/01  
URBROJ: 2109/14-01-21-5  
Prelog, 2021. godine

PREDSJEDNIK  
Đuro Ujlaki, dipl. ing.stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

## Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)	600.000,00	593.044,31	98,84	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)	0,00	0,00	0,00	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
3.	Komunalna infrastruktura područja obuhvata III ID DPU jug Prelog (projekti)	150.000,0	145.752,30	91,17	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
4.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)	0,00	0,00	0,00	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; programi Ministarstava
5.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)	0,00	0,00	0,00	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; programi Ministarstava
6.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"	4.100.000,00	4.409.556,03	107,55	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
7.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg kralja Tomislava Prelog	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
8.	Izgradnja Murske ulice u Draškovcu	120.000,00	118.437,50	98,70	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
9.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	0,00	0,00	0,00	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
10.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	30.000,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
11.	Izvedba uzdignutih ploha u Ulici Antuna Mihanovića u Prelogu	75.000,00	75.147,80	100,20	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada

12.	Izvedba uzdignutih ploha u Ulici kneza Domagoja u Prelogu	75.000,00	83.215,48	110,950	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.150.000,00</b>	<b>5.425.153,42</b>	<b>105,34</b>		

### Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Izgradnja pješačke staze D. Domjanića - Jug II Prelog	185.000,00	185.111,90	100,06	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
2.	Izgradnja pješačko biciklističke staze Frankopanske ulice u Prelogu	450.000,00	420.384,33	93,42	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
3.	Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu	0,00	0,00	0,00	građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
4.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
5.	Sufinanciranje izgradnje pješačko biciklističke staze i biciklističke trake uz ŽC 2039 i LC 20067 na dionici Draškovec - Oporovec	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
<b>UKUPNO:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>605.496,23</b>	<b>95,35</b>		

## Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Parkiralište uz Dječji vrtić Fijolica u Prelogu	1.000,00	311,60	31,16	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>311,60</b>	<b>31,16</b>		

## Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	10.000,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera u Čukovcu	5.000,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
3.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	65.000,00	57.983,68	89,21	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
<b>UKUPNO:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>57.983,68</b>	<b>72,48</b>		

MO – dječja igrališta	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
PRELOG	40.000,00	36.425,00	91,06
ČEHOVEC	0,00	0,00	0,00
OTOK	0,00	0,00	0,00
CIRKOVLJAN	25.000,00	21.558,68	86,23
DRAŠKOVEC	0,00	0,00	0,00
OPOROVEC	0,00	0,00	0,00
HEMUŠEVEC	0,00	0,00	0,00
ČUKOVEC	0,00	0,00	0,00
	<b>65.000,00</b>	<b>57.983,68</b>	<b>89,21</b>

## Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	60.000,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	50.000,00	49.924,68	99,85	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
3.	Širokopojasna optička mreža naselja Otok	100.000,00	97.023,43	97,02	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
4.	Uređenje doma kulture Čehovec	3.000,00	2.250,00	75,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ;
5.	Etno kuća Čehovec	0,00	0,00	0,00	postojeća građevina komunalne infrastrukture koja će se rekonstruirati	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
6.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševec	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
8.	Uređenje doma kulture Draškovec	1.000,00	164,81	16,48	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ;

9.	Uređenje Doma kulture u Oporovcu	25.000,00	24.918,75	99,67	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
10.	Uređenje prostorija Glavne 31 u Prelogu - Gruntovnica	25.000,00	18.122,10	72,49	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
11.	Adaptacijski radovi prizemnih prostorija zgrade u Ul. kralja Zvonimira u Prelogu	70.000,00	66.668,75	95,24	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	proračun Grada ; naknade
<b>UKUPNO:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>259.072,52</b>	<b>77,57</b>		

## Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Rekonstrukcija nn mreže s javnom rasvjetom - Frankopanska ulica Prelog	90.000,00	87.665,65	97,41	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
2.	Produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu	0,00	0,00	0,00	građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
3.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	850.000,00	801.086,08	94,25	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
4.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	40.000,00	38.750,32	96,88	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
<b>UKUPNO:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>927.502,05</b>	<b>94,64</b>		



## Groblja

	NAZIV OBJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog	50.000,00	0,00	0,00	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
2.	Groblje Cirkovljan - ograda	575.000,00	570.096,77	99,15	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
3.	Groblje Draškovec - ograda	0,00	0,00	0,00	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
4.	Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu	0,00	0,00	0,00	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
	<b>UKUPNO:</b>	<b>625.000,00</b>	<b>570.096,77</b>	<b>91,22</b>		

## REKAPITULACIJA

PROGRAM GRAĐENJA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1. nerazvrstane ceste	5.150.000,00	5.425.153,42	105,34
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	635.000,00	605.496,23	95,35
3. javna parkirališta	1.000,00	311,60	31,16
4. javne zelene površine	80.000,00	57.983,68	72,48
5. građevine i uređaji javne namjene	334.000,00	259.072,52	77,57
6. javna rasvjeta	980.000,00	927.502,05	94,64
7. groblja	625.000,00	570.096,77	91,22
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>7.805.000,00</b>	<b>7.845.616,27</b>	<b>100,52</b>

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavit će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

### GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/19-01/01  
URBROJ: 2109/14-02-21-4  
Prelog, .03.2020. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

## OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine uz proračun Grada Preloga za 2020. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Tijekom 2020. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu planiran je u iznosu od 7.805.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 7.845.616,27 kn ili na razini 100,52% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2020.g. izvedeno je:

### **Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)**

- izvedeni su radovi na asfaltiranju Ulice Perutnica.

---

### **Komunalna infrastruktura područja obuhvata III ID DPU jug Prelog (projekti)**

- izrađena je projektna dokumentacija za prometnice Ulice D. A. Oreška i Jug IV sa PBS, kanalizacijom, javnom rasvjetom i DTK mrežom. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Nord-ing d.o.o. iz Čakovca.

---

### **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"**

- radovi na izgradnji infrastrukture započeli su dana 08.04.2020. godine, dok je ugovor o radovima potpisan 01.04.2020. godine s tvrtkom Pavlic asfalt beton d.o.o. Iznos za 2020 godinu planiran je u visini od 4.100.000,00, a realizirani radovi su u iznosu od 4.409.556,03 ili na razini 107,55% planiranih sredstava

---

### **Izgradnja Murske ulice u Draškovcu**

- izvedeni su radovi na asfaltiranju tokom 10 mjeseca

---

### **Izvedba uzdignutih ploha u Ulici Antuna Mihanovića u Prelogu**

### **Izvedba uzdignutih ploha u Ulici kneza Domagoja u Prelogu**

- tijekom studenog započeli su radovi na izvedbi uzdignutih ploha za smirivanje prometa. Izvršena je i postava prometne signalizacije te iscrtavanje pješačkih prelaza i ploha

---

### **Izgradnja pješačke staze D. Domjanića - Jug II Prelog**

- krajem listopada završeni su radovi na izgradnji pješačke staze – spoj. Provedbom postupka jednostavne nabave, kao najpovoljnija, odabrana je ponuda tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Za 2020 godinu planiran je iznos u visini od 185.000,00, a realizirani radovi su u iznosu od 185.111,90 ili na razini 100,06% planiranih sredstava

---

### **Izgradnja pješačko biciklističke staze Frankopanske ulice u Prelogu**

- tijekom rujna započeli su radovi na izgradnji pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prelogu i uređenju kolnih ulaza. Radove je izvodilo GKP PRE-KOM d.o.o., a vrijednost izvedenih radova iznosi 431.428,95 kn što je čini 93,42 % od ukupno planiranih sredstava

---

### **Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja**

- tijekom veljače 2020.g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište kod nautičkog kampa „Marina“ u Prelogu uz objekt Nautičkog kluba „Labud“. Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 24.875,00 kn sa PDV-om. Tijekom lipnja 2020. g. izvršena je nabava novih igrala za dječje igralište u Sportskom parku Mladost u Prelogu. Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 11.550,00 kn s PDV-om.
- također, izvršeno je i uređenje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu. Vrijednost radova iznosila je 21.558,68 kn.
- Ukupno su radovi realizirani u iznosu od 57.983,68 kn što čini 89,21 % od ukupno planiranih sredstava

---

### **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog**

---

- tijekom listopada započeli su radovi na izvedbi svjetlovodne optičke mreže dijela naselja Prelog (Ludbreška ulica, Dravska ulica, Ulica Matije Gupca i Ulica Josipa Bedekovića). Izvršeni su radovi u iznosu od 49.924,68 kn što čini 99,85 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Širokopojasna optička mreža naselja Otok**

- također su radovi započeli tijekom listopada 2020 godine. Izvršeni su radovi u iznosu od 97.023,43 kn što čini 97,02 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Uređenje prostorija Glavne 31 u Prelogu – Gruntovnica**

- zbog lošeg stanja stropa, izvršeni su radovi na sanaciji istog. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi (demontaža postojećih stropnih svjetiljki i instalacija te ponovna montaža), uklanjanje kompletne dotrajale stropne žbuke i izvedba novog spuštenog knauf stropa. Vrijednost radova iznosila je 18.122,10 kn što čini 72,49 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Adaptacijski radovi prizemnih prostorija zgrade u Ul. kralja Zvonimira u Prelogu**

- u svrhu uređenja prostorija za potrebe formiranja Centra za socijalnu skrb za kompletno Donje Međimurje (sadašnji Centar za socijalnu skrb Čakovec – podružnica Prelog) izvedeni su adaptacijski radovi u dijelu zgrade koji je do nedavnog preseljenja u nove prostore koristilo Gradsko komunalno poduzeće Prekom d.o.o. Izvedeni su soboslikarski radovi, pregradni knauf zid, novi laminatni pod u nekoliko prostorija, staklena stijena, soboslikarski radovi te čišćenje kompletnog prostora. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 66.668,75 kn što čini 95,24 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Rekonstrukcija nn mreže s javnom rasvjetom - Frankopanska ulica Prelog**

- izvršeni su radovi na izmještanju i prespajanju dijela nadzemne 0,4 kV distributivne mreže sa kućnim priključcima u Frankopanskoj ulici u Prelogu. Vrijednost radova utvrđena je u iznosu od 81.415,66 kn što čini 97,41 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Energetski vodovi - popuna javne rasvjete – Prelog**

- u okviru popune javne rasvjete izvršeni su radovi na produžetku javne rasvjete te nabava te nabava LED svjetiljki u Čakovečkoj ulici. Izrađen je glavni projekt izgradnju javne rasvjete na ŽC 2033 dionica Prelog – Čehovec te je i plaćeni vodni doprinos u okviru ishoda građevinske dozvole. Vrijednost svih radova iznosila je 38.750,32 kn što čini 96,88 % od ukupno planiranih sredstava

---

**Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme**

---

## PROGRAM JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Sastoji se od podprograma:

- 1014 – Program zaštite okoliša i
- 1015 – Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – Program zaštite okoliša

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2020. godinu planiran je u iznosu od 188.200,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 188.759,64 kn ili na razini 96,58% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga (realizirano u iznosu od 113.775,00 kn od planiranih 120.000,00 kn). Sklopljen je Ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja sa Zaštitarsko ekološkom udrugom u iznosu od 25.000,00 kn (paušal).

U okviru ovog Programa iznos od 33.199,20 kn utrošen je za nabavu komunalne opreme – traktor kosilice za potrebe GKP PRE – KOM. Također, utrošeno je i 9.785,44 kn što čini udio od

15% sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sukladno Ugovoru sklopljenim s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

#### **PROGRAM 1015 – Izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada**

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2020. godinu planiran je u iznosu od 54.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 27.333,56 kn ili na razini 50,62% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su radovi na održavanju javnih zgrada u Čehovcu (realizirano u iznosu 2.250,00 kn), te Draškovcu, Izvršena je i nabava novih ploča za stolove u Domu kulture u Oporovcu, a vrijednost radova iznosila je 24.918,75 kn.

#### **PROGRAM 1017 – OTKUP NEKRETNINA**

Program Otkup nekretnina za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.729.300,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 1.729.850,00 kn ili na razini 100,03% planiranih sredstava. U okviru programa izvršen je otkup nekretnine, zgrade Kralja Zvonimira 9 u Prelogu, te kupnja obiteljske kuće u Čehovcu, Čehovec 128.

#### **PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**

Program izrada prostorno planske dokumentacije za 2020. godinu planiran je u iznosu 270.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 227.500,00 kn ili na razini od 84,26% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava. Investicije u okviru Programa odnose se na izradu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Jug Prelog te na Izmjene i dopune uređenja prostornog plana Grada Preloga.

Troškovi realizacije Programa financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

**Pročelnik Upravnog odjela:**

**Željko Poredoš, mag. ing. traff.**