

PRIJEDLOG

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik
Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2022. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj _ . sjednici održanoj dana __. __. 2022. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/05
URBROJ: 2109/14-01-22-5
Prelog, 2022. godine

PREDSJEDNIK
Đuro Ujlaki, dipl. ing.stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18., 110/18. i 32/20.) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak) - Perutnica - građenje	3.868.362,96	428.000,00 428.000,00	430.867,47	100,67
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška - građenje	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika Premuša - projekti - procjena troškova projektiranja	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.	Izgradnja prometnice i kanalizacije Ulice Jug IV - građenje	1.600.000,00	450.000,00 450.000,00	459.607,34	102,13
5.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu) - građenje - nadzor	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK8 i UK13) - građenje - nadzor	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
7.	Komunalna infrastruktura područja obuhvata IV ID DPU Jug Prelog - Ulica Katarine Dolenc - procjena troškova projektiranja	100.000,00	44.000,00 44.000,00	43.125,00	98,01
8.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - građenje - provedba stručnog nadzora	13.358.945,98	7.500.000,00 7.273.375,00 226.625,00	7.513.601,91 7.286.976,91 226.625,00	100,18
9.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" – spojna cesta UK9 sa ŽC2033 - procjena troškova projektiranja	200.000,00	30.000,00 30.000,00	27.375,00	91,25

10.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg kralja Tomislava Prelog	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
11.	Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Prelogu	300.000,00	345.000,00	352.244,03	102,10
	- građenje		345.000,00		
12.	Uređenje Ulice kneza Domagoja u Prelogu	600.000,00	570.000,00	569.838,74	99,97
	- građenje		570.000,00		
13.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	3.000.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	- građenje		25.000,00		
14.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	1.800.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	- procjena troškova projektiranja		37.500,00	37.500,00	100,00
	- građenje		0,00		
	- nadzor		0,00		
15.	Sanacija ulica u naselju Cirkovljan – nakon radova na Aglomeraciji Donja Dubrava	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
16.	Izgradnja oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz naselje Oporovec	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
	- nadzor		0,00		
	UKUPNO:	35.163.933,94	9.719.500,00	9.459.159,49	97,32

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		

2.	Pješački most preko potoka Rakovnice uz cestu ŽC 2033 Prelog - Čehovec		320.000,00	328.718,11	102,72
3.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- procjena troškova projektiranja		0,00		
4.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i trga Svetog Lovre	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- procjena troškova projektiranja		0,00		
	UKUPNO:	6.620.000,00	320.000,00	328.718,11	102,72

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Parkiralište uz Dječji vrtić Fijolica u Prelogu	500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96
	- građenje		483.125,00	482.941,26	
	- nadzor		9.375,00	9.375,00	
	UKUPNO:	500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	- građenje		25.000,00		
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- građenje		25.000,00		
3.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	250.000,00	94.000,00	31.531,25	90,09
	UKUPNO:	650.000,00	144.000,00	31.531,25	90,09

Urbana oprema - dječja igrališta – razdjel po MO

MO	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
PRELOG	35.000	31.531	90,09
ČEHOVEC	0	0	0,00
OTOK	0	0	0,00
CIRKOVLJAN	0	0	0,00
DRAŠKOVEC	0	0	0,00
OPOROVEC	0	0	0,00
HEMUŠEVEC	0	0	0,00
ČUKOVEC	0	0	0,00
	35.000,00	31.531,25	90,09

Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	500.000,00	60.000,00	57.900,00	96,50
	- građenje		60.000,00		
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	200.000,00	70.000,00	61.905,25	88,44

	- građenje		70.000,00		
3.	Zgrada Trg Slobode 1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.	Uređenje doma kulture Čehovec	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
5.	Etno kuća Čehovec	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
6.	Obnova kovačnice Čehovec	50.000,00	180.000,00	91.854,01	51,03
	- građenje		180.000,00		
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
8.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
9.	Sanacija Doma kulture Hemuševac	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
10.	Uređenje doma kulture Draškovec	25.000,00	25.000,00	22.770,99	91,08
	- građenje		25.000,00		
11.	Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu	100.000,00	60.000,00	59.898,20	99,83
	- građenje		60.000,00		
12.	Oprema Doma kulture Otok	50.000,00	52.000,00	51.999,00	100,00
	- građenje		52.000,00		
	UKUPNO:	1.590.000,00	487.000,00	346.327,45	71,11

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog – Čehovec	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
2.	Javna rasvjeta na spojnoj cesti Ulice Zrinskih i Ulice Jug III u Prelogu	100.000,00	90.000,00	88.816,25	98,68

	- građenje		90.000,00		
3.	Javna rasvjeta Ulice UK 8 u Industrijskoj zoni "istok" u Prelogu	75.000,00	72.000,00	71.484,38	99,28
	- građenje		72.000,00		
4.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	750.000,00	592.550,00	592.474,13	99,99
	- građenje (zamjena postojeće rasvjete novom LED rasvjetom)		592.550,00		
5.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	20.000,00	15.000,00	10.719,31	71,46
	- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)		15.000,00		
6.	Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu	30.000,00	24.000,00	23.998,75	99,99
	- građenje		24.000,00		
7.	Proširenje mreže javne rasvjete u Oporovcu	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	- građenje		6.000,00		
	UKUPNO:	1.435.000,00	799.550,00	793.492,82	99,24

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog	700.000,00	562.500,00	560.617,44	99,67
	- građenje		562.500,00		
2.	Groblje Cirkovljan - ograda	250.000,00	80.000,00	79.825,00	99,78
	- građenje		80.000,00		
3.	Groblje Draškovec - pristupni put	100.000,00	7.500,00	7.331,25	97,75
	- građenje		7.500,00		
4.	Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
	UKUPNO:	1.200.000,00	650.000,00	647.773,69	99,66

REKAPITULACIJA

R.B.	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	35.163.933,94	9.719.500,00	9.459.159,49	97,32
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	6.620.000,00	320.000,00	328.718,11	102,72
3.	javna parkirališta	500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96
4.	javne zelene površine	650.000,00	35.000,00	31.531,25	90,09
5.	građevine i uređaji javne namjene	1.590.000,00	487.000,00	346.327,45	71,11
6.	javna rasvjeta	1.435.000,00	799.500,00	793.492,82	99,24
7.	groblja	1.200.000,00	650.000,00	647.773,69	99,66
	SVEUKUPNO:	47.158.939,94	12.503.550,00	12.099.319,07	96,77

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/05
URBROJ: 2109/14-02-22-4
Prelog, __.__.2022. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine uz proračun Grada Preloga za 2021. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Tijekom 2021. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu planiran je u iznosu od 12.503.550,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 12.099.319,07 kn ili na razini 96,77% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2021.g. izvedeno je:

Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak)

- izvedeni su radovi na asfaltiranju Ulice Perutnica.

Izgradnja kanalizacije u Ulici Jug IV i Ulici Katarine Dolenc u Prelogu

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-10/21. Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/35; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 23.08.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/35; urbroj: 2109/14-02-21-06 od 14.09.2021.g.

Ugovor o radovima na izgradnji kanalizacije sklopljen je s tvrtkom Kumulus d.o.o., Rade Končara 16a, Nedelišće, dana 23.09.2021. Ukupna vrijednost radova sukladno ugovoru iznosila je 543.227,75 kn s PDV om. Rok završetka radova bio je 30.11.2021. g., ali je zbog vremenskih neprilika rok izvedbe radova produljen do 31.01.2022. g..

Komunalna infrastruktura područja obuhvata IV ID DPU Jug Prelog - Ulica Katarine Dolenc

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: B-01/21 Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/02; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 26.01.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/02; urbroj: 2109/14-02-21-06 od 02.02.2021.g.
- Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za prometnicu sa PBS, kanalizacijom, javnom rasvjetom i DTK mrežom te vodovodnom mrežom. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. iz Čakovca za iznos 43.125,00 kn sa PDV. Projektna dokumentacija je izrađena.

Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever"

- radovi na izgradnji infrastrukture započeli su dana 08.04.2020. godine, dok je ugovor o radovima potpisan 01.04.2020. godine s tvrtkom Pavlic asfalt beton d.o.o. Izvedena je kanalizacijska mreža sa kućnim priključcima, podzemna komunalna infrastruktura (vodovodna mreža, plinska mreža, DTK), javna rasvjeta, asfaltirani su kolnici i pješačko-biciklističke staze. Izvršena je i rekonstrukcija mosta preko kanala Bistrec-Rakovnica te izgradnja prepumpnih stanica.
- Dana 29.07.2021. godine ishodište je rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole temeljem projektne tehničke dokumentacije izrađene od tvrtke Nord-ing

d.o.o. iz Čakovca za iznos 89.375,00 kn sa PDV-om (Odluka o početku postupka javne nabave klasa: 406-01/21-01/14, urbroj: 2109/14-02-21-01 od 18.03.2021.g. za. i Odluka o odabiru najpovoljnije ponude klasa: 406-01/21-01/14, urbroj: 2109/14-02-21-06 od 29.03.2021.g.). Radovi su završili dana 15.09.2021. godine, a ukupni iznos radova po okončanoj situaciji iznosio je 9.213.633,34 kn bez PDV a. Ishođena je i uporabna dozvola dana 25.11.2021. godine

Projektna dokumentacija za izgradnju prometnice GZ Sjever – ŽC 2033

- proveden je postupak jednostavne nabave, evidencijski br. nabave: B - 22/21, Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/43; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 21.10.2021.g. Odluka o odabiru klasa: 406-01/21-01/43; urbroj: 2109/14-02-21-07 od 08.11.2021.g. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. iz Čakovca za iznos 91.250,00 kn sa PDV. Izrađen je Idejni projekt, dok je u postupku i izrada glavnog projekta.

Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Prelogu

- s ciljem sanacije i uređenja Ulice Vladimira Nazora u Prelogu izvedeni su radovi na sanaciji dijela kolnika ulice, izvedena je obnova bankina, spoj postojećeg slivnika na kraju ulice sa kanalizacijskom mrežom te jedan upojni bunar. Navedene radove izvela je tvrtka Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Osim ovih radova također je izvedena i rekonstrukcija postojećih cijevnih propusta od kućnog broja 12 do kućnog broja 44, profiliranje (čišćenje kanala za oborinsku odvodnju), te uređenje dijela zelenih površina. Ove radove izvršilo je GKP PRE-KOM d.o.o

Uređenje Ulice kneza Domagoja u Prelogu

- izvođač radova: GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, a vrijednost radova iznosila je 564.776,24 kn (sa PDV-om). Radovi podrazumijevaju izvedbu pješačke staze sa kolnim ulazima na uličnoj strani uz parne kućne brojeve (2-40) te uređenje kolnih ulaza na uličnoj strani sa neparnim kućnim brojevima (1-21). Pješačka staza i kolni ulazi izvedeni su završno s betonskim opločnicima te su uređeni i zeleni pojasevi. Također, u okviru uređenja ulice s ciljem povećanja prometne sigurnosti, izrađen je prometni elaborat oznake EL 01/21 od travnja 2021.g. za dopunu vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u Ulici kneza Domagoja u Gradu Prelogu i to pri raskršću predmetne ulice sa Sajmišnom ulicom. Dopuna prometne signalizacije se odnosi na regulaciju prometa iz odvojka Ulice kneza Domagoja na prometniji dio navedene ulice. Elaborat je izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Dejan Rođak iz Preloga, za iznos od 4.500,00 kn. Za prometnu signalizaciju ishođene su suglasnosti od strane MUP, Policijske uprave Međimurske te Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Postavu prometne signalizacije izvršio je GKP PRE-KOM d.o.o.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Cvjetne i Dravske ulice u Cirkovljanu s parkiralištem uz groblje

- proveden je postupak jednostavne nabave, evidencijski br. nabave: B - 23/21 Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/47; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 17.12.2021.g. Odluka o odabiru klasa: 406-01/21-01/47; urbroj: 2109/14-02-21-07 od 27.12.2021.g. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dejan Rođak, Ulica Nikole Tesle 12, Prelog za iznos 50.000,00 kn

Izgradnja spoja jednostrane pješačko-biciklističke trake na mjestu postojećeg prekida preko potoka Rakovnice (pješačko-biciklistički most)

- s ciljem završetka pješačko biciklističke staze koja povezuje naselje Čehovec i Prelog a samim time povećanja prometne sigurnosti, krajem travnja 2021.g. Grad Prelog je krenuo sa izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju spoja jednostrane pješačko biciklističke trake na mjestu postojećeg prekida s prijelazom
-

preko potoka Rakovnice uz ŽC 2033 na dionici Prelog – Čehovec – izvedbu pješačko-biciklističkog mosta. Glavni projekt u iznosu od 24.750,00 kn (sa PDV-om) te Izvedbeni projekt u iznosu od 7.500,00 kn (sa PDV-om) izradio je projektni ured Žagar d.o.o. iz Čakovca. Građevinska dozvola ishodena je 12.07.2021. godine. Proveden je postupak javne nabave, evidencijski broj nabave C-30/21. Odluka o početku postupka javne nabave klase: 406-01/21-01/36, urbroj: 2109/14-02-21-01 od dana 23.08.2021. godine. Odluka o odabiru klase: 406-01/21-01/36, urbroj: 2109/14-02-21-05 od 23.09.2021.g.

Najpovoljnija ponuda dostavljena je od strane tvrtke Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko – Frankopanska 21, Čakovec u iznosu od 290.044,21 kn s PDV om. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je dana 30.09.201.godine s rokom završetka radova do 30.11.2021. godine. Zbog vremenskih neprilika i nemogućnosti završetka radova do roka utvrđenog ugovorom, definiran je novi rok za završetak radova, 31.01.2022. godine.

Parkiralište uz Dječji vrtić „Fijolica“ u Prelogu

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-08/21
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/03; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 27.01.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/03, urbroj: 2109/14-02-21-06 od 04.02.2021.g.
Izvođač radova: Pavlic-asfalt-beton d.o.o. Murska 48, 40320 Donji Kraljevec
Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dejan Rođak, Nikole Tesle 12, Prelog.
Ukupna vrijednost izvedenih radova te izvršene usluge stručnog nadzora iznosi 492.316,26 kn (sa PDV-om). Radovi su započeli 29.03.2021.g. a završili 21.05.2021.g.
U okviru projekta izvedena je rekonstrukcija podzemne komunalne infrastrukture (plinska mreža, vodovodna mreža, DTK i elektroenergetska niskonaponska mreža), izgrađeno je 19 parkirnih mjesta, jednosmjerni promet vozila s ulazom s postojeće asfaltirane prometnice na sjeveroistočnom dijelu parcele, a izlaskom na jugozapadnom dijelu parcele te oborinska odvodnja. Parkirna mjesta izvedena su u tri reda. Parkirne površine opločene su betonskim opločnjacima, dok su pristupne prometnice izvedene u asfaltnom zastoru. Kroz parkiralište je omogućen pristup na samu parcelu Dječjeg vrtića.

Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja

- dana 25.02.2021.g. izvršena je kontrola stanja igrala na dječjim igralištima po svim Mjesnim odborima sa područja Grada Preloga. Tom prilikom izrađena je detaljna specifikacija za popravak igrala, uklanjanje devastiranih ili dotrajalih igrala kao i nabavu novih igrala.
Popravak oštećenih i bojanje (zaštita) pohabanih dijelova igrala završeno je 10.03.2021.g. dok je za dotrajala igrala naručena izrada zamjenskih dijelova i izvršena nabava kompletnih novih igrala (Jug III Prelog, Ul. A. Mihanovića).
Nabavljena su igrala tvrtke Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca (narudžbenica komunalnog odjela br. 74/2021 od 30.04.2021.g.) za dječje igralište u Ulici Antuna Mihanovića te Ulicu Jug III u Prelogu, a vrijednost nabave igrala sa montažom iznosi 31.531,25 kn sa PDV-om. Igrala su postavljena dana 02.06.2021.g.

Zgrada POS (komunalna infrastruktura)

- kroz Program društveno poticajne stanogradnje (POS), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama izgraditi će dvadesetak stanova. APN je proveo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i za isto odabrao projektni ured Trinas projekt d.o.o. iz Osijeka. Od strane Grada Preloga izvedeni su pripremni radove (uklanjanje stabala, rušenje nasipa, poravnanje kompletnog

terena) te je izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova. Dana 05.03.2021. Grad Prelog je financirao izradu EOTRP-a (Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja) u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta priključenja na distributivnu mrežu HEP-a sukladno ugovornim obvezama između Grada i APN-a. Građevinska dozvola izdana je 17.06.2021.g., a početak radova započeo je početkom 2022.g. Ugovor o građenju, sklopljen je sa zajednicom izvođača Core upravljanje d.o.o., i Energo-S d.o.o., iz Varaždina. Rok izgradnje je 365 dana od dana uvođenja u posao. Ugovor o nadzoru sklopljen je s trgovačkim društvom EKO-PLAN d.o.o. iz Zagreba.

Širokopojasna optička mreža naselja Prelog

- tijekom studenog 2021.g. započeli su radovi na dijelu Glavne ulice u Prelog, od kućnog broja 2 do 24. Radovi su uključivali vađenje postojećih betonskih opločnika, iskop te postavu kabela kao pripremu za izvedbu svjetlovodne optičke mreže. Radove je izvodilo GKP PRE – KOM d.o.o., a vrijednost radova iznosila je 61.905,25 kn

Obnova kovačnice u Čehovcu

- Grad Prelog je dana 07.05.2021.g. sklopio Sporazum o adaptaciji i uređenju Kovačnice, s obitelji Mihac iz Čehovca. Postupak javne nabave za radove i odabir izvođača započeo je dana 19.07.2021. godine donošenjem Odluke o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/30, urbroj: 2109/14-02-21-01. Odluka o odabiru: klase: 406-01/21-01/30, urbroj: 2109/14-02-21-05 od 02.08.2021.g. Radovi su započeli dana 06.09.2021. godine, a završili su 11.10.2021. godine. Izvođač radova bio je Tesarski obrt Marko, vl. Marko Čerjavić, Stjepana Radića 14, Prelog. Radove na vanjskom uređenju izvršio je GKP PRE-KOM d.o.o.

Javna rasvjeta spojne ceste Ulice Zrinskih i Ulice Jug III u Prelogu

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-26/21 Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/23; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 25.05.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/23; urbroj: 2109/14-02-21-07 od 10.06.2021.g. Predmetna javna rasvjeta izvedena je sa sjeverne strane spojne ceste Ulice Zrinskih i Ulice Jug III u Prelogu uz pješačku stazu za potrebe osvjetljavanja prometnice i dječjeg igrališta. Montirano je ukupno 6 kom novih metalnih stupova visine 6 m, na vrhu kojih su montirane LED svjetiljke tipa E+DOVE S 4000MP LED 26 W, 3000 K. Tehničko rješenje izradio je projektni ured Bitel d.o.o. iz Kotoribe za iznos od 4.750,00 kn sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga a iznos radova 88.816,25 kn sa PDV-om.

Javna rasvjeta spojne ceste Ulice Kalmana Mesarića i Industrijske ulice u Prelogu

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-27/21 Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/24; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 25.05.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/24; urbroj: 2109/14-02-21-07 od 10.06.2021.g. Radovi su započeli dana 13.08.2021. godine. Javna rasvjeta izvedena je se sa zapadne strane spojne ceste Kalmana Mesarića i Industrijske ulice u Prelogu. Izvršena je montaža ukupno 4 kom novih metalnih stupova visine 10 m, na vrhu kojih su montirane LED svjetiljke tipa E+DOVE. Radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga, a visina radova iznosila je 71.484,38 kn sa PDV-om.

Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu

- izvedeni su radovi na produžetku javne rasvjete. Radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga, a visina radova iznosila je 23.998,75 kn sa PDV-om

Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme**Uređenje ograde – groblje Prelog**

- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-23/21
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/04; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 28.01.2021.g. Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/04, urbroj: 2109/14-02-21-06 od 04.02.2021.g. Izvođač radova: Pavlic-asfalt-beton d.o.o. Murska 48, 40320 Donji Kraljevec Vrijednost radova iznosi 239.812,50 kn (sa PDV-om). Obzirom na derutno stanje ograde, a s ciljem kompletnog uređenja groblja u Prelogu izvedeni su radovi na demontaži ograde i rušenju čempresa sa sjeverne i istočne strane groblja. Radovi su započeli 12.02.2021.g. a završili 23.02.2021.g.
- proveden je postupak javne nabave, evidencijski br. nabave: C-03/21
Odluka o početku postupka javne nabave, klasa: 406-01/21-01/09; urbroj: 2109/14-02-21-01 od 19.02.2021.g.). Odluka o odabiru: klasa: 406-01/21-01/09, urbroj: 2109/14-02-21-07 od 02.03.2021.g.
Izvođač radova: Betonska galanterija Mesarek, vl. Dražen Mesarek, Josipa Kocijana 10, Dekanovec. Vrijednost radova iznosila je 298.171,25 kn (sa PDV-om).
S ciljem kompletnog uređenja groblja u Prelogu izvedena je ograda sa sjeverne i istočne strane groblja. Radovi su započeli 14.04.2021.g. a do kraja lipnja izvedeno je cca. 200m ograde.

Groblje Cirkovljan

- tijekom listopada 2021. godine izvršeni su radovi na sanaciji stepenica. Radove je izvodila tvrtka Regra d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 18, Prelog, a visina radova iznosila je 19.825,00 kn s PDV-om.
-

PROGRAM JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Sastoji se od podprograma:

- 1014 – Program zaštite okoliša i
- 1015 – Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada

Troškovi realizacije Programa, financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu iz sredstava ostalih prihoda za posebne namjene te općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1014 – Program zaštite okoliša

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2021. godinu planiran je u iznosu od 635.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 599.912,17 kn ili na razini 94,47% planiranih sredstava. Program je realiziran u okviru planiranih sredstava.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga (realizirano u iznosu od 117.200,00 kn od planiranih 150.000,00 kn). Sklopljen je Ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja sa Zaštitarsko ekološkom udrugom u iznosu od 25.000,00 kn (paušal).

U okviru ovog Programa iznos od 457.712,17 kn utrošen je za nabavu komunalne opreme. Iznosi od 65.690,63 kn i 129.712,17 kn utrošeni su za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žute i plave kante) što čini udio od 15% sredstava sukladno Ugovoru sklopljenim s

Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. U okviru ovog programa utrošeno je i 328.000,00 kn za izgradnju i opremanje mobilnog reciklažnog dvorišta.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2021. godinu planiran je u iznosu od 155.500,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 153.157,19 kn ili na razini 98,49% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su radovi na uređenju Doma kulture Otok izradom novih stolova i pretapeciranjem stolica. Radove je izvela Stolarija Zvonarek u iznosu od 49.660,00 kn. Nabavljena je i nova perilica rublja u iznosu od 2.339,00 kn. Tijekom prosinca 2021. godine izvršeni su radovi na uređenju poda Doma kulture Oporovec u iznosu od 19.800,0 kn bez PDV a. Izvršeni su i betonski radovi od strane tvrtke GKP PRE – KOM d.o.o. u iznosu od 28.118,56 bez PDV a. U Domu kulture Draškovec izvršeno je uređenje parketa u iznosu od 22.770,99 kn.

PROGRAM 1017 – OTKUP NEKRETNINA

Program Otkup nekretnina za 2021. godinu planiran je u iznosu od 2.315.000,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 2.308.579,17 kn ili na razini 99,72% planiranih sredstava. U okviru programa izvršen je otkup nekretnina u iznosu od 345.766,17 kn. Izvršena je kupnja zgrade Glavna 51, Prelog (bivša Porezna) u iznosu od 1.212.813,00 kn te je otkupljen dio zgrade Doma kulture Prelog, Trg Slobode 1 u iznosu od 750.000,00 kn.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program izrada prostorno planske dokumentacije za 2021. godinu planiran je u iznosu od 42.500,00 kn, a realiziran je u iznosu od 42.500,00 kn ili na razini od 100,00% planiranih sredstava. Investicije u okviru Programa odnose se na izradu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Istok u Prelogu te na izradu Urbanističkog plana uređenja Rekreativno – turističke zone „Trate“ Prelog. 18.03.2021. usvojene su I. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Istok u Prelogu te su izrađene od strane poduzeće Urbia d.o.o. iz Čakovca za iznos od 37.500,00 kn. Ugovor o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreativno – turističke zone „Trate“ Prelog sklopljen je također s poduzećem Urbia d.o.o. iz Čakovca

Troškovi realizacije Programa financirani su iz Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu iz sredstava općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.