

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31.03.2022. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prihvća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-0/20-01/05
URBROJ: 2109/14-01-22-4
Prelog, 31.03.2022. godine

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl. ing.stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18., 110/18. i 32/20.) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Prometnice - kanalizacija - "novi jug" Prelog (nastavak) - Perutnica - građenje	3.868.362,96	428.000,00 428.000,00	430.867,47	100,67
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška - građenje	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika Premuša - projekti - procjena troškova projektiranja	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.	Izgradnja prometnice i kanalizacije Ulice Jug IV - građenje	1.600.000,00	450.000,00 450.000,00	459.607,34	102,13
5.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu) - građenje - nadzor	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK8 i UK13) - građenje - nadzor	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
7.	Komunalna infrastruktura područja obuhvata IV ID DPU Jug Prelog - Ulica Katarine Dolenc - procjena troškova projektiranja	100.000,00	44.000,00 44.000,00	43.125,00	98,01
8.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - građenje - provedba stručnog nadzora	13.358.945,98	7.500.000,00 7.273.375,00 226.625,00	7.513.601,91 7.286.976,91 226.625,00	100,18
9.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" – spojna cesta UK9 sa ŽC2033 - procjena troškova projektiranja	200.000,00	30.000,00 30.000,00	27.375,00	91,25

10.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg kralja Tomislava Prelog	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
11.	Uređenje Ulice Vladimira Nazora u Prelogu	300.000,00	345.000,00	352.244,03	102,10
	- građenje		345.000,00		
12.	Uređenje Ulice kneza Domagoja u Prelogu	600.000,00	570.000,00	569.838,74	99,97
	- građenje		570.000,00		
13.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	3.000.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	- građenje		25.000,00		
14.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	1.800.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	- procjena troškova projektiranja		37.500,00	37.500,00	100,00
	- građenje		0,00		
	- nadzor		0,00		
15.	Sanacija ulica u naselju Cirkovljan – nakon radova na Aglomeraciji Donja Dubrava	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
16.	Izgradnja oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz naselje Oporovec	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
	- nadzor		0,00		
	UKUPNO:	35.163.933,94	9.719.500,00	9.459.159,49	97,32

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		

2.	Pješački most preko potoka Rakovnice uz cestu ŽC 2033 Prelog - Čehovec		320.000,00	328.718,11	102,72
3.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- procjena troškova projektiranja		0,00		
4.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i trga Svetog Lovre	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- procjena troškova projektiranja		0,00		
UKUPNO:		6.620.000,00	320.000,00	328.718,11	102,72

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Parkiralište uz Dječji vrtić Fijolica u Prelogu	500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96
	- građenje		483.125,00	482.941,26	
	- nadzor		9.375,00	9.375,00	
UKUPNO:		500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	- građenje		25.000,00		
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- građenje		25.000,00		
3.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	250.000,00	94.000,00	31.531,25	90,09
	UKUPNO:	650.000,00	144.000,00	31.531,25	90,09

Urbana oprema - dječja igrališta – razdjel po MO

MO	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
PRELOG	35.000	31.531	90,09
ČEHOVEC	0	0	0,00
OTOK	0	0	0,00
CIRKOVLJAN	0	0	0,00
DRAŠKOVEC	0	0	0,00
OPOROVEC	0	0	0,00
HEMUŠEVEC	0	0	0,00
ČUKOVEC	0	0	0,00
	35.000,00	31.531,25	90,09

Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	500.000,00	60.000,00	57.900,00	96,50
	- građenje		60.000,00		
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	200.000,00	70.000,00	61.905,25	88,44

	- građenje		70.000,00		
3.	Zgrada Trg Slobode 1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.	Uređenje doma kulture Čehovec	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
5.	Etno kuća Čehovec	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
6.	Obnova kovačnice Čehovec	50.000,00	180.000,00	91.854,01	51,03
	- građenje		180.000,00		
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
8.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
9.	Sanacija Doma kulture Hemuševac	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
10.	Uređenje doma kulture Draškovec	25.000,00	25.000,00	22.770,99	91,08
	- građenje		25.000,00		
11.	Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu	100.000,00	60.000,00	59.898,20	99,83
	- građenje		60.000,00		
12.	Oprema Doma kulture Otok	50.000,00	52.000,00	51.999,00	100,00
	- građenje		52.000,00		
	UKUPNO:	1.590.000,00	487.000,00	346.327,45	71,11

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog – Čehovec	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
2.	Javna rasvjeta na spojnoj cesti Ulice Zrinskih i Ulice Jug III u Prelogu	100.000,00	90.000,00	88.816,25	98,68

	- građenje		90.000,00		
3.	Javna rasvjeta Ulice UK 8 u Industrijskoj zoni "istok" u Prelogu	75.000,00	72.000,00	71.484,38	99,28
	- građenje		72.000,00		
4.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	750.000,00	592.550,00	592.474,13	99,99
	- građenje (zamjena postojeće rasvjete novom LED rasvjetom)		592.550,00		
5.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	20.000,00	15.000,00	10.719,31	71,46
	- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)		15.000,00		
6.	Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu	30.000,00	24.000,00	23.998,75	99,99
	- građenje		24.000,00		
7.	Proširenje mreže javne rasvjete u Oporovcu	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	- građenje		6.000,00		
	UKUPNO:	1.435.000,00	799.550,00	793.492,82	99,24

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog	700.000,00	562.500,00	560.617,44	99,67
	- građenje		562.500,00		
2.	Groblje Cirkovljan - ograda	250.000,00	80.000,00	79.825,00	99,78
	- građenje		80.000,00		
3.	Groblje Draškovec - pristupni put	100.000,00	7.500,00	7.331,25	97,75
	- građenje		7.500,00		
4.	Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	- građenje		0,00		
	UKUPNO:	1.200.000,00	650.000,00	647.773,69	99,66

REKAPITULACIJA

R.B.	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	35.163.933,94	9.719.500,00	9.459.159,49	97,32
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	6.620.000,00	320.000,00	328.718,11	102,72
3.	javna parkirališta	500.000,00	492.500,00	492.316,26	99,96
4.	javne zelene površine	650.000,00	35.000,00	31.531,25	90,09
5.	građevine i uređaji javne namjene	1.590.000,00	487.000,00	346.327,45	71,11
6.	javna rasvjeta	1.435.000,00	799.500,00	793.492,82	99,24
7.	groblja	1.200.000,00	650.000,00	647.773,69	99,66
	SVEUKUPNO:	47.158.939,94	12.503.550,00	12.099.319,07	96,77

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/05
URBROJ: 2109/14-02-22-4
Prelog, 31.03.2022. godine

GRADONAČELNIK:
Ljubomir Kolarek, dr.med.vet

