

**PRIJEDLOG**

**ODLUKE  
O PRIHVAĆANJU  
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE  
ZA 2022. GODINU**

**PREDLAGATELJ:** gradonačelnik

**PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI**

**ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:** Ljubomir Kolarek, dr. med. vet, gradonačelnik

Željko Poredoš, mag. ing. traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2023. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj \_\_. sjednici održanoj dana \_\_. \_\_.2023. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-05/23-01/\_\_\_\_  
URBROJ: 2109-14-01-23-\_\_\_\_  
Prelog, \_\_.2023.godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa održavanja komunalne**  
**infrastrukture za 2022. godinu**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi:

| <b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>  | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sanacija nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi, mrežasta oštećenja, ulegnuća, ispusi i sl. | 237.900,00                 | 178.958,18                | 75,22%                 |
| Strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina   | 9.000,00                   | 7.462,50                  | 82,92%                 |
| Sanacija poljskih putova   | 82.000,00                  | 80.667,18                 | 98,37%                 |
| Zimska služba  | 34.000,00                  | 27.425,26                 | 80,66%                 |
| Održavanje prometne signalizacije  | 39.300,00                  | 32.411,28                 | 82,47%                 |
| <b>Ukupno</b>  | <b>402.200,00</b>          | <b>326.924,40</b>         | <b>81,28%</b>          |

| <b>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b> | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza                    | 1.200,00                   | 0,00                      | 0,00%                  |
| Održavanje i popravak trgova i javnih prolaza                                      | 47.000,00                  | 46.584,00                 | 99,11%                 |
| <b>Ukupno</b>  | <b>48.200,00</b>           | <b>46.584,00</b>          | <b>96,65%</b>          |

| <b>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</b>                         | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE</b>  | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola             | 15.500,00                  | 12.010,57         | 77,49%                 |
| Izgradnja novih slivnika   | 0,00                       | 0,00              | 0,00%                  |
| Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika                                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00%                  |
| Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizijskih okana                           | 500,00                     | 187,51            | 37,50%                 |
| Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih kanala za oborinsku odvodnju                | 18.500,00                  | 18.047,71         | 97,56%                 |
| Redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju                        | 12.000,00                  | 13.920,87         | 116,01%                |
| Špricanje dna jarka herbicidima  | 1.000,00                   | 825,00            | 82,50%                 |
| Izvedba upojnih bunara   | 0,00                       | 0,00              | 0,00%                  |
| Čišćenje prepumpnih stanica sa održavanjem i redovnim servisiranjem potopnih pumpi | 4.000,00                   | 3.533,01          | 88,33%                 |
| Čišćenje postojeće kanalizacije  | 105.000,00                 | 105.924,78        | 100,88%                |
| Interventno zaustavljanje i sprečavanje širenja onečišćenja                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00%                  |
| <b>Ukupno</b>  | <b>156.500,00</b>          | <b>154.449,45</b> | <b>98,69%</b>          |

| <b>Održavanje javnih zelenih površina</b>                | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima               | 1.536.000,00               | 1.511.251,53              | 98,39%                 |
| Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima      | 397.750,00                 | 383.615,03                | 96,45%                 |
| Održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima    | 200.200,00                 | 204.634,16                | 102,21%                |
| Održavanje grmlja u svim naseljima                       | 112.000,00                 | 109.256,13                | 97,55%                 |
| Redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje | 7.000,00                   | 6.905,04                  | 98,64%                 |
| Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta             | 13.150,00                  | 12.375,00                 | 94,11%                 |
| <b>Ukupno</b>  | <b>2.266.100,00</b>        | <b>2.228.036,89</b>       | <b>98,32%</b>          |

| <b>Održavanje građevina, uređaja i predmeta<br/>javne namjene</b>  | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala   | 261.000,00                 | 264.483,30                | 101,33%                |
| Nabava, održavanje i popravak tabli sa nazivima ulica i smeđe turističke signalizacije                             | 55.500,00                  | 44.403,75                 | 80,01%                 |
| Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda   | 3.500,00                   | 3.450,01                  | 98,57%                 |
| Montaža i demontaža bine za potrebe Grada, te najam, montaža i demontaža tribina za potrebe gradskih manifestacija | 60.000,00                  | 52.097,97                 | 86,83%                 |
| Održavanje pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa   | 26.100,00                  | 19.558,40                 | 74,94%                 |
| <b>Ukupno</b>  | <b>406.100,00</b>          | <b>383.993,43</b>         | <b>94,56%</b>          |

| <b>Održavanje čistoće javnih površina</b>  | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupljanje otpadaka iz koševa  | 112.750,00                 | 111.206,25                | 98,63%                 |
| Ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza, asfaltiranih javnih sportskih terena | 232.650,00                 | 250.949,50                | 107,87%                |
| Čišćenje parkova   | 142.350,00                 | 133.267,68                | 93,62%                 |
| Čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina  | 7.500,00                   | 6.112,50                  | 81,50%                 |
| Otklon uginulih životinja s javne površine   | 3.700,00                   | 2.400,02                  | 64,87%                 |
| Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada   | 130.600,00                 | 141.073,38                | 108,02%                |
| Fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama   | 30.050,00                  | 28.600,02                 | 95,17%                 |
| <b>Ukupno</b>  | <b>659.600,00</b>          | <b>673.609,35</b>         | <b>102,12%</b>         |

| <b>Javna rasvjeta</b>                   | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta | 299.600,00                 | 286.571,34                | 95,65%                 |
| Popravak javne rasvjete                 | 61.250,00                  | 52.714,38                 | 86,06%                 |
| Potrošnja javne rasvjete                | 221.100,00                 | 213.850,93                | 96,72%                 |
| <b>Ukupno</b>                           | <b>581.950,00</b>          | <b>553.136,65</b>         | <b>95,05%</b>          |

| <b>REKAPITULACIJA</b>   | <b>PLAN 2022.<br/>(kn)</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>(kn)</b> | <b>%<br/>IZVRŠENJA</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Održavanje nerazvrstanih cesta  | 402.200,00                 | 326.924,40                | 81,28%                 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 48.200,00                  | 46.584,00                 | 96,65%                 |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda                         | 156.500,00                 | 154.449,45                | 98,69%                 |
| Održavanje javnih zelenih površina  | 2.266.100,00               | 2.228.036,89              | 98,32%                 |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene                      | 406.100,00                 | 383.993,43                | 94,56%                 |
| Održavanje groblja i krematorija unutar groblja                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00%                  |
| Održavanje čistoće javnih površina  | 659.600,00                 | 673.609,35                | 102,12%                |
| Javna rasvjeta  | 581.950,00                 | 553.136,65                | 95,05%                 |
| <b>Ukupno</b>   | <b>4.520.650,00</b>        | <b>4.366.734,17</b>       | <b>96,60%</b>          |

## GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/23-01/\_\_\_\_  
 URBROJ: 2109-14-02-23-\_\_\_\_  
 Prelog, \_\_.03.2023. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, na raspravu i prihvaćanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine uz proračun Grada Preloga za 2022. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Tijekom godine donijete su 1. i 2. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2022. godine, te je usklađen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.

U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2022. godinu.

Tijekom 2022. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2022. godinu* planiran je u iznosu od 4.520.650,00 kn a realiziran u iznosu od 4.366.734,17 kn ili na razini 96,60% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 402.200,00 kn, a realizirano u iznosu od 326.924,40 kn što iskazano u postocima iznosi 81,28%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- sanacija nerazvrstanih cesta, udarnih rupa, prekopa, mrežastih oštećenja, ulegnuća, ispuha i sl.:
  - izvedena sanacija udarnih rupa i ulegnuća u MO Prelog (Ul. K. Branimira, ulegnuće nogostupa u Glavnoj ul. kod kioska i Pizzerie Rosa, ulegnuće na nogostupu u Ul. Matije Gupca u Prelogu);
  - izvedena sanacija šetnice na SRZ Marina u Prelogu (navoz i planiranje šljunka) ;
  - izvedena sanacija cestovnih rubnjaka i ulegnuća u Dravskoj ulici;
  - izvedena sanacija ulegnuća na raskršću kod bivšeg TC Betex u Ul. Zrinskih;
  - izvedena sanacija ulegnuća u Ul. S. Mlinarića-puknuće vodovodne cijevi;
  - izvedena sanacija šljunčane ceste-dijela Ulice Jug III i spojne ceste Ul. Jug III-Ul. Zrinskih);
  - cjelogodišnje održavanje šljunčanog parkinga Glavne 33 i 35
- strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina (uređena javna zelena površina nasuprot KTC-a u Prelogu)
- sanacija poljskih puteva (izvedena je sanacija 40 km poljskih puteva)
- zimska služba

- održavanje prometne signalizacije:
  - zamjena dotrajalih i oštećenih prometnih znakova u MO Prelog,
  - izrada i postava novih tabli za zabranu bacanja smeća,
  - postava prometnih znakova za novu regulaciju prometa u Ul. Kalmana Mesarića/Ul. kralja Zvonimira i Industrijskoj ulici,
  - postava prometnih ogledala (Ul. kralja Zvonimira i Sajmišna ulica)

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirano je u iznosu od 48.200,00 kn, a realizirano u iznosu od 46.584,00 kn što iskazano u postocima iznosi 96,65%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza
  - sanacija ulegnuća – opločnika u Čakovečkoj ul. i Ulici Augusta Šenoec;
  - izvršeno čišćenje kompletnih površina Trga Slobode u Prelogu,
  - izvedena sanacija opločnika na Trgu Slobode u Prelogu;
  - izvršeno čišćenje opločnika Glavne 35 i Glavne 33

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirano je u iznosu od 156.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 154.449,45 kn, što iskazano u postocima iznosi 98,69%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola (Tina Ujevića, A. Mihanovića, S. Mlinarića, Trg Slobode, Trg kralja Tomislava, Školska ulica-nasuprot trgovine Metzz); postava guma na poklopcima revizijskih okana u Čakovečkoj ul., Glavnoj ul., Ul. kralja Zvonimira i Ludbreškoj ul. u Prelogu
- izgradnja novih slivnika (Ul. kneza Domagoja)
- sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika (sanacija kućnog kanalizacijskog priključka u Sajmišnoj ul. 23 u Prelogu)
- redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju (kanal u Ul. kneza Domagoja; Ul. Vladimira Nazora; Ul. Stjepana Radića i dijelu Ul. Jug I; obodni kanal sanirane deponije Gorice; Draškovec - Prvomajska ul., Matije Gupca i Braće Radića)
- špricanje dna jarka herbicidima
- čišćenje prepumpnih stanica
- čišćenje postojeće kanalizacije

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je u iznosu od 2.266.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 2.228.036,89 kn, što iskazano u postocima iznosi 98,32%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima – povećani obim radova izvršen u segmentu obrezivanja drvoreda po svim MO, u segmentu uklanjanja srušenih stabala i/ili granja nakon vremenskih neprilika (jaki vjetrovi popraćeni tučom) te segmentu sadnje stabala po MO (Prelog, Cirkovljan, Otok, Čehovec)
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirano je u iznosu od 406.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 383.993,43 kn što iskazano u postocima iznosi 94,56%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala, sportskih terena (izvršeno kultiviranje-reparacija nogometnih terena; postava stalka za knjige u MO Oporovec i MO Čukovec), održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu

- nabava, održavanje i popravak tabli sa nazivima ulica i smeđe turističke signalizacije (izvršena nabava tabli s nazivima ulica MO Prelog, MO Draškovec i MO Cirkovljan; izvršena je nabava kućnih brojeva za naselje Čehovec – dopuna)
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- montaža i demontaža bine za potrebe Grada; najam, montaža i demontaža tribina za potrebe gradskih manifestacija te prijevoz i postava opreme (štandova, suncobrana, pisanica, stolova, govornice i stalaka; doprema i postava prometnih znakova i opreme te postava banera) – manifestacije „Agro arka“, „Sajam cvijeća“, „Dani dravske ribe“, koncert „četiri tenora“ u hotelu Panorama povodom odgođenog dana Grada; autoutrka „Fletni i stekli 2022“; misa na otvorenom kod pila u Ul. Jug III, Sportske igre mladih; koncert klape Intrade u hotelu Panorama), mjesna proštenja po svim MO, Dan Grada, „Božićni koncert“ u župnoj crkvi Prelog
- održavanje kapela, pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa

Redovno održavanje groblja i objekata unutar groblja povjereno je GKP PRE-KOM d.o.o., a aktivnosti koje se provode podrazumijevaju

- uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, održavanje ograde, održavanje vodovodne mreže i javne rasvjete, uklanjanje smeća, obrezivanje stabala i grmlja

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće javnih površina* planirano je u iznosu od 659.600,00 kn, a realizirano u iznosu od 673.609,35 kn što iskazano u postocima iznosi 102,12%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza (povećani obim strojnog čišćenja zbog ukazanih potreba)
- čišćenje parkova
- čišćenje onečišćenja s javnih površina (čišćenje nadstrešnica na autobusnim ugibalištima u svim MO u kojima se odvijaju radovi Aglomeracije Prelog – Donja Dubrava)
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada (MO Prelog, MO Čehovec, MO Cirkovljan, MO Oporovec i MO Otok)
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 581.950,00 kn, a realizirano u iznosu od 553.136,65 kn što iskazano u postocima iznosi 95,05%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete u iznosu 286.571,34 kn  
u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga
- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete) u iznosu 52.714,38 kn
  - zamjena led svjetiljki na lokacijama: cesta DC20 Prelog-Cirkovljan; Cvjetna ulica 40 Cirkovljan
  - el. priključak kamere za nadzor brzine u Oporovcu na LC 20039
  - zamjena „kontakta“ javne rasvjete u TS 495 "Sajmište" (kod „Boci“ bara) – izvođač HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec
  - zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Čakovečkoj ul.;
  - zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Sajmišnoj ul.
  - popravak jr na groblju u Prelogu i na Trgu Slobode u Prelogu
  - popravak ulične led rasvjete – istek garantnog roka



Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Potrošnja javne rasvjete u izvještajnom periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznosi 213.850,93 kn.

**Pročelnik Upravnog odjela:**

**Željko Poredoš, mag. ing. traff.**