

PRIJEDLOG

**ODLUKE
O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet, gradonačelnik
Zvonimir Grabant, mag. ing. geol., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2025. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __. 2025. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/25-01/____
URBROJ: 2109-14-01-25-____
Prelog, __. __. 2025. godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu izvršen je kako slijedi:

	Održavanje nerazvrstanih cesta	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
1.1.	Sanacija nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi, mrežasta oštećenja, ulegnuća, ispusi i sl.	25.285,00	24.035,14	95,06%
1.2.	Strojno rezanje bankina po mjestima i sanacija bankina	0,00	0,00	0,00
1.3.	Sanacija poljskih putova	17.510,00	17.469,61	99,77%
1.4.	Zimska služba	32.185,00	23.402,60	72,71%
1.5.	Održavanje prometne signalizacije	15.179,00	13.865,73	91,35%
	Ukupno	90.159,00	78.773,08	87,37%

	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
2.1.	Održavanje i popravak pješačkih i pješačko biciklističkih staza	2.815,00	2.456,05	87,25%
2.2.	Održavanje i popravak trgova i javnih prolaza	0,00	0,00	0,00%
	Ukupno	2.815,00	2.456,05	87,25%

	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
3.1.	Redovito čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola	1.075,00	686,25	63,84%
3.2.	Izgradnja novih slivnika	3.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika	150,00	150,00	100,00%
3.4.	Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizijskih okana	370,00	368,17	99,51%
3.5.	Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih kanala za oborinsku odvodnju	0,00	0,00	0,00%
3.6.	Redovito održavanje postojećih kanala za oborinsku odvodnju	6.740,00	6.737,08	99,96%
3.7.	Špricanje dna jarka herbicidima	0,00	0,00	0,00%
3.8.	Izvedba upojnih bunara	3.680,00	3.676,21	99,90%
3.9.	Čišćenje prepumpnih stanica sa održavanjem i redovnim servisiranjem	1.500,00	1.234,77	82,32%

potopnih pumpi

3.10.	Čišćenje postojeće kanalizacije	21.500,00	21.357,25	99,34%
3.11.	Interventno zaustavljanje i sprečavanje širenja onečišćenja	0,00	0,00	0,00%
Ukupno		38.015,00	34.209,73	89,99%

	Održavanje javnih zelenih površina	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
4.1.	Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima	374.040,00	373.815,59	99,94%
4.2.	Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima	108.100,00	107.753,87	99,68%
4.3.	Održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima	32.410,00	32.363,27	99,86%
4.4.	Održavanje grmlja u svim naseljima	11.528,00	11.406,00	98,94%
4.5.	Redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje	1.050,00	1.044,08	99,44%
4.6.	Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta	741,00	725,07	97,85%
Ukupno		527.869,00	527.107,88	99,86%

	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
5.1.	Održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala	41.485,00	41.262,95	99,46%
5.2.	Nabava, održavanje i popravak tabli sa nazivima ulica i smeđe turističke signalizacije	388,00	386,30	99,56%
5.3.	Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda	1.170,00	1.018,75	87,07%
5.4.	Montaža i demontaža bine za potrebe Grada, te najam, montaža i demontaža tribina za potrebe gradskih manifestacija	5.475,00	5.475,00	100,00%
5.5.	Održavanje pilova, spomen obilježja, spomenika, info panoa	12.445,00	12.467,65	100,18%
Ukupno		60.963,00	60.610,65	99,42%

	Održavanje čistoće javnih površina	PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
6.1.	Skupljanje otpadaka iz koševa	25.900,00	25.836,25	99,75%
6.2.	Ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza, asfaltiranih javnih sportskih terena	45.185,00	46.120,02	102,07%
6.3.	Čišćenje parkova	52.930,00	56.373,09	106,50%

6.4.	Čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina	0,00	0,00	0,00%
6.5.	Otklon uginulih životinja s javne površine	0,00	0,00	0,00%
6.6.	Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada	46.435,00	48.371,61	104,17%
6.7.	Fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama	8.425,00	8.420,35	99,94%
Ukupno		178.875,00	185.121,32	103,49%

Javna rasvjeta		PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
7.1.	Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta	41.065,00	41.019,08	99,89%
7.2.	Popravak javne rasvjete	8.364,00	15.152,81	181,17%
7.3.	Potrošnja javne rasvjete	36.885,00	34.810,46	94,38%
Ukupno		86.314,00	90.982,35	122,52%

DJELATNOST		PLAN 2024. (€)	IZVRŠENJE (€)	%
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	90.159,00	78.773,08	87,37%
2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	2.815,00	2.456,05	87,25%
3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	38.015,00	34.209,73	89,99%
4.	Održavanje javnih zelenih površina	527.869,00	527.107,88	99,86%
5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	60.963,00	60.610,65	99,42%
6.	Održavanje čistoće javnih površina	178.875,00	185.121,32	103,49%
7.	Javna rasvjeta	86.314,00	90.982,35	105,41%
Ukupno		985.010,00	979.261,06	99,42%

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/25-01/27
URBROJ: 2109-14-02-25-4
Prelog, 14.03.2025. godine

GRADONAČELNIK:
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30.11.2023. godine uz proračun Grada Preloga za 2024. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Tijekom godine donijete su izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2024. godine, te je usklađen sa izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.

U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2024. godinu.

Tijekom 2024. godine *Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2024. godinu* planiran je u iznosu od 985.010,00€ a realiziran u iznosu od 979.261,06€ ili na razini 99,42% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa ***Održavanje nerazvrstanih cesta*** planirano je u iznosu od 90.159,00 €, a realizirano u iznosu od 78.773,08 € što iskazano u postocima iznosi 87,37%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- sanacija poljskih puteva (zajedničkom kontrolom sa predstavnicima Mjesnih odbora utvrđen je veliki broj devastiranih poljskih puteva za koje je bila nužna sanacija koja je u većem obimu i provedena
- postava kamere u Oporovcu
- postava prometnog ogledala u Hemuševcu
- opločnici uz nogometni teren NK Naprijed Cirkovljan
- sanacija poljskih puteva MO Prelog, MO Otok, MO Čehovec
- sanacija šljunčanog puta za ribički dom na području Perutnica
- navoz agregata u Zelenoj ulici Draškovec
- nabava postava i demontaža prometne signalizacije za potrebe manifestacije „Festival balona na vrući zrak“
- sanacija parkirališta iza ljekarne u Prelogu,
- sanacija pješačke staze (udarne rupe) prema Čehovcu,
- sanacija parkirališta Glavna 35 (rujan i studeni),

- sanacija pješačke staze u parku Trga Slobode u Prelogu (sanacija ulegnuća)
- sanacija puteva na ribnjaku Draškovec
- zamjena dotrajalih prometnih znakova u Prelogu, Oporovcu i Čukovcu
- iskop terena za potrebe sanacije kanalizacijskog priključka Sajmišna 8 u Prelogu
- doprema i postava betonskih barijera za zatvaranje ulice Jug III u Prelogu
- postava nove i obnova dotrajale prometne signalizacije (Prelog, jednosmjerni odvojak Sajmišne ulice kod kućnog broja 9 i izlaz sa parkirališta sportske dvorane OŠ Prelog; Ulica Jug III Prelog – postava nove obavijesne table; Školska ulica Prelog - kod pješačkog prelaza na raskršću Školske ulice i Ulice Jug III – postava nove obavijesne table)
- postava prometne signalizacije za potrebe obilježavanja blagdana Svih svetih
- sanacija spojne ceste ulice Jug III i ceste kod trgovačkog centra KTC,
- sanacija udarne rupe na pješačkoj stazi u Glavnoj ulici kod „Kraljevskih slastica“
- dovoz agregata na dvorište stambeno-poslovne građevine Glavna 32 u Prelogu
- radovi za potrebe ribičkog doma ŠRD Glavatica u Otoku
- radovi u Sportskom parku Zdenci Cirkovljan (zemljani – agregat; zbrinjavanje građ. otpada)

Redovno održavanje u okviru programa ***Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima*** planirano je u iznosu od 2.815,00 €, a realizirano u iznosu od 2.456,05 € što iskazano u postocima iznosi 87,25%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- dovoz i izravnjanje zemlje na građevinsku česticu u Ulici dr. Ive Kečkeša (kat. čest. br. 2436/5 k.o. Prelog) u vlasništvu Grada za potrebe lakšeg održavanja iste (košnja)
- sanacija pješačkih staza na dječjim igralištima u MO Prelog i MO Draškovec
- rekonstrukcija dijela pješačke staze i cestovnih rubnika na pješačkoj stazi i pješačkom prelazu na lokaciji Glavna 36 u Prelogu

Redovno održavanje u okviru programa ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** planirano je u iznosu od 38.015,00 €, a realizirano u iznosu od 34.209,73 €, što iskazano u postocima iznosi 89,99%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- sufinanciranje zbrinjavanja otpadnih voda domaćinstava u ulicama jugoistočnog područja Grada Preloga (ulice: Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Dragutina Domjanića i Jug I)
- postava gumenih brtvi na poklopcima revizijskih okana kanalizacije u Prelogu, Cirkovljanu
- izvedba upojnog bunara uz Dom kulture u Otoku sa sanacijom okolnog terena
- čišćenje (pražnjenje septičkih jama) u Ulici Jug I i Stjepana Radića za potrebe izvedbe kućnih kanalizacijskih priključaka u okviru projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga – dogradnja sustava odvodnje na području Prelog Jugoistok“
- čišćenje slivnika i postojećih upojnih bunara te izvedba novog upojnog bunara u Ulici kralja Tomislava u Hemuševcu
- čišćenje prepumpne stanice i kanalizacijskog cjevovoda oborinske odvodnje u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever (začepljenje sigurnosne rešetke prepumpne stanice) – radovi izvođeni u rujnu, listopadu i studenom
- sanacija (betoniranje) poklopca RO kanalizacije u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever ,
- ograđivanje oštećenog slivnika u Ludbreškoj ulici u Prelogu
- Sportski park Zdenci Cirkovljan – izrada slivnika, izrada temelja za stupove rasvjete terena
- čišćenje slivnika (MO Prelog i MO Hemuševac)
- sanacija kućnog kanalizacijskog priključka zgrade Sajmišna 8 u Prelogu (izvođač: Szabadics Építőipari Zrt.)

Redovno održavanje u okviru programa **Održavanje javnih zelenih površina** planirano je u iznosu od 527.869,00 €, a realizirano u iznosu od 527.107,88 €, što iskazano u postocima iznosi 99,86%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- obrezivanje kompletne sportsko rekreacijske zone Prelog – područje obuhvaćeno projektom Aqua Adventures) i Marine, park u centru naselja Draškovec, Sportski park Oporovec (u okviru radova uređenja Sportskog parka Damir Dominić), MO Cirkovljan
- uklanjanje srušenih stabala i/ili granja nakon nevremena početkom svibnja;
- uređenje dvorišta naslijeđenih kao ošasna imovina (imovina bez nasljednika, odnosno ostavina koja nema nasljednika i u čijem slučaju sva ostavina prelazi na Grad) – Oporovec 27
- vađenje stabala na Trgu Slobode u Prelogu i sadnja novih
- održavanje zemljišta područja Sportsko rekreacijske zone „Marina“ u Prelogu – redovito održavanje i izvanredno (nakon nevremena)
- povećani obim košnje po svim MO (za potrebe manifestacija, mjesnih proštenja, košnja dvorišta naslijeđenih kao ošasna imovina)
- povećani obim radova u segmentu održavanja i sadnje trajnih nasada:
 - okopavanje trajnih nasada iz razloga intenzivnijeg rasta korova (po svim MO)
 - zbrinjavanje srušenih stabala, granja i lišća nakon nevremena (MO Prelog i MO Otok)
 - obrezivanje visokih stabala (sprečavanje rušenja prilikom nevremena i ugrožavanja ljudi i imovine) – MO Čukovec (sportski park i centar naselja – kod autobusnog stajališta) i MO Draškovec
 - rušenje evidentiranih bolesnih stabala (MO Prelog – Ul. Kalmana Mesarića)

Redovno održavanje u okviru programa **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** planirano je u iznosu od 60.963,00 €, a realizirano u iznosu od 60.610,65 € što iskazano u postocima iznosi 99,42%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- prijevoz, postava i odvoz opreme (stolica, suncobrana, podesta, prijevoz štandova, čamaca, metalne zaštitne ograde i ostale opreme), premještanje koševa (SP Mladost Prelog) te montaža i demontaža bine za potrebe:
 - mjesnih proštenja po svim MO,
 - manifestacija (Motorijada, „F Čovci pre kovačnici“, misa u Ul. Matije Gupca u Prelogu, „Opera pod zvijezdama“, „Ljetne noći Grada Preloga“, „Lov na labuđe pero“, „Dan otvorenih vrata sportova na vodi“, „Divlji triatlon“, „Ljetna kros liga“ misa kod Sv. Huberta, „Dani meda“, „Dragon boat“ kup Grada Preloga, kestenijada Rotary kluba, „Dani kruha i zahvale“, „Dan mjesta Čehovec“, „Gospodarski forum“, „Dan Grada Preloga“, otvorenje radova na uređenju naselja Čukovec)
- te prema zahtjevima i potrebama udruga sa područja Grada
- sanacija krovišta zgrade Glavna 33 (nakon nevremena)
- sanacija dijela pročelja zgrade Kralja Zvonimira 9 (zgrada Socijalne skrbi) – (dotrajlost žbuke)
- sanacija krovišta Doma kulture u Čehovcu
- sanacija pila i okoliša uz pil na dionici državne ceste DC20 na relaciji Prelog – Sveti Križ
- izvedba temelja dva stupa solarne javne rasvjete (ulaz na područje SRZ Marina Prelog)
- postava novih igrala u centru naselja Čukovec i na novouređenoj Sportsko rekreacijskoj zoni Hrast u Čukovcu
- izvedba stupova za zaštitnu mrežu iza golova sa montažom mreže u Sportskom parku Damir Dominić u Oporovcu – srpanj i kolovoz
- izvedba temelja za solarnu nadstrešnicu autobusnog ugibališta na državnoj cesti DC20 kod skretanja za naselje Čukovec
- radovi na uređenju željezničke postaje u Čehovcu (uključuju: demontažu drvene nadstrešnice, demontažu betonskih klupa i ograde, demontažu drvenog sanitarnog čvora, navoz i planiranje zemlje, sjetvu trave, nabavu i postavu nove panel ograde ukupne dužine 17,0 m)
- sanacija tlakovaca oko crkve u centru naselja Draškovec

Redovno održavanje u okviru programa ***Održavanje čistoće javnih površina*** planirano je u iznosu od 178.875,00 €, a realizirano u iznosu od 185.121,32 € što iskazano u postocima iznosi 103,49%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- čišćenje parkova (uređenje Sportskog parka u Oporovcu, park Trg Slobode Prelog, park Trg Sv. Florijana Prelog)
- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije (korova)
- odvoz građevinskog otpada iz Doma kulture Prelog (nakon sanacije podruma)
- zbrinjavanje/uklanjanje građevinskog otpada nakon požara na stambeno-poslovnoj građevini Glavna 32 u Prelogu
- čišćenje naselja zbog završetka radova na Aglomeraciji Donja Dubrava, radova na obilaznici (čišćenje naselja Cirkovljan), te nakon manifestacija po pojedinim MO
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada (MO Prelog, MO Cirkovljan) – temeljem Odluke o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 27/23) Grad Prelog u cijelosti financira troškove zbrinjavanja građevinskog otpada nakon rušenja stambenih i pomoćnih objekata korisnika (vlasnika) sa područja Grada Preloga

Redovno održavanje u okviru programa ***Javna rasvjeta*** planirano je u iznosu od 86.314,00 €, a realizirano u iznosu od 90.982,35 € što iskazano u postocima iznosi 105,41%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete grada u iznosu 41.019,08 €
 - u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih (MO Otok i MO Čukovec) te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka DG Commerce d.o.o. iz Preloga.
- popravak javne rasvjete:
 - zamjena oštećenog rasvjetnog stupa u Sajmišnoj ul. (nakon prometnih nesreća u lipnju i studenom);
 - popravak ulične led rasvjete u Oporovcu (lipanj), Otoku (rujan), Cirkovljanu, Hemuševcu (listopad), Prelogu – Trg Slobode i tržnica (prosinac),
 - interventni pregled HEP-a u TS u Draškovcu – kvar cijele linije jr. (kolovoz),

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Potrošnja javne rasvjete tijekom 2024. godine iznosila je 34.810,46€.

PROČELNIK:

Zvonimir Grabant, mag. ing. geol.