

PRIJEDLOG

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik
Zvonimir Grabant, mag. ing. geol., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2026. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __. 2026. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/ __-01/ __
URBROJ: 2109-14-01- __- __
Prelog, 2026. godine

PREDSJEDNIK

Dražen Novak

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog	2.200,00	2.130,99	96,86%	komunalni doprinos ; proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- projektiranje				
	- građenje	2.200,00			
	- nadzor	0,00			
2.	Izgradnja prometnice UK22 - spoj Ulice Zrinskih i Jug II	2.500,00	2.100,00	84,00%	komunalni doprinos; proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	2.500,00			
	- nadzor	0,00			
3.	Izgradnja prometnice UK1 i UK2, pješačko biciklističke staze sa oborinskom odvodnjom	0,00	0,00	0,00%	komunalni doprinos; proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	0,00			
	- nadzor	0,00			
4.	Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane	460.000,00	460.189,18	100,04%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	455.000,00			
	- nadzor	5.000,00			
5.	Prometnica Industrijska zona Istok - spoj Ul. k Zvonimira i obilaznice	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- projektiranje	0,00			
	- građenje	0,00			
	- nadzor	0,00			
6.	Rekonstrukcija raskrižja ŽC 2026 s DC 20 - Ulica kralja Zvonimira	5.250,00	0,00	0,00%	kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- projektiranje	5.250,00			
7.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 - KRČ	313.750,00	313.594,63	99,95%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna; fondovi Europske unije
	- građenje	308.500,00			
	- nadzor	5.250,00			

8.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna; fondovi Europske unije
	- projektiranje	0,00			
9.	Izgradnja komunalne infrastrukture područja gradski park Jug Prelog	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; fondovi Europske unije
	- projektiranje	0,00			
10.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	200.000,00	197.529,71	98,76%	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	196.750,00			
	- nadzor	3.250,00			
11.	Rekonstrukcija ŽC 2039 i LC 20067 i izgradnja biciklističke trake - Draškovec - Oporovec	409.500,00	409.045,67	99,89%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	401.500,00			
	- nadzor	8.000,00			
12.	Uzdignute plohe - Prvomajska ulica	1.100,00	1.062,50	96,59%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- projektiranje	1.100,00			
	- građenje	0,00			
13.	Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada;
	- građenje	0,00			
14.	Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok	700.000,00	659.264,85	94,18%	proračun Grada; komunalna naknada fondovi Europske unije
	- građenje	700.000,00			
15.	Rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića	5.000,00	740,82	14,82%	proračun Grada; komunalna naknada fondovi Europske unije
	- građenje	5.000,00			
	UKUPNO	2.099.300,00	2.045.658,35	97,44%	

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; komunalna naknada; fondovi Europske unije
	- projektiranje	0,00			
	- građenje				
	- nadzor	0,00			
2.	Uređenje prolaza - spoj N. Tesle i V. Žganca	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00			
3.	Izgradnja pješačko biciklističke staze u Čakovečkoj ulici	1.000,00	2.581,25	258,13%	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- projektiranje	0,00			
	- građenje	0,00			
	- nadzor	0,00			
4.	PBS u Donjoj ulici u Cirkovljanu	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00			
5.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada
	- projektiranje	0,00			
6.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre	39.000,00	38.543,43	98,83%	proračun Grada
	- građenje	39.000,00			
7.	Uređenje Trga sv. Lovre	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00			
8.	Uređenje centra naselja Oporovec	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00			
	UKUPNO:	40.000,00	41.124,68	102,81%	

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA
	UKUPNO:	0,00	0,00	0,00%

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	85.200,00	85.183,59	99,98%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
	- građenje	85.200,00			
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	4.000,00	3.655,63	91,39%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
	- građenje	4.000,00			
3.	Uređenje ribnjaka u Oporovcu	2.700,00	2.602,16	96,38%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
	- građenje	2.700,00			
4.	Uređenje parcele u Ulici Dragutina Domjanića	7.000,00	6.896,30	98,52%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
5.	Uređenje grabe u Hemuševcu	0,00	0,00	0,00%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
6.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	70.490,00	70.398,00	99,87%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
7.	Urbana oprema – sva naselja	10.000,00	6.589,00	65,89%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; komunalna naknada
	UKUPNO:	179.390,00	175.324,68	97,73%	

Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Postavljanje svjetlosno - prometnog znaka za obilježavanje pješačkog prijelaza – Sajmišna ulica, Prelog	700,00	687,50	98,21%	proračun Grada
	- građenje	700,00			
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	50.000,00	50.875,00	101,75%	proračun Grada;
	- građenje	50.000,00			
3.	Adaptacija javnog WC a na tržnici	26.400,00	26.360,93	99,85%	proračun Grada
	- građenje	26.400,00			
4.	Zgrada Glavna 33, Kulturni centar	5.110,00	5.109,38	99,99%	proračun Grada
		5.110,00			
5.	Uređenje doma kulture Čehovec	1.000,00	794,76	79,48%	proračun Grada; donacije
	- građenje	1.000,00			
6.	Etno kuća Čehovec	0,00	0,00	0,00%	komunalni doprinos ; proračun Grada ; fondovi Europske unije
	- projektiranje	0,00			
	- građenje	0,00			
	- nadzor	0,00			
7.	Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene - Vatrogasni dom Čehovec	6.875,00	6.875,00	100,00%	proračun Grada ; fondovi Europske unije
	- projektiranje	6.875,00			
8.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec i Hemuševac	10.000,00	10.000,00	100,00%	proračun Grada;
	- građenje	10.000,00			
9.	Širokopojasna optička mreža naselja Čukovec	5.000,00	7.250,00	145,00%	proračun Grada;
	- građenje	5.000,00			
10.	Širokopojasna optička mreža naselja Oporovec	10.000,00	10.000,00	100,00%	proračun Grada;
	- građenje	10.000,00			
11.	Dom kulture Hemuševac	2.600,00	4.150,00	159,62%	proračun Grada; donacije
	- građenje	2.600,00			
12.	Dom kulture Draškovec	1.000,00	1.625,00	162,50%	proračun Grada; donacije
	- građenje	1.000,00			

13.	Dom kulture Oporovec	3.500,00	5.735,28	163,87%	proračun Grada; donacije
	- građenje	3.500,00			
14.	Dom kulture Otok	7.300,00	7.292,23	99,89%	proračun Grada; donacije
	- građenje	7.300,00			
15.	Dom kulture Čukovec	3.150,00	3.150,00	100,00%	proračun Grada
	- građenje	3.150,00			
16.	Izgradnja autobusnog stajališta u Otoku	90.000,00	88.897,10	98,77%	proračun Grada
	- projektiranje	90.000,00			
17.	Postavljanje svjetlosno - prometnog znaka za obilježavanje pješačkog prijelaza u Hemuševcu	0,00	0,00	0,00%	komunalni doprinos; proračun Grada
	- građenje	0,00			
18.	Rušenje zgrade – Glavna 63, Prelog	20.000,00	20.000,00	100,00%	proračun Grada
UKUPNO:		242.635,00	248.802,18	102,54%	

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Javna rasvjeta – Prelog - Otok	90.000,00	86.606,05	96,23%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	87.800,00			
	- nadzor	2.200,00			
2.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	50.000,00	46.676,50	93,35%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
3.	Digitalizacija sustava javne rasvjete i informacijskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga	0,00	0,00	0,00%	proračun Grada; fondovi Europske unije
4.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	10.000,00	4.397,65	43,98%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)	10.000,00			
UKUPNO:		150.000,00	137.680,20	91,79%	

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA	
1.	Groblje Prelog	11.000,00	9.863,50	89,67%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
	- projektiranje	0,00			
	- građenje	11.000,00			
2.	Groblje Draškovec	2.000,00	1.750,00	87,50%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
	- projektiranje	2.000,00			
	- građenje	0,00			
3.	Groblje Cirkovljan	3.000,00	0,00	0,00%	komunalni doprinos ; proračun Grada; komunalna naknada
	- projektiranje	3.000,00			
	- građenje	0,00			
	UKUPNO:	16.000,00	11.613,50	72,58%	

UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

R.B.	PROGRAM GRADNJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	2.099.300,00 €	2.045.658,35 €	97,44%
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	40.000,00 €	41.124,68 €	102,81%
3.	javna parkirališta	0,00 €	0,00 €	0,00%
4.	javne zelene površine	179.390,00 €	175.324,68 €	97,73%
5.	građevine i uređaji javne namjene	242.635,00 €	248.802,18 €	102,54%
6.	javna rasvjeta	150.000,00 €	137.680,20 €	91,79%
7.	groblja	16.000,00 €	11.613,50 €	72,58%
	SVEUKUPNO:	2.727.325,00 €	2.660.203,59 €	97,54%

REKAPITULACIJA

PROGRAM GRADNJE	PLAN 2025.	IZVRŠENJE U 2025.	% IZVRŠENJA
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	1.394.050,00 €	1.386.393,50 €	99,45%
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	0,00 €	0,00 €	0,00%
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	40.000,00 €	41.124,68 €	102,81%
javne zelene površine	87.490,00 €	83.883,30 €	95,88%
građevine i uređaji javne namjene	75.700,00 €	78.812,50 €	104,11%
javna rasvjeta	150.000,00 €	137.680,20 €	91,79%
grobља	16.000,00 €	11.613,50 €	72,58%
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja			
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	0,00 €	0,00 €	0,00%
javne zelene površine	91.900,00 €	91.441,38 €	99,50%
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
nerazvrstane ceste	705.250,00 €	659.264,85 €	93,48%
građevine i uređaji javne namjene	146.935,00 €	149.989,68 €	102,08%
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%
SVEUKUPNO:	2.727.325,00 €	2.660.203,59 €	97,54%

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/25-01/____
URBROJ: 2109-14-01-26-____
PRELOG, _____.2026. godine

PREDSJEDNIK:

Dražen Novak

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. studenog 2024. godine uz proračun Grada Preloga za 2025. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Tijekom 2025. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiran je u iznosu od **2.727.325,00 €**, a isti je realiziran u vrijednosti od **2.660.203,59 €** ili na razini 97,54% planiranih sredstava:

Od značajnijih investicija tijekom 2025.g. izvedeno je:

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

- **Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane** - za navedenu investiciju izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola. Tijekom svibnja 2024. godine započeo je postupak javne nabave, te je potpisan Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom „Niskogradnja Huđek, obrt za niskogradnju, vl. Tomica Huđek iz Majerja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 360.002,10 € bez PDV-a, a radovi su započeli u travnju ove godine, a uključuju izvedbu nerazvrstane prometnice širine 7,0 m s pješačko biciklističkom stazom širine 2,0 m te oborinskom odvodnjom i priključkom na državnu cestu DC20.
Također, paralelno sa izvedbom radova na izgradnji prometnice – spojna cesta DC 20 i kompostane izvedeni su i radovi na rekonstrukciji državne ceste DC 20 u dužini cca. 340m na dionici od skretanja sa obilaznice do raskršća Ulice Antuna Mihanovića i Čakovečke ulice, na način da je uz postojeće dvije prometne trake (širine 3.5 m) izvedena i prometna traka za lijevo skretanje (širine 3 m). Radovi na izgradnji prometnice – spojna cesta DC 20 i kompostane te uređenju državne ceste DC 20 sufinancirani su od strane Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 95.450,00 € sa PDV-om. Radovi su završili u rujnu 2025. godine, dok je uporabna dozvola ishoda početkom studenog.
- **Rekonstrukcija raskrižja ŽC 2026 s DC 20 - Ulica kralja Zvonimira** – u 2025. godini izrađena je projektna dokumentacija te je pokrenut postupak ishoda građevinske dozvole. Nakon izgradnje obilaznice grada Preloga javlja se problem teretnog prometa vezan za Industrijsku zonu Istok. Kako zasad nema direktne veze Industrijske zone s obilaznicom, a teretni promet je svakim danom sve veći, javila se potreba za rekonstrukcijom raskrižja ŽC 2026 s DC 20 kod veterinarske stanice u Prelogu. Projektom je predviđeno zatvaranje prijašnjeg glavnog priključka na državnu cestu. Postojeći jednosmjerni trak proširuje se na 7,00 m te se spaja na državnu cestu pod približno pravim kutom. U zoni raskrižja predviđena je i pješačko biciklistička staza širine 2,20 m. U tijeku je postupak ishoda građevinske dozvole.
- **Izgradnja prometnice UK22 - spoj Ulice Zrinskih i Jug III** – završetkom projekta hortikulturnog uređenja dijela gradskog parka Jug Prelog koje je uključivalo

pošumljavanje autohtonim biljnim vrstama (ukupno 467 komada), te uređenje šetnice kroz sam park sa komunalnom infrastrukturom (klupicama i koševima za smeće), javila se i potreba za uređenjem prometnice kroz sami park. Za navedeni investiciju izrađena je projektna dokumentacija, ishoda je građevinska dozvola te je proveden postupak javne nabave. Odabrana je najjeftinija ponuda tvrtke Pavlic-asfalt- beton d.o.o. u iznosu od 332.980,00 € sa PDV-om. Glavnim projektom obuhvaćena je izgradnja prometnice sa oborinskom odvodnjom, zelenog pojasa, pješačko-biciklističke staze i pješačke staze, na k.č.br. 8090/358, 8090/347, 8090/297 i 8090/18, k.o. Prelog. Ukupna dužina novo projektirane prometnice iznosi 174,24 m. Ukupna dužina novo projektirane oborinske odvodnje iznosi 123,80 m.

- **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 – KRC** – tijekom studenog 2024. godine započeo je postupak javne nabave za izgradnju propusta u Gospodarskoj zoni Sjever. Najpovoljnija ponuda pristigla je od tvrtke Hidrotehnika d.o.o. iz Savske Vesi, a vrijednost ponude iznosila je 246.695,00 € bez PDV-a. Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji propusta u Gospodarskoj zoni Sjever potpisan je 20. prosinca 2024. godine. Propust je izgrađen za potrebe izvedbe spoja prometnice Gospodarske zone Prelog Sjever i Županijske ceste ŽC 2033, koja prolazi kroz postojeći otvoreni kanal Bistrec Rakovnica. Dužina propusta je 8 metara, dok širina istog iznosi 6 metara. Nadzor nad radovima provodila je tvrtka Creocon d.o.o. iz Preloga, a vrijednost ugovora iznosila 4.200,00 € bez PDV-a. Radovi su završeni u travnju 2025. godine, dok je uporabna dozvola ishoda u rujnu. Izgradnja propusta sufinancirana je od strane Hrvatskih voda d.o.o. u iznosu od 126.600,00 €.
- **Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu** - za navedenu investiciju početkom godine proveden je postupak javne nabave. Najpovoljnija ponuda pristigla je od tvrtke Tegra d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost ponude iznosila je 151.693,95 € bez PDV-a. Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji Zelene ulice potpisan je 02. travnja 2025. godine. Radovi su završili krajem listopada ove godine. U okviru projekta izgrađena je prometnica ukupne duljine cca 622,00 m sa dvije vozne trake koje se koriste za odvijanje dvosmjernog prometa (oznake UK1 i UK2) širine 5,50 m (UK1) te 4,0m (UK2) i obostranim bankinama širine 1,0m te su asfaltirani kolni ulazi na parcele. Predviđena je i odvodnja dijela prometnice u duljini od 120,00 m. Po asfaltiranju prometnica, izvedena je kompletna vertikalna i horizontalna prometna signalizacija. Ukupna vrijednost radova iznosila je 155.423,76 € bez PDV-a.
- **Rekonstrukcija ŽC 2039 i LC 20067 i izgradnja biciklističke trake - Draškovec – Oporovec** - Grad Prelog izradio je projektno tehničku dokumentaciju, oznaka projekta NI – 191/2018- P od 10.2018. te je ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu. Radi se o rekonstrukciji prometnice te izgradnji biciklističke trake. Krajem 2024. godine proveden je postupak javne nabave. Najpovoljnija ponuda pristigla je od tvrtke Tegra d.o.o. iz Čakovca, a vrijednost ponude iznosila je 320.836,80 € bez PDV-a. Ugovor o javnoj nabavi radova potpisan je 20. prosinca 2024. godine. Radovi su započeli u ožujku, a završili su u listopadu ove godine. Izgradnja biciklističke trake uz ŽC2039 i LC 20067 nastavak je projekta „Rekonstrukcija ceste s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza i biciklističkih traka uz ŽC2039 i LC20067 na dionici D20 – Draškovec – Oporovec – LC20039“. Izvedena je biciklistička traka s dvije dionice u ukupnoj duljini cca 1.620,00m, širine 2,00 m s nosivim slojem od prirodnog kamenog materijala debljine 35cm, te završnim habajućim slojem asfaltbetona AC 16 surf debljine 5 cm. U okviru ovih radova izvedeno je i proširenje ceste sa nosivim slojem od prirodnog kamenog materijala debljine 50cm, te nosivim slojem debljine 6.0 cm i završno sa habajućim slojem, eruptivnog podrijetla, debljine 3 cm.

- **Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok** - krajem rujna 2023. godine između Grada Preloga i Međimurskih voda d.o.o. potpisan je „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju i realizaciji projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“. Proveden je i postupak javne nabave za radove, a radovi su započeli početkom svibnja 2024. godine. Radovi se izvode u Ulicama V. Nazora, S. Radića, Jug I i D. Domjanića, a izvođač radova je tvrtka SZABADICS Építőipari Zrt., Király utca 4, 8800, Nagykanizsa, Mađarska. Paralelno s radovima na izgradnji „Sustava odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“ izvodili su se radovi na izgradnji oborinske vode u Ulici Vladimira Nazora u Prelogu. Također, krajem 2024. započeo je postupak javne nabave za rekonstrukciju Ulice Vladimira Nazora u Prelogu. Najpovoljnija ponuda pristigla je od tvrtke „Niskogradnja Huđek, obrt za niskogradnju, vl. Tomica Huđek iz Majerja, Ugovor o javnoj nabavi radova potpisan je 28. veljače 2025. godine. U okviru radova dosad je izvedeno asfaltiranje prometnice grubim slojem asfalta te asfaltiranje pješačko biciklističke staze. Također, izvedeni su i radovi na uređenju zelenih površina.
- **Rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića** – u okviru investicije „Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“ u Ulici Stjepana Radića izvedena je sanitarna kanalizacijska mreža. Za radove na rekonstrukciji Ulice Stjepana Radića izrađena je projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave te je potpisan ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Pavlic-asfalt-beton d.o.o. Vrijednost radova iznosi 483.148,31 € s PDV-om. Predviđena je izgradnja prometnice, pješačko biciklistička staza te oborinska odvodnja.
- **Izgradnja pješačko biciklističke staze u Čakovečkoj ulici** – izrađena je projektno tehnička dokumentacija, ishođena građevinska dozvola te je potpisan ugovor s izvođačem radova. Najpovoljnija ponuda dostavljena je od strane tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o., a vrijednost ponude iznosila je 55.145,00 € bez PDV-a. S obzirom na izgradnju nove prometnice (spoj D20 i kompostane) te izgradnju trgovačkog centra uz spomenutu novu prometnicu, na dionici DC20 od raskršća Ulice Antuna Mihanovića i Čakovečke ulice do novo izvedene prometnice za kompostanu očekuje se značajnije povećanje prometa kako motornih vozila tako i pješaka i vozača bicikla. U cilju povećanja prometne sigurnosti, Grad Prelog je krenuo s realizacijom investicije – izgradnjom pješačko-biciklističke staze sa oborinskom odvodnjom u Čakovečkoj ulici na kat. čest. br. 4007/20 i 5999/3 k.o. Prelog. Radi se o pješačko biciklističkoj stazi dužine 95,00 m sa oborinskom odvodnjom koja predstavlja spoj postojeće pješačko-biciklističke staze u Ulici A. Mihanovića i prethodno spomenute novo izvedene prometnice prema kompostani.
- **Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre** - krajem ožujka 2025. godine započeli su radovi na izgradnji pješačke staze, a sve sukladno provedenom postupku javne nabave. Radove je izvodila tvrtka Iskopi Nestić d.o.o., a vrijednost radova iznosila je 38.543,34 € s PDV –om. Radovi su uključivali uklanjanje postojeće građevine, čišćenje terena, široki iskop materijala, ugradnju šljunka u sloju debljine 45 cm, postavu rubnjaka te ugradnju kamenog materijala kao završne obloge. Duljina izgrađene pješačke staze je cca 280,00 m.
- **Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu** - krajem 2024. godine izvedena je betonska ploča dimenzije 16,0 x 14,0 m uz prethodno nabavu i dovoz šljunka. U ožujku ove godine proveden je postupak javne nabave za radove na izgradnji eko kućice. Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Vrijednost radova iznosila je 80.841,25 €. Radovi su

završili početkom svibnja 2025. godine, a novoizgrađeni prostori ribičkog doma Sportsko ribolovnog društva Smuđ svečano su otvoreni 14. svibnja.

- **Uređenje ribnjaka u Oporovcu** – u 2025. godini izvršena je zamjena stolarije na objektu ŠRD Sloga te je izvedena betonska ploča za potrebe proširenja postojećeg objekta.
- **Uređenje parcele u Ulici D. Domjanića** – u srpnju 2025. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za uređenje parcele. Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke B- Bager kop d.o.o. iz Novog Sela. Radovi na uređenju izvodili su se iz razloga parcelacije te prodaje stambenih parcela.
- **Urbana oprema – dječja igrališta** - temeljem Odluke o financiranju projektnih prijedloga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ - Ministarstva demografije i useljništva, Gradu Prelogu za projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Čehovcu“ odobreno je 34.177,50 € dok ukupna vrijednost radova iznosi 57.053,75 €. Za radove na uređenju dječjeg igrališta u Čehovcu proveden je postupak javne nabave te je potpisan Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca. Radovi su završili krajem rujna ove godine, a vrijednost radova iznosila je 51.136,25 € s PDV-om.
U naselju Hemuševac tijekom kolovoza izvodili su se radovi na uređenju dječjeg igrališta. Postavljeno je novo kombinirano igralo u vrijednosti od 11.200,00 € s PDV-om od strane tvrtke Stil Equipment d.o.o., Vinkovci. Gumena antistres podloga nabavljena je od tvrtke Kovačić stolarija d.o.o. iz Đurđekovca dok je postava iste izvršena od strane tvrtke PRE-KOM d.o.o.
Od strane tvrtke Qben iz Zlatara nabavljeno je 10 drvenih klupa koje su postavljene u naselju Prelog, Cirkovljan i Otok. Vrijednost nabavljenih klupa iznosila je 6.589,00 € s PDV-om.
- **Adaptacija javnog WC na tržnici** – zbog lošeg stanja u kojem se nalazio prostor javnog WC a izvršeno je uređenje. U okviru radova izvršena je postava keramike, bojanje svih prostorija, kompletna zamjena sanitarne galanterije te elektroinstalaterski radovi. Također, izvršena je i zamjena ulaznih vrata te zamjena vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. Za radove je proveden postupak javne nabave. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Mikec instalacije d.o.o. iz Cirkovljana, a vrijednost izvedenih radova iznosila je 26.360,93 € s PDV-om.
- **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog** - tijekom rujna 2023. godine započeli su radovi na telekomunikacijskoj mreži u svrhu proširenja svjetlovodne distribucijske mreže i realizacije svjetlovodnih priključaka. Radovi su se nastavili i odvijali su se u 2024. godini i 2025. godini. Priključenje na širokopojasnu optičku mrežu financira Grad Preloga tako da će priključci biti besplatni. Područje grada u kojem su završeni radovi te je omogućeno priključenje obuhvaća ulice: Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Dragutina Domjanića, Konoplišće, dio dr. Vinka Žganca, dio Glavne ulice (parna strana od kućnog broja 2 do 24), kralja Petra Krešimira IV, Trg kralja Tomislava, Ivana Meštrovića, Franje Glada, Stjepana Mlinarića, Antuna Mihanovića te područje naselja Jug. Preosali su još radovi na izgradnji mreže u Glavnoj ulici, Trg. Sv. Florijana, Kalmana Mesarića i Prvomajska ulica..
- **Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec, Hemuševac i Oporovec** – završeni su radovi na izgradnji optičke mreže u Zelenoj ulici u Draškovcu, dok su radovi u ostalom dio naselja predviđen u prvoj polovici 2026. godine. U naselju Oporovec završeni su radovi na postavi potrebne opreme te je započelo priključenje korisnika na mrežu.
- **Izgradnja autobusnog stajališta u Otoku** – početkom 2025. godine izrađen je glavni projekt te je ishoda građevinska dozvola. Za investiciju je proveden postupak javne nabave. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta za usluge građevinskom

mehanizacijom Gorupić, Otok 34. Vrijednost odabrane ponude iznosila je 68.207,25 € s PDV-om. U okviru projekta izvedena je pješačka staza širine 1,60 m ukupne dužine cca 80,00 m, od kapelice do autobusne stanice te oborinska odvodnja.

Proveden je i postupak javne nabave za novu solarnu autobusnu stanicu. Odabrana je ponuda tvrtke QBEN iz Zlatara. Vrijednost stanice iznosi 14.875,00 € sa PDV-om.

Novopostavljena solarna autobusna stanica, uz bežično i USB punjenje uređaja, nudi i mogućnost pristupa internetu u 3G/4G mreži te video nadzora. Sjedište je izrađeno od jatoba drva čije su glavne karakteristike dugotrajnost, čvrstoća i teška gorivost.

- **Rušenje zgrade – Glavna 63, Prelog** – u 2024. i 2025. godini Grad Prelog izvršio je kupnju parcele na adresi glavna 63, Prelog, kat. čest. br. 125 k.o. Prelog. Tijekom lipnja 2025. proveden je postupak jednostavne nabave. Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke B- Bager kop d.o.o. iz Novog Sela u vrijednosti od 12.000,00 € s PDV-om.
- **Javna rasvjeta Prelog – Otok** – izrađen je glavni elektrotehnički projekt, broj projekta 98/2024 od listopada 2024. godine od projektnog ureda BITEL d.o.o., Ruđera Boškovića 74 iz Kotoribe. Proveden je postupak javne nabave, a kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga. Vrijednost odabrane ponude iznosila je 80.560,65 € s PDV-om. Radovi su završeni, a postavljeno je 47 komada metalnih stupova i 48 rasvjetnih tijela.
- **Groblje Prelog** – tijekom 2025. godine na području groblja sv. Stjepan odvijali su se radovi na uklanjanju postojećih čempresa te korijenja.
- **Groblje Draškovec** – tijekom 2025. godine izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju nadstrešnice na groblju. Za izgradnju nadstrešnice dio sredstva osiguran je kroz natječaj raspisan od strane LAG Mura Drava.

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2025. godinu planiran je u iznosu od 80.000,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 84.550,23 € ili na razini 105,69% planiranih sredstava. Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga u vrijednosti od 22.259,75 €.

U okviru ovog Programa iznos od 22.345,08 EUR utrošen je za naknadu korištenja odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. U okviru ovog programa najveći iznos u visini od 31.084,65 € odnosi se na plaćanje jedinične naknade za obračun naknade za odlaganje otpada sukladno Uredbi o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2025. godinu planiran je u iznosu od 25.850,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 27.856,65 € ili na razini 107,76% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su sljedeći radovi na uređenju. Aktivnosti provedene u okviru ovog programa odnose se na nabavu opreme te na usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata. Izvršena je sanacija odnosno popravak lifta u zgradi Glavna 33 u vrijednosti od 5.109,38 €. U okviru Doma kulture Otok izvedeni su radovi na uređenju dvorišta. Radove je izvodila tvrtka PRE-KOM d.o.o., a vrijednost radova iznosila je 5.108,23 €. Također, od strane obrta Markos iz Preloga izvršeni su radovi na postavi keramike u Domu kulture Otok u vrijednosti od 2.184,00 €. U Domu kulture Draškovec nabavljeni je pikado aparat u vrijednosti od 1.625,00 €. U Domu kulture Hemuševac izvedeni su radovi na priključenju objekta na kanalizacijsku mrežu te je nabavljen pikado aparat. U Domu kulture Čukovec izvedeni su radovi na priključenju objekta na kanalizacijsku mrežu. U Domu kulture Oporovec također je izvršeno priključenje objekta na kanalizacijsku mrežu te je izvršena nabava i ugradnja dva klima uređaja.

PROGRAM 1017 – OTKUP NEKRETNINA

Program Otkup nekretnina za 2025. godinu planiran je u iznosu od 196.500,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 188.222,86 € ili na razini 95,79% planiranih sredstava. Izvršena je kupnja parcele Međimurjeplet u Prelogu. Izvršena je i kupnja nekretnine na adresi Glavna 63 u Prelogu. U Draškovcu je izvršena kupnja parcele za potrebe proširenja sportskog parka..

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA:

Zvonimir Grabant, mag. ing. geol.