

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 26/03. - pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.) i članka 34. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01. i 11/04.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 26. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, prihvaća

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Grada Preloga

Utvrđuje se da je u tijeku 2008. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22.st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini u Gradu Prelogu kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008. USKLAĐENE S 1. I 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA	OSTVARENO
1.1.	Redovito čišćenje tijela slivnika	25.000,00		20.677,78
1.2.	Izgradnja novih slivnika	15.000,00		11.605,86
1.3.	Sanacija ili rekonstrukcija post. slivnika	5.000,00		10.435,35
1.4.	Izgrad. novih otvorenih i zatvorenih jarkova	20.000,00		14.014,67
1.5.	Redovito održavanje postojećih jarkova	15.000,00		6.034,12
1.6.	Špricanje dna jarka herbicidima	3.000,00		1.899,60
UKUPNO:		83.000,00	95.000,00	84.813,72

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008. USKLAĐENE S 1. I 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA	OSTVARENO
2.1.	Skupljanje otpadaka iz koševa - Prelog	9.000,00		20.811,23
2.2.	Skupljanje otpadaka iz koševa - ostala naselja	4.000,00		4.001,60
2.3.	Ručno i strojno čišćenje uz rubnike - Prelog	45.000,00		54.059,01
2.4.	Ručno i strojno čišćenje uz rubnike - Draškovec, Cirkovljan	6.000,00		10.149,18
2.5.	Čišćenje parkova 2× godišnje	15.000,00		35.991,59
2.6.	Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima (centar 10×, ostalo 4×)	400.000,00		568.565,80
2.7.	Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima	50.000,00		120.589,65
2.8.	Održavanje i sadnja cvjetnih gredica po svim mjestima	40.000,00		103.394,38
2.9.	Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu	2.000,00		2.391,20
2.10.	Održavanje grmlja u ostalim naseljima	2.000,00		2.000,80
2.11.	Otklon uginulih životinja s javne površine	5.000,00		7.320,06
2.12.	Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta	5.000,00		7.320,00
2.13.	Izrada katastra zelenih površina	1.000,00		0,00
UKUPNO:		584.000,00	968.000,00	1.000.272,56

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008. USKLAĐENE S 1. I 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA	OSTVARENO
3.1.	Čišćenje nogostupa	10.000,00		24.741,54
3.2.	Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima	1.000,00		1.340,78
3.3.	Održavanje prometne signalizacije	40.000,00		35.612,61
3.4.	Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada	20.000,00		77.484,48
3.5.	Urbana oprema - popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrala.	10.000,00		84.445,68
3.6.	Nabava tabli sa nazivima ulica	10.000,00		0,00
UKUPNO:		91.000,00	250.000,00	240.944,21

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008. USKLAĐENE S 1. I 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA	OSTVARENO
4.1.	Sanacija nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi	25.000,00		88.085,51
4.2.	Strojno rezanje bankina po mjestima	10.000,00		0,00
4.3.	Sanacija poljskih putova	25.000,00		10.004,00
4.4.	Zimska služba	60.000,00		17.778,13
UKUPNO:		120.000,00	136.500,00	115.867,64

5. JAVNA RASVJETA		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008. USKLAĐENE S 1. I 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA	OSTVARENO
5.1.	Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta	50.000,00		64.772,61
5.2.	Popravak javne rasvjete	60.000,00		48.486,24
5.3.	Potrošnja javne rasvjete	250.000,00		349.686,29
UKUPNO:		360.000,00	454.000,00	462.945,14

REKAPITULACIJA

DJELATNOST		PLANIRANO	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO	% IZVRŠENJA
1.	Odvodnja atmosferskih voda	83.000,00	95.000,00	84.813,72	89,28
2.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	584.000,00	968.000,00	1.000.272,56	103,33
3.	Održavanje javnih površina	91.000,00	250.000,00	240.944,21	96,38
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	120.000,00	136.500,00	115.867,64	84,88
5.	Javna rasvjeta	360.000,00	454.000,00	462.945,14	101,97
UKUPNO:		1.238.000,00	1.903.500,00	1.904.843,27	100,07

Fakturirana komunalna naknada 2008.	Naplaćena komunalna naknada 2008.	Planirana sredstva iz Programa održavanja za 2008.	Utrošena sredstva po Programu održavanja za 2008.
1.216.617,60	1.307.431,48	1.903.500,00	1.904.843,27

PRIKAZ TROŠKOVA PO MJESNIM ODBORIMA

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1.1.	Redovito čišćenje tijela slivnika	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		10.638,40	
2.	M.O. Cirkovljan		6.916,18	
3.	M.O. Draškovec		3.123,20	
	Ukupno:	25.000,00	20.677,78	82,71

1.2.	Izgradnja novih slivnika	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		11.442,38	
2.	M.O. Čehovec		163,48	
	Ukupno	15.000,00	11.605,86	77,37

1.3.	Sanacija ili rekonstrukcija postoj. slivnika	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	M.O. Prelog		10.435,35	
	Ukupno:	5.000,00	10.435,35	208,71

1.4.	Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jaraka	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		12.014,67	
2.	M.O. Hemuševac		2.000,00	
	Ukupno:	20.000,00	14.014,67	70,07

1.5.	Redovito održavanje postojećih jaraka	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		6.034,12	
	Ukupno:	15.000,00	6.034,12	40,23

1.6.	Špricanje dna jarka herbicidima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		1.315,20	
2.	M.O. Cirkovljan		486,80	
3.	M.O. Draškovec		97,60	
	Ukupno:	3.000,00	1.899,60	63,32

2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

2.1.	Skupljanje otpadaka iz koševa - Prelog	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	M.O. Prelog		20.811,23	
	Ukupno:	9.000,00	20.811,23	231,24

2.2.	Skupljanje otpadaka iz koševa – ostala naselja	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Čehovec		585,60	
2.	M.O. Otok		585,60	
3.	M.O. Cirkovljan		536,80	
4.	M.O. Draškovec		585,60	
5.	M.O. Oporovec		585,60	
6.	M.O. Hemuševac		585,60	
7.	M.O. Čukovec		536,80	
	Ukupno:	4.000,00	4.001,60	100,04

2.3.	Ručno i strojno čišćenje uz rubnike - Prelog	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	M.O. Prelog		54.059,01	
	Ukupno:	45.000,00	54.059,01	120,13

2.4.	Ručno i strojno čišćenje uz rubnike – ostala naselja	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Čehovec		2.806,00	
2.	M.O. Cirkovljan		2.488,19	
3.	M.O. Draškovec		4.342,59	
4.	M.O. Hemuševac		512,40	
	Ukupno:	6.000,00	10.149,18	169,15

2.5.	Čišćenje parkova 2 × godišnje	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		23.180,00	
2.	M.O. Čehovec		3.326,69	
3.	M.O. Cirkovljan		805,20	
4.	M.O. Draškovec		4.196,80	
5.	M.O. Oporovec		3.647,20	
6.	M.O. Hemuševac		561,20	
7.	M.O. Čukovec		274,50	
	Ukupno:	15.000,00	35.991,59	239,94

2.6.	Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima, centar 10x, ostalo 4x	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		285.251,51	
2.	M.O. Čehovec		49.044,71	
3.	M.O. Otok		69.106,90	
4.	M.O. Cirkovljan		44.246,92	
5.	M.O. Draškovec		43.921,29	
6.	M.O. Hemuševac		13.342,20	
7.	M.O. Oporovec		17.611,92	
8.	M.O. Čukovec		46.040,35	
	Ukupno:	400.000,00	568.565,80	142,14

2.7.	Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		67.702,48	
2.	M.O. Čehovec		6.588,00	
3.	M.O. Otok		10.906,80	
4.	M.O. Cirkovljan		3.098,80	
5.	M.O. Draškovec		18.861,37	
6.	M.O. Oporovec		10.894,60	
7.	M.O. Hemuševac		1.537,20	
8.	M.O. Čukovec		1.000,40	
	Ukupno:	50.000,00	120.589,65	241,18

2.8.	Održavanje cvjetnih gredica i sadnja po svim mjestima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		98.999,18	
2.	M.O. Čehovec		1.000,00	
3.	M.O. Otok		600,00	
4.	M.O. Draškovec		795,20	
5.	M.O. Čukovec		2.000,00	
	Ukupno:	40.000,00	103.394,38	258,49

2.9.	Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		829,60	
2.	M.O. Draškovec		1.561,60	
	Ukupno:	2.000,00	2.391,20	119,56

2.10.	Održavanje grmlja u ostalim naseljima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Čehovec		292,80	
2.	M.O. Draškovec		1.708,00	
	Ukupno:	2.000,00	2.000,80	100,04

2.11.	Otklon uginulih životinja s javne površine	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		5.490,00	
2.	M.O. Cirkovljan		1.830,06	
	Ukupno:	5.000,00	7.320,06	146,40

2.12.	Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		610,00	
2.	M.O. Cirkovljan		1.220,00	
3.	M.O. Otok		3.660,00	
4.	M.O. Hemuševac		1.830,00	
	Ukupno:	5.000,00	7.320,00	146,40

2.13.	Izrada katastra zelenih površina	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	Ukupno:	1.000,00	0,00	0,00

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1.	Čišćenje nogostupa	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		24.497,54	
2.	M.O. Cirkovljan		244,00	
	Ukupno:	10.000,00	24.741,54	247,42

3.2.	Špricanje izrasle trave u reškama, herbicidima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	M.O. Prelog		1.340,78	
	Ukupno:	1.000,00	1.340,78	134,08

3.3.	Održavanje prometne signalizacije	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		32.477,21	
2.	M.O. Čehovec		97,60	
3.	M.O. Cirkovljan		146,40	
4.	M.O. Draškovec		158,60	
5.	M.O. Hemuševac		2.732,80	
	Ukupno:	40.000,00	35.612,61	89,03

3.4.	Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		27.003,32	
2.	M.O. Čehovec		366,00	
3.	M.O. Cirkovljan		488,00	
4.	M.O. Draškovec		8.418,00	
5.	M.O. Otok		2.196,00	
6.	M.O. Oporovec		15.916,12	
7.	M.O. Hemuševac		1.671,40	
8.	M.O. Čukovec		21.425,64	
	Ukupno:	20.000,00	77.484,48	387,42

3.5.	Urbana oprema-popravlak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrališta, planiranje javnih površina	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		10.535,03	
2.	M.O. Čehovec		6.688,65	
3.	M.O. Cirkovljan		10.196,76	
4.	M.O. Draškovec		9.342,76	
5.	M.O. Otok		10.229,70	
6.	M.O. Oporovec		14.807,14	
7.	M.O. Hemuševac		585,60	
8.	M.O. Čukovec		22.060,04	
	Ukupno:	10.000,00	84.445,68	844,46

3.6.	Nabava tabli sa nazivima ulica	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	Ukupno:	10.000,00	0,00	0,00

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1.	Sanacija nerazvrstanih cesta – udarne rupe, prekopi	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		26.770,62	
2.	M.O. Čehovec		5.002,00	
3.	M.O. Otok		17.602,98	
4.	M.O. Cirkovljan		1.709,41	
5.	M.O. Draškovec		16.223,01	
6.	M.O. Oporovec		16.800,29	
7.	M.O. Hemuševac		1.415,20	
8.	M.O. Čukovec		2.562,00	
	Ukupno:	25.000,00	88.085,51	352,34

4.2.	Strojno rezanje bankina po mjestima	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
	Ukupno:	10.000,00	0,00	0,00

4.3.	Sanacija poljskih putova	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Cirkovljan		1.464,00	
2.	M.O. Draškovec		6.588,00	
3.	M.O. Čukovec		1.952,00	
	Ukupno:	25.000,00	10.004,00	40,02

4.4.	Zimska služba	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		15.345,45	
2.	M.O. Čehovec		0,00	
3.	M.O. Cirkovljan		0,00	
4.	M.O. Draškovec		0,00	
5.	M.O. Otok		458,72	
6.	M.O. Oporovec		1.973,96	
7.	M.O. Čukovec		0,00	
	Ukupno:	60.000,00	17.778,13	29,63

5. JAVNA RASVJETA

5.1.	Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		42.145,16	
2.	M.O. Čehovec		5.624,19	
3.	M.O. Otok		1.751,31	
4.	M.O. Cirkovljan		1.669,56	
5.	M.O. Draškovec		4.884,56	
6.	M.O. Hemuševec		1.072,83	
7.	M.O. Oporovec		6.115,09	
8.	M.O. Čukovec		1.509,91	
	Ukupno:	50.000,00	64.772,61	129,55

5.2.	Popravak javne rasvjete	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		31.326,48	
2.	M.O. Čehovec		2.116,86	
3.	M.O. Otok		3.776,21	
4.	M.O. Cirkovljan		3.083,97	
5.	M.O. Draškovec		1.830,61	
6.	M.O. Hemuševac		690,81	
7.	M.O. Oporovec		2.830,35	
8.	M.O. Čukovec		2.830,95	
	Ukupno:	60.000,00	48.486,24	80,81

5.3.	Potrošnja javne rasvjete	Planirano 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. Prelog		269.014,64	
2.	M.O. Čehovec		16.828,58	
3.	M.O. Otok		6.554,61	
4.	M.O. Cirkovljan		17.980,75	
5.	M.O. Draškovec		21.385,27	
6.	M.O. Hemuševac		2.968,36	
7.	M.O. Oporovec		10.047,30	
8.	M.O. Čukovec		4.906,78	
	Ukupno:	250.000,00	349.686,29	139,87

REKAPITULACIJA

	UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA	Izmjene i dopune plana 2008.	Ostvareno 2008.	izvršenje (%)
1.	M.O. PRELOG		1.129.258,66	
2.	M.O. ČEHOVEC		109.222,44	
3.	M.O. OTOK		129.624,83	
4.	M.O. CIRKOVLJAN		114.754,85	
5.	M.O. DRAŠKOVEC		163.677,14	
6.	M.O. HEMUŠEVEC		31.505,60	
7.	M.O. OPOROVEC		119.651,58	
8.	M.O. ČUKOVEC		107.148,17	
	UKUPNO:	1.903.500,00	1.904.843,27	100,07

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini objavit će se u «Službenom glasniku Međimurske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-02/09-01/2
URBROJ: 2109/14-05-09-03
PRELOG, 16. ožujka 2009. godine

PREDSJEDNIK:
Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.