

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i čl. 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 7. sjednici održanoj dana 11.03.2010. godine, prihvaća

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU

Utvrđuje se da je u tijeku 2009. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Prelogu kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PARKA IZA LOVCA , TRG SLOBODE PRELOG	500.000,00	100.000,00	25.000,00	4.920,00	19,68	u tijeku izrada novog rješenja uređenja trga uz Dom kulture. Radovi predviđeni 2010.
2.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA – PRELOG	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
3.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA – ČEHOVEC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
4.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA – CIRKOVLJAN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	realizirano u okviru programa održavanja
5.	UREĐENJE PARKA CENTAR DRAŠKOVEC	30.000,00	30.000,00	18.000,00	17.544,21	97,47	izvršeno hortikulturno uređenje i izvedeno parkiralište
6.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE DRAŠKOVIĆEVE ULICE U DRAŠKOVCU	150.000,00	50.000,00	174.000,00	173.928,24	99,96	radovi završeni, sufinanciranje u suradnji HC-a
7.	REKONSTRUKCIJA TRGA SV. LOVRE U CIRKOVLJANU	1.000.000,00	200.000,00	100.000,00	78.523,00	78,52	proveden natječaj, odabran izvođač, radovi pred početkom
8.	GRADSKI PARK PRELOG-JUG (PROJEKT, GRAĐEVINSKA DOZVOLA, GRADNJA)	300.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	izrađeno idejno rješenje
9.	VANJSKO UREĐENJE DVORIŠTA DOMA KULTURE OPOROVEC	60.000,00	60.000,00	5.000,00	4.174,84	83,50	tijekom 2010.
10.	SPORTSKA IGRALIŠTA – OTOK (malonogometno, odbojkaško i košarkaško)	150.000,00	50.000,00	60.000,00	56.079,75	93,47	izvršeni građevinski radovi
11.	SPORTSKA IGRALIŠTA DRAŠKOVEC (Projektna dokumentacija)	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
12.	SPORTSKA IGRALIŠTA ČEHOVEC (nadstrešnica za svlačionice)	50.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	tijekom 2010.
13.	SPORTSKI PARK ČUKOVEC	30.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	realizirano kroz program održavanja
14.	UREĐENJE PARKA KOD PIL-a U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	realizirano kroz program održavanja
15.	UREĐENJE DVORIŠTA DOMA KULTURE U ČUKOVCU (parkiralište, pješčano odbojkaško igralište, hortikultura)	200.000,00	30.000,00	96.000,00	95.992,40	99,99	radovi završeni
16.	SPORTSKI PARK OPOROVEC – VANJSKO UREĐENJE	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
17.	UREĐENJE PARKA SAJMIŠNE ULICE U PRELOGU (Projekt)	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
18.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI FRANJE GLADA	200.000,00	200.000,00	220.000,00	223.967,24	101,80	radovi završeni – realizacija Grad i ŽUC
19.	SPORTSKI PARK MLADOST PRELOG	100.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	izvršeno djelomično uređenje dijela sportskog igrališta
UKUPNO:		3.100.000,00	1.020.000,00	783.500,00	695.629,68	88,78	

2. NERAZVRSTANE CESTE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IZGRADNJA PROMETNICA S ROTOROM I KANALIZACIJE – GOSPODARSKA ZONA PRELOG – SJEVER	5.413.933,88	2.000.000,00	1.400.000,00	1.396.301,27	99,74	radovi završeni - gospodarske zone d.o.o.
2.	REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKE U PRELOGU	1.200.000,00	100.000,00	15.000,00	11.952,70	79,68	u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije
3.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA P. KREŠIMIRA IV, PRELOG	800.000,00	100.000,00	15.000,00	11.952,70	79,68	ishođena potvrda glavnog projekta
4.	IZGRADNJA ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA I SPOJA ULICE ZRINSKIH I M. GUPCA	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
5.	GRADNJA ULICA - OBUHVAT DETALJNOG PLANA JUG PRELOG	7.300.000,00	1.400.000,00	500.000,00	503.060,84	100,61	završeni radovi I faze
6.	IZGRADNJA NOVE ULICE U ČEHOVCU	800.000,00	300.000,00	10.000,00	13.397,34	133,97	proveden natječaj, odabran izvođač radova, radovi pred početkom
7.	ASFALTIRANJE PJEŠAČKE STAZE U CIRKOVLJANU - nastavak	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	projekat Hrvatskih cesta
8.	PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE UZ CESTU CIRKOVLJAN- PRELOG	HRV. CESTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	projekat Hrvatskih cesta
9.	ZAVRŠETAK ULICE JUG III PRELOG	4.062.695,34	400.000,00	10.000,00	8.043,00	80,43	tijekom 2010.
10.	ZAObILAZNICA PRELOG	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	projekat Hrvatskih cesta
11.	IZGRADNJA NOVE ULICE U PRELOGU – SPOJ TRGA K. TOMISLAVA I TRGA SLOBODE	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	izrada Detaljnog plana – 2010.
12.	GOSPODARSKA ZONA DRAŠKOVEC – HEM. ZEMLJIŠTE, CESTA	1.000.000,00	100.000,00	20.000,00	19.824,90	99,12	posebna geodetska podloga
13.	SANACIJA DRAVSKE UL. I MATIJE GUPCA U PRELOGU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	po izgradnji kanalizacijske mreže
14.	STAZE UZ CESTU PRELOG – ČEHOVEC	650.000,00	100.000,00	650.000,00	645.797,87	99,35	radovi završeni u suradnji sa ŽUC-om
15.	PJEŠAČKE STAZE – HEMUŠEVEC	636.800,00	20.000,00	436.800,00	436.774,84	99,99	radovi završeni u suradnji sa ŽUC-om
16.	POLJSKI PUTEVI – UREĐENJE I SANACIJA	150.000,00	150.000,00	158.500,00	153.795,51	97,03	radovi završeni
17.	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA POTREBE IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA PODRUČJA DPU - OTOK	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
18.	IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U DIJELU ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
19.	SANACIJA RASKRŠĆA KOD CESTE ZA «GAJ» U ČEHOVCU	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
20.	IZGRADNJA ZELENE ULICE (STAMBENA ZONA) U DRAŠKOVCU	1.000.000,00	200.000,00	15.000,00	11.748,50	78,32	posebna geodetska podloga
21.	PROŠIRENJE ŽUPANIJSKE CESTE OPOROVEC - DERIVACIONI KANAL	ŽUC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	izvršena preategorizacija - ŽUC
UKUPNO:		25.113.429,22	5.610.000,00	3.320.300,00	3.212.649,47	96,76	

3. GROBLJA I KREMATORIJI

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA VODOVODA NA GROBLJU U PRELOGU	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	GKP "PRE-KOM" d.o.o.
2.	GRADNJA RASVJETE NA GROBLJU U PRELOGU	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA – PRELOG	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	UREĐENJE OGRADE I HORTIKULTURNO UREĐENJE – GROBLJE CIRKOVLJAN	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	REKONSTRUKCIJA ILI IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U PRELOGU	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	KUPNJA ZEMLJIŠTA – PROŠIRENJE GROBLJA PRELOG	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA – DRAŠKOVEC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
8.	KULTURNI SPOMENIK - GLAVNI KAMENI KRIŽ NA GROBLJU U DRAŠKOVCU			18.500,00	18.450,00	99,73	radovi završeni
UKUPNO:		1.405.000,00	215.000,00	18.500,00	18.450,00	99,73	

4. JAVNA RASVJETA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	J.R. JUG PRELOG ZA NOVA GRADILIŠTA, DETALJNI PLAN	1.000.000,00	250.000,00	215.000,00	211.583,17	98,41	radovi završeni
2.	N.N., JR. I TS NOVA ULICA ČEHOVEC	200.000,00	150.000,00	40.000,00	41.110,50	102,78	izvedena n.n. mreža i dio j.r.
3.	N.N. I J.R. OTOK – KOD PREPELICE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
4.	J.R. GOSPODARSKA ZONA DRAŠKOVEC – HEMUŠEVEC	250.000,00	50.000,00	21.500,00	24.018,21	111,71	izveden dio el.en. mreže i j.r.
5.	N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC	250.000,00	50.000,00	15.000,00	14.530,14	96,87	radovi završeni
6.	POPUNA JAVNE RASVJETE – OPOROVEC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	radovi završeni u okviru programa održavanja
7.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	30.000,00	20.000,00	10.000,00	6.392,34	63,92	radovi završeni
8.	J.R. ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA I SPOJA M. GUPCA I UL. ZRINSKIH – PRELOG	60.000,00	60.000,00	20.000,00	2.706,00	13,53	u tijeku ishođenje potvrde glavnog projekta
9.	PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	izrađena investicijska studija
UKUPNO:		2.530.000,00	615.000,00	321.500,00	300.340,36	93,42	

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	ULAGANJE U IZGRADNJU LOKALNE VODOVODNE MREŽE	MEĐ. VODE	0,00	0,00	0,00	0,00	Izvedena vodovodna mreža: - ulica Franje Glada Prelogu, - Zelena ulica u Draškovcu, - Nova ulica Čehovec - produžetak Otok
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	KANALIZACIJA GOSPODARSKO STAMBENE ZONE DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC	MEĐ. VODE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	MEĐ. VODE - tijekom 2010.
2.	KANALIZACIJA U DRAVSKOJ ULICI, ULICI MATIJE GUPCA I UL. D. TADIJANOVIČA U PRELOGU	MEĐ. VODE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MEĐ. VODE - tijekom 2010.
3.	KOLEKTOR III - PROJEKTI – INDUSTRIJSKA ZONA (projekti + izvedba)	MEĐ. VODE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	ishođena potvrda glavnog projekta – izvedba 2010.
UKUPNO:		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

7. OPSKRBA PLINOM

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	ZGRADA GLAVNA 33	u okviru projekta uređenja zgrade	0,00	u okviru projekta uređenja zgrade	0,00	0,00	ishođena potvrda glavnog projekta
2.	ZGRADA GLAVNA 35	EIB II	0,00	EIB II	0,00	0,00	u okviru uređenja zgrade
3.	GOSPODARSKO STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC	M. PLIN	0,00	M. PLIN	0,00	0,00	Projekt Međimurje plin d.o.o.
4.	STAMBENA ZONA (ZELENA ULICA) U DRAŠKOVCU	M. PLIN	0,00	M. PLIN	0,00	0,00	Projekt Međimurje plin d.o.o.
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8. PRIJEVOZ PUTNIKA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE KOD ŽELJ. ST. ČEHOVEC	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
2.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRELOG	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
3.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE OPOROVEC	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
UKUPNO:		140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	

9. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DERATIZACIJA, KOMARCI, AMBROZIJA	100.000,00	100.000,00	81.000,00	80.861,60	99,83	provedena
UKUPNO:		100.000,00	100.000,00	81.000,00	80.861,60	99,83	

10. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA SMETIŠTA – GORICE	7.500.000,00	2.000.000,00	50.000,00	51.604,04	103,21	proveden postupak javne nabave; odabran izvođač radova; radovi pred početkom
2.	SANACIJA SMETIŠTA – GRAĐEVINSKI OTPAD DRAŠKOVEC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
3.	SANACIJA SMETIŠTA – ČUKOVEC	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
4.	SANACIJA SMETIŠTA – HEMUŠEVEC	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
5.	SANACIJA SMETIŠTA – OTOK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
6.	SANACIJA SMETIŠTA – CIRKOVLJAN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
UKUPNO:		7.640.000,00	2.090.000,00	50.000,00	51.604,04	103,21	

11. TRŽNICE NA MALO

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	POSTAVA KIOSKA I VITRINA - TRŽNICA PRELOG	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	po izradi Detaljnog plana
2.	N.N. MREŽA I J.R. - TRŽNICA PRELOG	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	po izradi Detaljnog plana
3.	OTKUP KUĆE HABUŠ ZA PROŠIRENJE TRŽNICE	480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
UKUPNO:		620.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	

12. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U DRAŠKOVCU	1.869.731,74	400.000,00	380.000,00	381.311,77	100,35	radovi završeni
2.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADA GLAVNA 33 PRELOG	5.000.000,00	500.000,00	95.000,00	93.601,70	98,53	Izrađena projektna dokumentacija; ishođena potvrda glavnog projekta
3.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADA GLAVNA 35 PRELOG	11.500.000,00	2.500.000,00	1.870.000,00	1.752.190,78	93,70	radovi u tijeku
4.	DOM KULTURE ČEHOVEC	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
5.	DOM KULTURE CIRKOVLJAN	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
6.	DOM KULTURE ČUKOVEC (nabava inventara)	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
7.	DOM KULTURE – VATROGASNO SPREMIŠTE DRAŠKOVEC	200.000,00	100.000,00	100.000,00	98.491,60	98,49	radovi završeni
8.	DOM KULTURE OTOK – NADSTREŠNICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010.
9.	DOM KULTURE HEMUŠEVEC	80.000,00	20.000,00	10.000,00	5.227,92	52,28	inventar
10.	DOM KULTURE OPOROVEC	0,00	0,00	7.000,00	7.084,22	101,20	radovi završeni
11.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKTA "STARI MLIN" U ČEHOVCU	0,00	0,00	155.000,00	154.894,13	99,93	radovi završeni
12.	SAKRALNI OBJEKTI – DRAŠKOVEC	30.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00	kapitalna donacija
13.	SAKRALNI OBJEKTI – ČEHOVEC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	kapitalna donacija
14.	SAKRALNI OBJEKTI – ČUKOVEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	kapitalna donacija
15.	SAKRALNI OBJEKTI – CIRKOVLJAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	kapitalna donacija
16.	SAKRALNI OBJEKTI – OPOROVEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	kapitalna donacija
17.	SAKRALNI OBJEKTI – OTOK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	kapitalna donacija
18.	SAKRALNI OBJEKTI – HEMUŠEVEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	kapitalna donacija
UKUPNO:		19.124.731,74	3.660.000,00	2.729.500,00	2.605.302,12	95,45	

13. PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DETALJNI PROSTORNI PLAN DIJELA NASELJA JUG	60.000,00	40.000,00	75.000,00	74.114,18	98,82	izrađen DPU
2.	DETALJNI PLAN CENTRA PRELOG	200.000,00	70.000,00	1.000,00	764,19	76,42	objava oglasa; tijekom 2010.
3.	PARCELACIJA I PROJEKTI - STAMBENA ZONA CIRKOVLJAN - DPU	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010./2011.
4.	DETALJNI PLAN STAMBENA ZONA ČAKOVEČKA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	tijekom 2010./2011.
5.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	usvojene ID PPUG
UKUPNO:		760.000,00	335.000,00	76.000,00	74.878,37	98,52	

REKAPITULACIJA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLANIRANO 2009.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.	OSTVARENO 2009.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	3.100.000,00	1.020.000,00	783.500,00	695.629,68	88,78
2.	NERAZVRSTANE CESTE	25.113.429,22	5.610.000,00	3.320.300,00	3.212.649,47	96,76
3.	GROBLJA I KREMATORIJ	1.405.000,00	215.000,00	18.500,00	18.450,00	99,73
4.	JAVNA RASVJETA	2.530.000,00	615.000,00	321.500,00	300.340,36	93,42
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	MEĐ. VODE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	MEĐ. VODE	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	OPSKRBA PLINOM	MEĐ. PLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PRIJEVOZ PUTNIKA	140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	100.000,00	100.000,00	81.000,00	80.861,60	99,83
10.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	7.640.000,00	2.090.000,00	50.000,00	51.604,04	103,21
11.	TRŽNICE NA MALO	620.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	19.124.731,74	3.660.000,00	2.729.500,00	2.605.302,12	91,33
13.	PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE	760.000,00	335.000,00	76.000,00	74.878,37	98,52
UKUPNO:		60.533.160,96	16.330.000,00	7.380.300,00	7.039.715,64	95,39

Napomena: Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-02/10-01/2
URBROJ: 2109/14-05-10-1
PRELOG, 11.03.2010.

PREDSJEDNICA:

Terezija Božek, ing.

