

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i čl. 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09. i 26/10.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 12. sjednici održanoj dana 17.03.211. godine, prihvaća

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU

Utvrdjuje se da je u tijeku 2010. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Prelogu kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PARKA IZA LOVCA, TRG SLOBODE PRELOG	1.200.000	500.000	50.000	45.097,00	90,19	- izrađena projektno tehnička dokumentacija - u tijeku je natječaj za radove
2.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA – PRELOG JUG	40.000	40.000	10.000	10.055,25	100,55	- izvršena nabava opreme
3.	UREĐENJE PARKA CENTAR DRAŠKOVEC	30.000	20.000	20.000	19.677,24	98,39	- izvršena rekonstrukcija raskršća uz park
4.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE ULICE KRALJA ZVONIMIRA U DRAŠKOVCU	600.000	300.000	25.000	21.451,20	85,80	- izrađena projektno tehnička dokumentacija - u tijeku ishođenje potvrde glavnog projekta
5.	REKONSTRUKCIJA TRGA SV. LOVRE U CIRKOVLJANU	1.200.000	1.100.000	1.400.000	1.367.293,96	97,66	- radovi na trgu izvršeni - u tijeku je izvedba oborinske odvodnje i pješačkih staza uz ŽC 20040
6.	GRADSKI PARK PRELOG-JUG (PROJEKT, GRAĐEVINSKA DOZVOLA, GRADNJA)	50.000	10.000	85.000	85.705,65	100,83	- u sklopu dječjeg igrališta uređen dio čestice budućeg parka
7.	VANJSKO UREĐENJE DVORIŠTA DOMA KULTURE OPOROVEC	85.000	80.000	80.000	79.912,49	99,89	- radovi u tijeku
8.	SPORTSKA IGRALIŠTA – OTOK (malonogometno, odbojkaško i košarkaško)	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	- radovi nisu izvođeni – planirano 2011
9.	UREĐENJE PARKA KOD PIL-a U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	- u okviru programa održavanja
10.	UREĐENJE DVORIŠTA DOMA KULTURE U ČUKOVCU (parkiralište, višenamjensko asfaltirano igralište, hortikultura)	30.000	15.000	0,00	0,00	0,00	- radovi planirani za 2011. u većem obimu
11.	OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU - TRG SLOBODE U PRELOGU		0,00	27.000	26.014,50	96,35	- izvršena nabava opreme
12.	OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI STJEPANA RADIĆA U PRELOGU		0,00	24.000	23.293,13	97,05	- izvršena nabava opreme
13.	PJEŠAČKA STAZA - KNEZA DOMAGOJA/LUDBREŠKA ULICA U RELOGU		0,00	25.000	24.354,00	97,42	- izrađena projektno tehnička dokumentacija - u tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta
14.	ZEMLIŠTE ZA POTREBE IZMJESTANJA PLINSKE STANICE U CIRKOVLJANU		0,00	3.500	3.659,94	104,57	- izrađena je posebna geodetska podloga, projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola
15.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA U DVORIŠTU PZ U CIRKOVLJANU		0,00	87.000	87.706,35	100,81	- radovi završeni
16.	OBORINSKA ODVODNJA ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU		0,00	85.000	85.484,99	100,57	- radovi završeni
17.	UREĐENJE TRGA MALE GOSPE U HEMUŠEVCU		0,00	65.000	64.932,38	99,90	- radovi završeni
	UKUPNO:	3.275.000	2.105.000	1.986.500	1.944.638,08	97,89	

2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA - OBUHVAT DETALJNOG PLANA JUG PRELOG	3.500.000	800.000	570.000	562.986,81	98,77	- završeni radovi I faze
2.	REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE, PRVOMAJSKE I ULICE KRALJA P. KREŠIMIRA IV U PRELOGU SA IZGRADNJOM PJEŠ-BIC. STAZA	2.000.000	50.000	57.000	57.220,70	100,39	- izrađena projektno tehnička dokumentacija - ishođena potvrda glavnog projekta
3.	SANACIJA DRAVSKE UL. I MATIJE GUPCA U PRELOGU	1.000.000	10.000	0,00	0,00	0,00	- po izgradnji kanalizacijske mreže - projekt kandidiran prema programu IPA (za prekograničnu suradnju)
4.	IZGRADNJA NOVE ULICE U ČEHOVCU	1.000.000	400.000	408.000	443.188,23	108,62	- završeni radovi I faze
5.	IZGRADNJA NOVE ULICE U STAMBENOJ ZONI OTOK - ZAPAD - projekti	65.000	65.000	20.000	19.659,35	98,30	- izrađena projektno tehnička dokumentacija - ishođena potvrda glavnog projekta
6.	IZGRADNJA ZELENE ULICE (STAMBENA ZONA) U DRAŠKOVCU	1.000.000	50.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2011./2012.
7.	GOSPODARSKA ZONA DRAŠKOVEC – HEM. ZEMLJIŠTE, CESTA	1.000.000	50.000	0,00	0,00	0,00	- tijekom 2011/2012.
8.	POLJSKI PUTEVI – UREĐENJE I SANACIJA	61.000	61.000	51.000	50.963,09	99,93	- radovi završeni
9.	PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE UZ CESTU PRELOG-CIRKOVLJAN	500.000	10.000	0,00	0,00	0,00	- projekt u suradnji s HC
10.	PROMETNICE - PODRUČJE ID DPU JUG PRELOG		0,00	90.000	102.187,61	113,54	- izrađena projektna dokumentacija
	UKUPNO:	10.126.000	1.496.000	1.196.000	1.236.205,79	103,36	

3. GROBLJA I KREMATORIJI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA VODOVODA NA GROBLJU U PRELOGU	50.000	1.000	0,00	0,00	0,00	- radovi nisu izvođeni zbog nedostatka finansijskih sredstava
2.	GRADNJA RASVJETE NA GROBLJU U PRELOGU	50.000	1.000	0,00	0,00	0,00	
3.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA – PRELOG	40.000	1.000	0,00	0,00	0,00	
4.	REKONSTRUKCIJA ILI IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U PRELOGU (PROJEKTI)	100.000	10.000	0,00	0,00	0,00	
5.	KUPNJA ZEMLJIŠTA – PROŠIRENJE GROBLJA PRELOG	100.000	20.000	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	340.000	33.000	0	0,00	0,00	

4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	J.R. ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA I SPOJA M. GUPCA I UL. ZRINSKIH – PRELOG	85.000	80.000	90.000	89.211,25	99,12	- radovi završeni
2.	N.N. I JR. NOVA ULICA ČEHOVEC	150.000	100.000	0,00	0,00	0,00	- 2011./2012. - trafostanica
3.	N.N. I J.R. OTOK – KOD PREPELICE	30.000	20.000	20.000	21.593,88	107,97	- radovi završeni
4.	N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC (ZELENA ULICA)	250.000	50.000	130.000	122.095,13	93,92	- radovi završeni
5.	POPUNA JAVNE RASVJETE – OPOROVEC	10.000	2.000	0,00	0,00	0,00	- radovi završeni u okviru programa održavanja
6.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	30.000	20.000	10.000	9.514,05	95,14	- radovi završeni
7.	PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	1.700.000	100.000	0,00	0,00	0,00	- izrađena investicijska studija
8.	J.R. DRAŠKOVIĆEVA ULICA U DRAŠKOVCU		0,00	15.000	14.530,15	96,87	- radovi završeni
9.	TRAFOSTANICA - NOVA ULICA ČEHOVEC		0,00	36.500	36.266,05	99,36	- radovi završeni
10.	SUFINANCIRANJE MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE MENE		0,00	10.000	5.000,00	50,00	
	UKUPNO:	2.255.000	372.000	311.500	298.210,51	95,73	

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	VODOVODNA MREŽA NOVE ULICE U ČEHOVCU		0	53.500,00	53.415,61	99,84	- radovi završeni
	UKUPNO:	0	0	53.500,00	53.415,61	99,84	

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	KANALIZACIJA U DRAVSKOJ ULICI, ULICI MATIJE GUPCA I UL. D. TADIJANOVIĆA U PRELOGU	MEĐ. VODE	100.000	0,00	0,00	0,00	MEĐ. VODE - tijekom 2011./2012.
2.	KOLEKTOR III - PROJEKTI – INDUSTRIJSKA ZONA (projekti + izvedba)	MEĐ. VODE	400.000	0,00	0,00	0,00	ishođena potvrda glavnog projekta – izvedba 2012. - pred raspisivanjem natječaja za izvođenje
	UKUPNO:	0	500.000	0,00	0,00	0,00	

7. OPSKRBA PLINOM

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	ZGRADA GLAVNA 33	u okviru projekta uređenja zgrade					ishođena potvrda glavnog projekta
2.	ZGRADA GLAVNA 35	EIB II					Radovi izvedeni
3.	GOSPODARSKO STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC	M. PLIN					Projekt Međimurje plin d.o.o.
4.	STAMBENA ZONA (ZELENA ULICA) U DRAŠKOVCU	M. PLIN					Projekt Međimurje plin d.o.o.
	UKUPNO:	0	0	0,00	0,00	0,00	

8. PRIJEVOZ PUTNIKA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE KOD ŽELJ. ST. ČEHOVEC	50.000	1.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2012.
2.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRELOG	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
3.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE OPOROVEC	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
	UKUPNO:	150.000	61.000	0,00	0,00	0,00	

9. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DERATIZACIJA	60.000	60.000	55.000	52.587,80	95,61	- radovi završeni
2.	DEZINSEKCIJA	40.000	40.000	40.000	40.000,00	100,00	- radovi završeni
3.	KANTE, KONTEJNERI, PREŠA I LINIJA ZA SORTIRANJE OTPADA		0	158.000	157.756,50	99,85	- provedeno u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša
	UKUPNO:	100.000	100.000	253.000	250.344,30	98,95	

10. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA SMETIŠTA – GORICE	3.800.000	1.200.000	10.000	0,00	0,00	radovi u tijeku
2.	SANACIJA SMETIŠTA – ČUKOVEC	10.000	5.000	6.000	6.258,24	104,30	sanacija završena
3.	SANACIJA SMETIŠTA – HEMUŠEVEC	10.000	3.000	1.000	0,00	0,00	sanacija završena
4.	SANACIJA SMETIŠTA – CIRKOVLJAN	10.000	5.000	0,00	0,00	0,00	sanacija završena
	UKUPNO:	3.830.000	1.213.000	17.000	6.258,24	36,81	

11. TRŽNICE NA MALO

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	N.N. MREŽA I J.R. – TRŽNICA PRELOG	40.000	5.000	0,00	0,00	0,00	- po izradi Detaljnog plana
2.	OTKUP KUĆE HABUŠ ZA PROŠIRENJE TRŽNICE	900.000	250.000	291.000	290.725,04	99,91	- u tijeku
3.	IZGRADNJA MLIJEČNE TRŽNICE		0	29.000	28.756,29	99,16	- radovi završeni
	UKUPNO:	940.000	255.000	320.000	319.481,33	99,84	

12. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADA GLAVNA 33 PRELOG	5.000.000	100.000	0,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija; ishođena potvrda glavnog projekta
2.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADA GLAVNA 35 PRELOG	11.500.000	2.000.000	2.200.000	1.991.909,73	90,54	radovi završeni
3.	DOM KULTURE ČEHOVEC	15.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
4.	ZGRADA "STARI MLIN" U ČEHOVCU	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
5.	DOM KULTURE CIRKOVLJAN	20.000	5.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
6.	DOM KULTURE ČUKOVEC (nabava inventara)	50.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
7.	DOM KULTURE DRAŠKOVEC	200.000	50.000	17.000	16.447,41	96,75	tijekom 2011.
8.	DOM KULTURE OTOK – NADSTREŠNICA	20.000	4.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
9.	DOM KULTURE OPOROVEC		0	7.000	6.512,37	93,03	Radovi završeni
	UKUPNO:	16.820.000	2.194.000	2.224.000	2.014.869,51	90,60	

13. PLANOVİ PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DETALJNI PROSTORNI PLAN CENTRA PRELOG	100.000	50.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
2.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE "MARINA" - PRELOG	100.000	50.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2011.
3.	DETALJNI PLAN STAMBENA ZONA ČAKOVEČKA	50.000	1.000	0,00	0,00	0,00	
4.	GEODETSKA IZMJERA GRADA I OSTALE GEODETSKE USLUGE	125.000	125.000	22.000	20.473,80	93,06	
	UKUPNO:	375.000	226.000	22.000	20.473,80	93,06	

REKAPITULACIJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2010.	OSTVARENO 2010.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	3.275.000	2.105.000	1.986.500	1.944.638,08	97,89
2.	NERAZVRSTANE CESTE	10.126.000	1.496.000	1.196.000	1.236.205,79	103,36
3.	GROBLJA I KREMATORIJ	340.000	33.000	0	0,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.255.000	372.000	311.500	298.210,51	95,73
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	MEĐ. VODE	0	53.500	53.415,61	99,84
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	MEĐ. VODE	500.000	0	0,00	0,00
7.	OPSKRBA PLINOM	MEĐ. PLIN	0	0	0,00	0,00
8.	PRIJEVOZ PUTNIKA	150.000	61.000	0	0,00	0,00
9.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	100.000	100.000	253.000	250.344,30	98,95
10.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	3.830.000	1.213.000	17.000	6.258,24	36,81
11.	TRŽNICE NA MALO	940.000	255.000	320.000	319.481,33	99,84
12.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	16.820.000	2.194.000	2.224.000	2.014.869,51	90,60
13.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	375.000	226.000	22.000	20.473,80	93,06
	SVEUKUPNO:	38.211.000	8.555.000	6.383.500	6.143.897,17	96,25

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objaviti će se u «Službenom glasniku Međimurske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-02/11-01/2
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 17.03.2011. godine

PREDSJEDNICA:
Terezija Božek, ing.

