

PRIJEDLOG

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Dragutin Glavina, gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, veljača 2013. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. i 144/12.) i čl. 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10. i 23/11.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __. 2013. godine, prihvaća:

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Utvrdjuje se da je u tijeku 2012. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Preloga kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DOGRADNJA NADSTREŠNICE I UREĐENJE PROSTORA UZ DOM KULTURE PRELOG	3.100.000	200.000	380.000,00	380.465,95	100,12	radovi završeni
2.	PJEŠAČKA STAZA - ULICA KRALJA ZVONIMIRA U DRAŠKOVCU	650.000	350.000	315.000,00	310.622,41	98,61	radovi završeni
3.	PJEŠAKA STAZA - UL. KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
4.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	100.000	85.500,00	85.517,22	100,02	radovi završeni
5.	GRADSKI PARK JUG PRELOG - ULICA ZRINSKIH - VIŠEGODIŠNJI NASADI	100.000	50.000	50.000,00	51.051,25	102,10	radovi završeni
6.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	85.000	80.000	52.000,00	52.151,73	100,29	radovi završeni
7.	UREĐENJE AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA I PARKINGA KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU	65.000	10.000	0,00	0,00	0,00	izrada projektne dokumentacije u okviru projekta PBS naselja Čehovec tijekom 2013.
8.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE KOD CRKVE U DRAŠKOVCU	60.000	10.000	62.000,00	61.488,50	99,18	radovi završeni
9.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN	50.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
10.	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC	10.000	10.000	10.000,00	7.392,50	73,93	
11.	SPORTSKI PARK ČEHOVEC	45.000	10.000	45.000,00	44.410,25	98,69	izvršena postava reflektora
12.	SPORTSKI PARK MLADOST PRELOG	100.000	50.000	100.000,00	96.945,00	96,95	izvršeno uređenje dijela terena
13.	SPORTSKI PARK OPOROVEC	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	
14.	SPORTSKI PARK OTOK	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	
15.	SPORTSKI PARK ČUKOVEC	20.000	10.000	17.000,00	16.925,00	99,56	izvršeno uređenje prostorija
16.	UREĐENJE PARKA U CENTRU DRAŠKOVCA	55.000	55.000	63.000,00	62.841,06	99,75	radovi završeni
17.	UREĐENJE PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA UL. KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	0,00	45.000,00	44.182,16	98,18	radovi završeni
18.	REKONSTRUKCIJA TRGA SVETOG LOVRE U CIRKOVLJANU	30.000	0,00	30.000,00	28.455,84	94,85	radovi završeni
19.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE - PARKIRALIŠTE KOD ŠKOLE U DRAŠKOVCU	90.000	0,00	87.000,00	87.109,31	100,13	radovi završeni
20.	HORTIKULTURNO UREĐENJE MJESTA - ČEHOVEC	40.000	0,00	37.000,00	36.623,56	98,98	radovi završeni
21.	DRVORED U ULICI KNEZA DOMAGOJA U PRELOGU	30.000	0,00	26.000,00	25.680,00	98,77	radovi završeni
22.	PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - CIRKOVLJAN	11.000	0,00	11.000,00	10.515,35	95,59	radovi završeni
	UKUPNO:	4.816.000	1.000.000	1.415.500,00	1.402.377,09	99,07	

2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	7.000.000	300.000	275.000,00	241.743,75	87,91	završeni radovi u ulici Dr. Dominika Premuša, ulici Jug I i ulici Jug II
2.	PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK	4.000.000	400.000	340.000,00	337.698,13	99,32	radovi izvedeni ; nastavak u 2013.
3.	UREĐENJE DIJELA PROMETNICE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU - NASTAVAK	250.000	100.000	80.000,00	80.588,36	100,74	radovi završeni
4.	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada dokumentacije, radovi tijekom 2013.
5.	REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE ULICE U CIRKOVLJANU	100.000	25.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
6.	SANACIJA ULICE MATIJE GUPCA I DRAVSKE U PRELOGU PO IZGRADNJI KANALIZACIJE – „EU PROJEKT“	1.000.000	25.000	25.000,00	22.937,50	91,75	izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ulica
7.	SANACIJA ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU PO IZGRADNJI KANALIZACIJE - „EU PROJEKT“	600.000	25.000	0,00	0,00	0,00	sanacija ulice tijekom 2013.
8.	POLJSKI PUTEVI – UREĐENJE I SANACIJA	100.000	80.000	12.500,00	11.655,00	93,24	radovi završeni
9.	UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	100.000	75.000,00	72.363,10	96,48	radovi završeni
10.	SANACIJA PROMETNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "ISTOK" PRELOG	1.600.000	0,00	450.000,00	95.614,63	21,25	I faza izvedena, nastavak tijekom 2013.
	UKUPNO:	14.780.000	1.085.000	1.257.500,00	862.600,47	68,60	

3. GROBLJA I KREMATORIJI

	NAZIV OBJEKTA	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U PRELOGU	700.000	0	0	0	0	tijekom 2013.
	UKUPNO:	700.000	0	0	0	0	

4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG	350.000	45.000	87.000,00	85.284,78	98,03	završeni radovi I faze
2.	FINANCIRANJE TRAFOSTANICE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU	108.000	37.000	37.000,00	0,00	0,00	radovi izvedeni
3.	N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC (ZELENA ULICA)	300.000	10.000	1.000,00	371,00	37,10	tijekom 2013.
4.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	70.000	15.000	10.000,00	8.680,80	86,81	radovi izvedeni
5.	PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	1.700.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
6.	PRODULJENJE JAVNE RASVJETE UL. KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU SA NASTAVKOM DO NASELJA CIRKOVLJAN	100.000	0,00	40.000,00	24.142,60	60,36	Izrađena projektna dokumentacija ; ishoden akt za gradnju ; proveden natječaj za radove ; izvedba tijekom 2013.
7.	JAVNA RASVJETA OTOK - ZAPADNI DIO	100.000	0,00	18.000,00	16.557,97	91,99	izrađena projektna dokumentacija ; ishoden akt za gradnju ; proveden natječaj za radove ; izvedba tijekom 2013.
8.	JAVNA RASVJETA ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	10.000	0,00	10.000,00	4.250,00	42,50	izrađena projektna dokumentacija ; u tijeku ishođenje akta za gradnju
	UKUPNO:	2.738.000	117.000	203.000,00	139.287,15	68,61	

5. OPSKRBA PLINOM

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IZGRADNJA PLINSKE MREŽE PRELOG - NOVI JUG	M. PLIN	M. PLIN	M. PLIN	M. PLIN		Plinska mreža izvedena ; projekt Međimurje plin d.o.o.
	UKUPNO:	0	0	0	0		

6. PRIJEVOZ PUTNIKA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
	UKUPNO:	0	0	0	0	0	

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
	UKUPNO:	0	0	0	0	0	

8. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "GORICE" U PRELOGU	2.525.000	500.000	360.000,00	358.079,89	99,47	sanacija završena
	UKUPNO:	2.525.000	500.000	360.000,00	358.079,89	99,47	

9. TRŽNICE NA MALO

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE KUĆE HABUŠ U PRELOGU	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	

10. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG - KULTURNI CENTAR	5.200.000	3.000.000	4.000.000,00	3.935.409,20	98,39	radovi završeni
2.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	300.000	150.000	15.000,00	7.750,00	51,67	tijekom 2013.
3.	UREĐENJE PROSTORIJA DVD ČEHOVEC - STARI MLIN	50.000	50.000	31.000,00	30.854,70	99,53	radovi završeni
	UKUPNO:	5.550.000	3.200.000	4.046.000,00	3.974.013,90	98,22	

11. PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTRA PRELOG	100.000	90.000	80.000,00	76.429,50	95,54	plan izrađen
2.	IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	65.000	50.000	62.000,00	62.387,50	100,63	ID Plana izrađene
3.	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG	100.000	100.000	5.000,00	3.600,00	72,00	izrađena posebna geodetska podloga ; projektna dokumentacija tijekom 2013.
	UKUPNO:	265.000	240.000	147.000,00	142.417,00	96,88	

REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	4.816.000	1.000.000	1.415.500,00	1.402.377,09	99,07
2.	NERAZVRSTANE CESTE	14.780.000	1.085.000	1.257.500,00	862.600,47	68,60
3.	GROBLJA I KREMATORIJ	700.000	0	0,00	0,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.738.000	117.000	203.000,00	139.287,15	68,61
5.	OPSKRBA PLINOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PRIJEVOZ PUTNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.525.000	500.000	360.000,00	358.079,89	99,47
9.	TRŽNICE NA MALO	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00
10.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	5.550.000	3.200.000	4.046.000,00	3.974.013,90	98,22
11.	PLANOWI PROJEKTI PARCELACIJE	265.000	240.000	147.000,00	142.417,00	96,88
	SVEUKUPNO:	31.624.000	6.392.000	7.429.000,00	6.878.775,50	92,59

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2012. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Međimurske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: _____
URBROJ: 2109/14-01-13-____
PRELOG, _____.2013. godine

PREDSJEDNICA:
Terezija Božek, ing.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15.12.2011. godine, donijelo je **Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu**. Tijekom 2012. godine Plan je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga.

Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga. Usprkos krizi i recesiji ostvareno izvršenje Programa gradnje ocjenjujemo vrlo dobrim, uz napomenu da smo realizirali veći broj najznačajnijih kapitalnih projekata:

- rekonstrukciju i sanaciju zgrade Glavna 33 Prelog – Kulturni centar,
- pješačku stazu u ulici Kralja Zvonimira u Draškovcu
- završili radove na izvedbi završnog finog asfaltnog sloja na prometnicama i stazama u ulici Dr. Dominika Premuša, ulici Jug I i ulici Jug II;
- u ulici Dragutina Antoleka Oreška izvršeni su radovi na izvedbi kućnih kanalizacijskih priključaka, postavi rubnjaka te uređenju bijele ceste
- završili uređenje prometnice, pješačkih staza i oborinske odvodnje ulice Zdenci u Cirkovljanu
- razdjelni kanalizacijski sustav Kolektora III – ulice UK 1 te ulice UK2 u Industrijskoj zoni Istok sa kućnim priključcima te je izvedena 1. faza sanacije ulica
- izvedena je kanalizacijska mreža sa kućnim kanalizacijskim priključcima u Dravskoj ulici, ulici Matije Gupca i Dragutina Tadijanovića u Prelogu te je izrađena projektno tehnička dokumentacija za sanaciju kolnika sa izvedbom pješačko biciklističkih staza te hortikulturnim uređenjem
- nastavili sa izgradnjom komunalne infrastrukture na području novi Jug u Prelogu
- pješačko biciklističke staze i uređenje javnih površina ulice Kralja Zvonimira u Prelogu
- javnu rasvjetu područja novi Jug u Prelogu (ulica Dr. Ive Kečkeša i ul. Ivana Glavine)
- druge važne objekte važne za pojedine mjesne odbore.

Od kapitalnih projekata nije započet projekt uređenja pješačkih staza na groblju u Prelogu (potrebno provesti postupak javne nabave), realizacija će se provesti tijekom 2013. godine.

Svi navedeni projekti ili radovi koji nisu realizirani u 2012. godini nalaze se u Programu gradnje i proračunu za 2013. godinu, te će se veći dio pokušati realizirati prema prioritetima i priljevu sredstava.

Jedan od glavnih razloga neizvršenja nekih projekata proizlazi iz razloga što iz državnog proračuna (ministarstva ili javnih poduzeća) nismo ostvarili sva planirana sredstva.

Usporedbom planiranih i ostvarenih realizacija provedenih stavaka, vidljive su razlike i promjene vršene uglavnom iz sljedećih razloga:

- kod pojedinih stavki povećao se opseg zahvata, a dobiven temeljem konačne izrade projekta, troškovnika i provedenog natječaja
- neke stavke nisu realizirane zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
- nemogućnost osiguranja dovoljnih sredstava u proračunskoj godini
- smanjeni prihod iz državnog proračuna
- zahtjevi mjesnih odbora za naknadno uvrštenje u program pojedinih stavki
- potreba za izgradnjom zbog drugih sudionika (javna poduzeća, Međimurje plin, Međimurske vode, ŽUC-a, Elektre)
- neki drugi razlozi promjene prioriteta.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš mag.ing.traff, v.r.