

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. i 144/12.) i čl. 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10. i 23/11.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 23. sjednici održanoj dana 14.03.2013. godine, prihvaća:

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA**  
**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU**

Utvrdjuje se da je u tijeku 2012. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Preloga kako slijedi:

## 1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DOGRADNJA NADSTREŠNICE I UREĐENJE PROSTORA UZ DOM KULTURE PRELOG	3.100.000	200.000	380.000,00	380.465,95	100,12	radovi završeni
2.	PJEŠAČKA STAZA - ULICA KRALJA ZVONIMIRA U DRAŠKOVCU	650.000	350.000	315.000,00	310.622,41	98,61	radovi završeni
3.	PJEŠAKA STAZA - UL. KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
4.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	100.000	85.500,00	85.517,22	100,02	radovi završeni
5.	GRADSKI PARK JUG PRELOG - ULICA ZRINSKIH - VIŠEGODIŠNJI NASADI	100.000	50.000	50.000,00	51.051,25	102,10	radovi završeni
6.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	85.000	80.000	52.000,00	52.151,73	100,29	radovi završeni
7.	UREĐENJE AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA I PARKINGA KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU	65.000	10.000	0,00	0,00	0,00	izrada projektne dokumentacije u okviru projekta PBS naselja Čehovec tijekom 2013.
8.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE KOD CRKVE U DRAŠKOVCU	60.000	10.000	62.000,00	61.488,50	99,18	radovi završeni
9.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN	50.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
10.	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC	10.000	10.000	10.000,00	7.392,50	73,93	
11.	SPORTSKI PARK ČEHOVEC	45.000	10.000	45.000,00	44.410,25	98,69	izvršena postava reflektora
12.	SPORTSKI PARK MLADOST PRELOG	100.000	50.000	100.000,00	96.945,00	96,95	izvršeno uređenje dijela terena
13.	SPORTSKI PARK OPOROVEC	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	
14.	SPORTSKI PARK OTOK	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	
15.	SPORTSKI PARK ČUKOVEC	20.000	10.000	17.000,00	16.925,00	99,56	izvršeno uređenje prostorija
16.	UREĐENJE PARKA U CENTRU DRAŠKOVCA	55.000	55.000	63.000,00	62.841,06	99,75	radovi završeni
17.	UREĐENJE PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA UL. KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	0,00	45.000,00	44.182,16	98,18	radovi završeni
18.	REKONSTRUKCIJA TRGA SVETOG LOVRE U CIRKOVLJANU	30.000	0,00	30.000,00	28.455,84	94,85	radovi završeni
19.	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE - PARKIRALIŠTE KOD ŠKOLE U DRAŠKOVCU	90.000	0,00	87.000,00	87.109,31	100,13	radovi završeni
20.	HORTIKULTURNO UREĐENJE MJESTA - ČEHOVEC	40.000	0,00	37.000,00	36.623,56	98,98	radovi završeni
21.	DRVORED U ULICI KNEZA DOMAGOJA U PRELOGU	30.000	0,00	26.000,00	25.680,00	98,77	radovi završeni
22.	PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - CIRKOVLJAN	11.000	0,00	11.000,00	10.515,35	95,59	radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.816.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>1.402.377,09</b>	<b>99,07</b>	

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	7.000.000	300.000	275.000,00	241.743,75	87,91	završeni radovi u ulici Dr. Dominika Premuša, ulici Jug I i ulici Jug II
2.	PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK	4.000.000	400.000	340.000,00	337.698,13	99,32	radovi izvedeni ; nastavak u 2013.
3.	UREĐENJE DIJELA PROMETNICE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU - NASTAVAK	250.000	100.000	80.000,00	80.588,36	100,74	radovi završeni
4.	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada dokumentacije, radovi tijekom 2013.
5.	REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE ULICE U CIRKOVLJANU	100.000	25.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
6.	SANACIJA ULICE MATIJE GUPCA I DRAVSKE U PRELOGU PO IZGRADNJI KANALIZACIJE – „EU PROJEKT“	1.000.000	25.000	25.000,00	22.937,50	91,75	izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ulica
7.	SANACIJA ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU PO IZGRADNJI KANALIZACIJE - „EU PROJEKT“	600.000	25.000	0,00	0,00	0,00	sanacija ulice tijekom 2013.
8.	POLJSKI PUTEVI – UREĐENJE I SANACIJA	100.000	80.000	12.500,00	11.655,00	93,24	radovi završeni
9.	UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU	100.000	100.000	75.000,00	72.363,10	96,48	radovi završeni
10.	SANACIJA PROMETNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "ISTOK" PRELOG	1.600.000	0,00	450.000,00	95.614,63	21,25	I faza izvedena, nastavak tijekom 2013.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.780.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.257.500,00</b>	<b>862.600,47</b>	<b>68,60</b>	

## 3. GROBLJA I KREMATORIJI

	NAZIV OBJEKTA	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U PRELOGU	700.000	0	0	0	0	tijekom 2013.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG	350.000	45.000	87.000,00	85.284,78	98,03	završeni radovi I faze
2.	FINANCIRANJE TRAFOSTANICE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU	108.000	37.000	37.000,00	0,00	0,00	radovi izvedeni
3.	N.N. I J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC (ZELENA ULICA)	300.000	10.000	1.000,00	371,00	37,10	tijekom 2013.
4.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	70.000	15.000	10.000,00	8.680,80	86,81	radovi izvedeni
5.	PROJEKAT UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	1.700.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2013.
6.	PRODULJENJE JAVNE RASVJETE UL. KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU SA NASTAVKOM DO NASELJA CIRKOVLJAN	100.000	0,00	40.000,00	24.142,60	60,36	Izrađena projektna dokumentacija ; ishoden akt za gradnju ; proveden natječaj za radove ; izvedba tijekom 2013.
7.	JAVNA RASVJETA OTOK - ZAPADNI DIO	100.000	0,00	18.000,00	16.557,97	91,99	izrađena projektna dokumentacija ; ishoden akt za gradnju ; proveden natječaj za radove ; izvedba tijekom 2013.
8.	JAVNA RASVJETA ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	10.000	0,00	10.000,00	4.250,00	42,50	izrađena projektna dokumentacija ; u tijeku ishođenje akta za gradnju
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.738.000</b>	<b>117.000</b>	<b>203.000,00</b>	<b>139.287,15</b>	<b>68,61</b>	

#### 5. OPSKRBA PLINOM

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IZGRADNJA PLINSKE MREŽE PRELOG - NOVI JUG	M. PLIN	M. PLIN	M. PLIN	M. PLIN		Plinska mreža izvedena ; projekt Međimurje plin d.o.o.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 6. PRIJEVOZ PUTNIKA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
	<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 8. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "GORICE" U PRELOGU	2.525.000	500.000	360.000,00	358.079,89	99,47	sanacija završena
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.525.000</b>	<b>500.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>358.079,89</b>	<b>99,47</b>	

## 9. TRŽNICE NA MALO

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE KUĆE HABUŠ U PRELOGU	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 10. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG - KULTURNI CENTAR	5.200.000	3.000.000	4.000.000,00	3.935.409,20	98,39	radovi završeni
2.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	300.000	150.000	15.000,00	7.750,00	51,67	tijekom 2013.
3.	UREĐENJE PROSTORIJA DVD ČEHOVEC - STARI MLIN	50.000	50.000	31.000,00	30.854,70	99,53	radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.550.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.046.000,00</b>	<b>3.974.013,90</b>	<b>98,22</b>	

## 11. PLANOVİ PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTRA PRELOG	100.000	90.000	80.000,00	76.429,50	95,54	plan izrađen
2.	IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	65.000	50.000	62.000,00	62.387,50	100,63	ID Plana izrađene
3.	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG	100.000	100.000	5.000,00	3.600,00	72,00	izrađena posebna geodetska podloga ; projektna dokumentacija tijekom 2013.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>265.000</b>	<b>240.000</b>	<b>147.000,00</b>	<b>142.417,00</b>	<b>96,88</b>	

## REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2012.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2012.	IZVRŠENJE 2012.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	4.816.000	1.000.000	1.415.500,00	1.402.377,09	99,07
2.	NERAZVRSTANE CESTE	14.780.000	1.085.000	1.257.500,00	862.600,47	68,60
3.	GROBLJA I KREMATORIJI	700.000	0	0,00	0,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.738.000	117.000	203.000,00	139.287,15	68,61
5.	OPSKRBA PLINOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PRIJEVOZ PUTNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	2.525.000	500.000	360.000,00	358.079,89	99,47
9.	TRŽNICE NA MALO	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00
10.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	5.550.000	3.200.000	4.046.000,00	3.974.013,90	98,22
11.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	265.000	240.000	147.000,00	142.417,00	96,88
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>31.624.000</b>	<b>6.392.000</b>	<b>7.429.000,00</b>	<b>6.878.775,50</b>	<b>92,59</b>

## **Članak 2.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2012. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Međimurske županije».

### **GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-05/11-01/39  
URBROJ: 2109/14-01-13-4  
Prelog, 14.03.2013. godine

PREDSJEDNICA:  
Terezija Božek, ing.



